

**पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 में हुए कार्यों की सूची एजेन्सीवार (28.09.2016) की स्थिति में**

<b>मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, अंतागढ़</b>														
क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त	जारी द्वितीय राशि	जारी तृतीय राशि	कुल जारी राशि	पूर्ण	अपूर्ण	क्रि. ए. का नाम	सी.सी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	आंगनबाडी भवन निर्माण	अंतागढ़	भैंसासूर	भैंसासूर 3	3.00000	3.00000	2.70000	0.16000	0.00000	2.86000	पूर्ण		ग्रा. पं.	
2	आंगनबाडी भवन निर्माण	अंतागढ़	अमोड़ी	स्कूलपारा, लामन	3.00000	3.00000	2.70000	0.28000	0.00000	2.98000	पूर्ण		ग्रा. पं.	
3	आंगनबाडी भवन निर्माण	अंतागढ़	भैहासाल्हेभाट	स्कूलपारा, भैसासाल्हेभाट	3.00000	3.00000	2.70000	0.00000	0.00000	2.70000	पूर्ण		ग्रा. पं.	
4	आंगनबाडी भवन निर्माण	अंतागढ़	कोदागांव	कोहकापारा	3.00000	3.00000	2.70000	0.29259	0.00000	2.99259	पूर्ण		ग्रा. पं.	
5	आंगनबाडी भवन निर्माण	अंतागढ़	कोदागांव	ऐटेबालका	3.00000	3.00000	2.70000	0.28347	0.00000	2.98347	पूर्ण		ग्रा. पं.	
6	आंगनबाडी भवन निर्माण	अंतागढ़	कलगांव	स्कूलपारा, कलगांव	3.00000	3.00000	2.70000	0.16824	0.00000	2.86824	पूर्ण		ग्रा. पं.	
7	आंगनबाडी भवन निर्माण	अंतागढ़	मासबरस	खासपारा, इर्राबोड़ी	3.00000	3.00000	2.70000	0.30000	0.00000	3.00000	पूर्ण		ग्रा. पं.	
	<b>योग -</b>			<b>7</b>	<b>21.00000</b>	<b>21.00000</b>	<b>18.90000</b>	<b>1.48430</b>	<b>0.00000</b>	<b>20.38430</b>	<b>7</b>	<b>0</b>		
1	वेलमेटल कला प्रशिक्षण हेतु टूलकिट	अंतागढ़	अंतागढ़	अंतागढ़	5.00000	5.00000	5.00000	0.00000	0.00000	5.00000	पूर्ण		ग्रा.पं.	
	<b>योग -</b>			<b>1</b>	<b>5.00000</b>	<b>5.00000</b>	<b>5.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>5.00000</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		
	<b>महायोग -</b>			<b>8</b>	<b>26.00000</b>	<b>26.00000</b>	<b>23.90000</b>	<b>1.48430</b>	<b>0.00000</b>	<b>25.38430</b>	<b>8</b>	<b>0</b>		
<b>मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, भानुप्रतापपुर</b>														
क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त	जारी द्वितीय राशि	जारी तृतीय राशि	कुल जारी राशि	पूर्ण	अपूर्ण	क्रि. ए. का नाम	सी.सी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	आंगनबाडी भवन निर्माण	भानुप्रतापपुर	ईरागांव	दर्सीपारा दाब	3.00000	3.00000	2.70000	0.13907	0.00000	2.83907	पूर्ण		ग्रा. पं.	
2	आंगनबाडी भवन निर्माण	भानुप्रतापपुर	पेवारी	आवासपारा किनारी	3.00000	3.00000	2.70000	0.13775	0.00000	2.83775	पूर्ण		ग्रा. पं.	
3	आंगनबाडी भवन निर्माण	भानुप्रतापपुर	कुल्हाडकट्टा	रानवाही	3.00000	3.00000	2.70000	0.30000	0.00000	3.00000	पूर्ण		ग्रा. पं.	
4	आंगनबाडी भवन निर्माण	भानुप्रतापपुर	भानबेड़ा	आवासपारा भानबेड़ा	3.00000	3.00000	2.70000	0.30000	0.00000	3.00000	पूर्ण		ग्रा. पं.	
5	आंगनबाडी भवन निर्माण	भानुप्रतापपुर	दाबकट्टा	पटेल पारा	3.00000	3.00000	2.70000	0.17223	0.00000	2.87223	पूर्ण		ग्रा. पं.	
6	आंगनबाडी भवन निर्माण	भानुप्रतापपुर	चवेला	चवेला	3.00000	3.00000	2.70000	0.22070	0.00000	2.92070	पूर्ण		ग्रा. पं.	
7	आंगनबाडी भवन निर्माण	भानुप्रतापपुर	भैंकन्हार क	पटेल पारा	3.00000	3.00000	2.70000	0.21552	0.00000	2.91552	पूर्ण		ग्रा. पं.	
8	आंगनबाडी भवन निर्माण	भानुप्रतापपुर	डूमरकोट	जरहापारा डूमरकोट	3.00000	3.00000	2.70000	0.28473	0.00000	2.98473	पूर्ण		ग्रा. पं.	
9	आंगनबाडी भवन निर्माण	भानुप्रतापपुर	कनेचूर	सलामपारा जामपारा	3.00000	3.00000	2.70000	0.29172	0.00000	2.99172	पूर्ण		ग्रा. पं.	
10	आंगनबाडी भवन निर्माण	भानुप्रतापपुर	कनेचूर	नयापारा कनेचूर	3.00000	3.00000	2.70000	0.30000	0.00000	3.00000	पूर्ण		ग्रा. पं.	
11	आंगनबाडी भवन निर्माण	भानुप्रतापपुर	हेटारकसा	आवासपारा हेटारकसा	3.00000	3.00000	2.70000	0.06605	0.00000	2.76605	पूर्ण		ग्रा. पं.	
12	आंगनबाडी भवन निर्माण	भानुप्रतापपुर	भेजा	गोटापारा तेलम्मा	3.00000	3.00000	2.70000	0.30000	0.00000	3.00000	पूर्ण		ग्रा. पं.	प्राप्त
13	आंगनबाडी भवन निर्माण	भानुप्रतापपुर	कन्हारगांव	कन्हारगांव	3.00000	3.00000	2.70000	0.19192	0.00000	2.89192	पूर्ण		ग्रा. पं.	
14	आंगनबाडी भवन निर्माण	भानुप्रतापपुर	घोटिया	घोटिया	3.00000	3.00000	2.70000	0.18441	0.00000	2.88441	पूर्ण		ग्रा. पं.	
	<b>योग -</b>			<b>14</b>	<b>42.00000</b>	<b>42.00000</b>	<b>37.80000</b>	<b>3.10410</b>	<b>0.00000</b>	<b>40.90410</b>	<b>14</b>	<b>0</b>		

1	02 मीटर आरसीसी पुलिया निर्माण वार्ड क्रमांक 03	भानुप्रतापपुर	मुल्ला	मुल्ला	4.09000	4.09000	2.86300	1.05100	0.00000	3.91400	पूर्ण		ग्राम पंचायत	
2	02 मीटर आरसीसी पुलिया निर्माण देवी मार्ग बोगर	भानुप्रतापपुर	बोगर	बोगर	4.09000	4.09000	2.86300	0.85522	0.16903	3.88725	पूर्ण		ग्राम पंचायत	
3	02 मीटर आरसीसी पुलिया निर्माण लिखू घर के पास	भानुप्रतापपुर	संबलपुर	संबलपुर	4.68000	4.68000	3.27600	1.32826	0.00000	4.60426	पूर्ण		ग्राम पंचायत	
4	02 मीटर आरसीसी पुलिया निर्माण रामदास घर से पास	भानुप्रतापपुर	घोटिया	घोटिया	4.09000	4.09000	2.86300	0.85042	0.00000	3.71342	पूर्ण		ग्राम पंचायत	
5	02 मीटर आरसीसी पुलिया निर्माण फारसकोट से पंडरीपानी मार्ग पर	भानुप्रतापपुर	फारसकोट	फारसकोट	4.09000	4.09000	2.86300	1.18022	0.00000	4.04322	पूर्ण		ग्राम पंचायत	
6	02 मीटर आरसीसी पुलिया निर्माण लारीपारा से डोंगरीपारा मार्ग पर	भानुप्रतापपुर	पेवारी	कुआपानी	4.09000	4.09000	2.86300	0.00000	0.74868	3.61168	पूर्ण		ग्राम पंचायत	
योग -				6	25.13000	25.13000	17.59100	5.26512	0.91771	23.77383	6	0		
भानुप्रतापपुर योग -				20	67.13000	67.13000	55.39100	8.36922	0.91771	64.67793	20	0		

### मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, चारामा

क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त	जारी द्वितीय राशि	जारी तृतीय राशि	कुल जारी राशि	पूर्ण	अपूर्ण	क्रि. ए. का नाम	सी.सी.
1	2	3	4	5	6	7	8	8		8			9	
1	04 मीटर स्नान आरसीसी पुलिया निर्माण कालोनीपारा मार्ग	चारामा	सिरसिदा	सिरसिदा	5.05000	5.05000	3.53500	1.01000	0.49751	5.04251	पूर्ण		ग्राम पंचायत	
2	04 मीटर स्नान आरसीसी पुलिया निर्माण भाटापारा से कंडेल मार्ग	चारामा	माहूद	भाटापारा	5.05000	5.05000	3.53500	1.01000	0.50500	5.05000	पूर्ण		ग्राम पंचायत	
3	04 मीटर आरसीसी पुलिया निर्माण तांसी से चिखली मार्ग पर	चारामा	भिलाई	भिलाई	5.05000	5.05000	3.53500	1.01000	0.39741	4.94241	पूर्ण		ग्राम पंचायत	
4	02 मीटर स्नान आरसीसी पुलिया निर्माण चारभाटा से आवासपारा मार्ग पर	चारामा	चारभाटा	चारभाटा	4.09000	4.09000	2.86300	0.81800	0.29328	3.97428	पूर्ण		ग्राम पंचायत	सी.सी. प्राप्त
5	02 मीटर स्नान आरसीसी पुलिया निर्माण चारभाटा से आवरी मार्ग पर	चारामा	चारभाटा	चारभाटा	4.09000	4.09000	2.86300	0.81800	0.41134	4.09234	पूर्ण		ग्राम पंचायत	सी.सी. प्राप्त
6	02 मीटर स्नान आरसीसी पुलिया निर्माण उंकारी से दल्लीडी मार्ग पर	चारामा	साहेटोला	उंकारी	4.09000	4.09000	2.86300	0.81800	0.00000	3.68100	पूर्ण		ग्राम पंचायत	सी.सी. प्राप्त
7	04 मीटर स्नान आरसीसी पुलिया निर्माण तांसी से चिखली मार्ग पर 01 नग	चारामा	भिलाई	तांसी	5.05000	5.05000	3.53500	1.01000	0.36524	4.91024	पूर्ण		ग्राम पंचायत	
योग -				7	32.47000	32.47000	22.72900	6.49400	2.46978	31.69278	7	0		

### मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, दुर्गुकोदल

क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त	जारी द्वितीय राशि	जारी तृतीय राशि	कुल जारी राशि	पूर्ण	अपूर्ण	क्रि. ए. का नाम	सी.सी.
1	2	3	4	5	6	7	8	8		8			9	
1	आंगनबाड़ी भवन निर्माण	दुर्गुकोदल	हामतवाही	नरटीटोला	3.00000	3.00000	2.70000	0.05588	0.00000	2.75588	पूर्ण		ग्रा. पं.	
2	आंगनबाड़ी भवन निर्माण	दुर्गुकोदल	कोण्डे	दरगढ़	3.00000	3.00000	2.70000	0.19187	0.00000	2.89187	पूर्ण		ग्रा. पं.	

3	आंगनबाडी भवन निर्माण	दुर्गुकोन्दल	पंचागी	कोसपराली	3.00000	3.00000	2.70000	0.27826	0.00000	2.97826	पूर्ण		ग्रा. पं.	सी.सी. प्राप्त
4	आंगनबाडी भवन निर्माण	दुर्गुकोन्दल	कोडेकुर्सी	करगापाल 2	3.00000	3.00000	2.70000	0.00000	0.00000	2.70000	पूर्ण		ग्रा. पं.	
5	आंगनबाडी भवन निर्माण	दुर्गुकोन्दल	कोडेकुर्सी	मीचेवाडा 02	3.00000	3.00000	2.70000	0.00000	0.00000	2.70000	पूर्ण		ग्रा. पं.	
6	आंगनबाडी भवन निर्माण	दुर्गुकोन्दल	कराकी	भुरकें	3.00000	3.00000	2.70000	0.06261	0.00000	2.76261	पूर्ण		ग्रा. पं.	
7	आंगनबाडी भवन निर्माण	दुर्गुकोन्दल	कराकी	बेल्दोह	3.00000	3.00000	2.70000	0.03304	0.00000	2.73304	पूर्ण		ग्रा. पं.	
8	आंगनबाडी भवन निर्माण	दुर्गुकोन्दल	कराकी	कोंडरुज 2	3.00000	3.00000	2.70000	0.09291	0.00000	2.79291	पूर्ण		ग्रा. पं.	
9	आंगनबाडी भवन निर्माण	दुर्गुकोन्दल	कराकी	गुर्दाटोला	3.00000	3.00000	2.70000	0.18522	0.00000	2.88522	पूर्ण		ग्रा. पं.	सी.सी. प्राप्त
10	आंगनबाडी भवन निर्माण	दुर्गुकोन्दल	गोडपाल	गोडपाल 2	3.00000	3.00000	2.70000	0.28521	0.00000	2.98521	पूर्ण		ग्रा. पं.	सी.सी. प्राप्त
11	आंगनबाडी भवन निर्माण	दुर्गुकोन्दल	गोडपाल	ओटेकसा 2	3.00000	3.00000	2.70000	0.00000	0.00000	2.70000	पूर्ण		ग्रा. पं.	सी.सी. प्राप्त
12	आंगनबाडी भवन निर्माण	दुर्गुकोन्दल	चाउरगांव	चाउरगांव	3.00000	3.00000	2.70000	0.29457	0.00000	2.99457	पूर्ण		ग्रा. पं.	सी.सी. प्राप्त
13	आंगनबाडी भवन निर्माण	दुर्गुकोन्दल	सराधुघमरे	ढोढकाऐनहूर	3.00000	3.00000	2.70000	0.12955	0.00000	2.82955	पूर्ण		ग्रा. पं.	सी.सी. प्राप्त
14	आंगनबाडी भवन निर्माण	दुर्गुकोन्दल	तराईघोटिया	रसोली	3.00000	3.00000	2.70000	0.20000	0.00000	2.90000	पूर्ण		ग्रा. पं.	
15	आंगनबाडी भवन निर्माण	दुर्गुकोन्दल	हानपतरी	हानपतरी 02	3.00000	3.00000	2.70000	0.05135	0.00000	2.75135	पूर्ण		ग्रा. पं.	सी.सी. प्राप्त
16	आंगनबाडी भवन निर्माण	दुर्गुकोन्दल	राउरवाही	सटेली 02	3.00000	3.00000	2.70000	0.26445	0.00000	2.96445	पूर्ण		ग्रा. पं.	सी.सी. प्राप्त
17	आंगनबाडी भवन निर्माण	दुर्गुकोन्दल	जाडेकुर्से	भेलवापानी	3.00000	3.00000	2.70000	0.00000	0.00000	2.70000	पूर्ण		ग्रा. पं.	
<b>योग -</b>					<b>17</b>	<b>51.00000</b>	<b>51.00000</b>	<b>45.90000</b>	<b>2.12492</b>	<b>0.00000</b>	<b>48.02492</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	
1	1.50 मीटर स्पान 02 नगर पुलिया निर्माण मदले रंगाटोला से मुगंसपारा	दुर्गुकोंदल	करामाड	मदले	5.50000	5.50000	3.85000	1.64642	0.00000	5.49642	पूर्ण		ग्राम पंचायत	सी.सी. प्राप्त
2	04 मीटर स्पान आरसीसी पुलिया निर्माण दफईपारा से परेकोडों मार्ग पर	दुर्गुकोंदल	परेकोडो	दफईपारा	5.05000	5.05000	3.53500	1.42200	0.00000	4.95700	पूर्ण		ग्राम पंचायत	
3	04 मीटर स्पान आरसीसी पुलिया निर्माण डांगरा से भण्डारगिडी मार्ग पर	दुर्गुकोंदल	भण्डारगिडी	डांगरा	5.05000	5.05000	3.53500	1.46500	0.00000	5.00000	पूर्ण		ग्राम पंचायत	
4	04 मीटर स्पान आरसीसी पुलिया निर्माण दोडदे से बोदेली मार्ग पर	दुर्गुकोंदल	खुटगांव	दोडदे	5.05000	5.05000	3.53500	1.36786	0.00000	4.90286	पूर्ण		ग्राम पंचायत	सी.सी. प्राप्त
5	पुलिया निर्माण डुवा से पुजारीपारा मार्ग (01 नगर)	दुर्गुकोंदल	तरहूल	डुवा	5.10800	5.10800	3.06480	0.00000	0.00000	3.06480	पूर्ण		ग्राम पंचायत	
<b>योग -</b>					<b>5</b>	<b>25.75800</b>	<b>25.75800</b>	<b>17.51980</b>	<b>5.90128</b>	<b>0.00000</b>	<b>23.42108</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	
<b>दुर्गुकोंदल का योग</b>					<b>22</b>	<b>76.75800</b>	<b>76.75800</b>	<b>63.41980</b>	<b>8.02620</b>	<b>0.00000</b>	<b>71.44600</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	

### मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, कांकेर

क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त	जारी द्वितीय राशि	जारी तृतीय राशि	कुल जारी राशि	पूर्ण	अपूर्ण	क्रि. ए. का नाम	सी.सी.
1	2	3	4	5	6	7	8	8		8			9	
1	आंगनबाडी भवन निर्माण	कांकेर	हाटकोनोरा	हाटकोनोरा 2	3.00000	3.00000	2.70000	0.30000	0.00000	3.00000	पूर्ण		ग्रा. पं.	प्राप्त
2	आंगनबाडी भवन निर्माण	कांकेर	कोकानपुर	कोकानपुर 2	3.00000	3.00000	2.70000	0.30000	0.00000	3.00000	पूर्ण		ग्रा. पं.	प्राप्त
3	आंगनबाडी भवन निर्माण	कांकेर	कोडेजुगा	चिवरांज	3.00000	3.00000	2.70000	0.30000	0.00000	3.00000	पूर्ण		ग्रा. पं.	प्राप्त

4	आंगनबाडी भवन निर्माण	कांकेर	कोदाभाट	कोदाभाट	3.00000	3.00000	2.70000	0.30000	0.00000	3.00000	पूर्ण		ग्रा. पं.	
5	आंगनबाडी भवन निर्माण	कांकेर	कुलगांव	कोमलपुर	4.07000	3.00000	2.70000	1.37000	0.00000	4.07000	पूर्ण		ग्रा. पं.	
6	आंगनबाडी भवन निर्माण	कांकेर	कुलगांव	लूलेगोन्दी	3.95000	3.95000	2.70000	1.25000	0.00000	3.95000	पूर्ण		ग्रा. पं.	
7	आंगनबाडी भवन निर्माण	कांकेर	डोमाहरा	कोटगांव उपर	3.00000	3.00000	2.70000	0.29737	0.00000	2.99737	पूर्ण		ग्रा. पं.	
8	आंगनबाडी भवन निर्माण	कांकेर	गोविन्दपुर	इंदिराआवास, गोविन्दपुर	3.00000	3.00000	2.70000	0.30000	0.00000	3.00000	पूर्ण		ग्रा. पं.	प्राप्त
9	आंगनबाडी भवन निर्माण	कांकेर	कापसी	सुखापारा, कापसी	3.00000	3.00000	2.70000	0.30000	0.00000	3.00000	पूर्ण		ग्रा. पं.	
10	आंगनबाडी भवन निर्माण	कांकेर	कोकपुर	शीतलापारा, कोकपुर	4.24000	4.24000	2.70000	1.54000	0.00000	4.24000	पूर्ण		ग्रा. पं.	
11	आंगनबाडी भवन निर्माण	कांकेर	कुरुष्टीकुर	मांझापारा	3.00000	3.00000	2.70000	0.30000	0.00000	3.00000	पूर्ण		ग्रा. पं.	प्राप्त
12	आंगनबाडी भवन निर्माण	कांकेर	मांदरी	नयापारा, मांदरी	3.00000	3.00000	2.70000	0.30000	0.00000	3.00000	पूर्ण		ग्रा. पं.	प्राप्त
13	आंगनबाडी भवन निर्माण	कांकेर	मर्दापोटी	जिवलामारी	3.00000	3.00000	2.70000	0.30000	0.00000	3.00000	पूर्ण		ग्रा. पं.	
14	आंगनबाडी भवन निर्माण	कांकेर	मर्दापोटी	तुरकीपारा, मर्दापोटी	3.00000	3.00000	2.70000	0.30000	0.00000	3.00000	पूर्ण		ग्रा. पं.	प्राप्त
15	आंगनबाडी भवन निर्माण	कांकेर	मरकाटोला	खासपारा, मरकाटोला	3.00000	3.00000	2.70000	0.14622	0.00000	2.84622	पूर्ण		ग्रा. पं.	
16	आंगनबाडी भवन निर्माण	कांकेर	मोदे	भटीपारा, मोदे	3.00000	3.00000	2.70000	0.30000	0.00000	3.00000	पूर्ण		ग्रा. पं.	
17	आंगनबाडी भवन निर्माण	कांकेर	मुरागांव	बुधियारमारी	3.00000	3.00000	2.70000	0.00000	0.00000	2.70000	पूर्ण		ग्रा. पं.	
18	आंगनबाडी भवन निर्माण	कांकेर	मुरागांव	मुजालगोंदी	3.00000	3.00000	2.70000	0.30000	0.00000	3.00000	पूर्ण		ग्रा. पं.	
19	आंगनबाडी भवन निर्माण	कांकेर	मुरागांव	मुराझर	3.00000	3.00000	2.70000	0.30000	0.00000	3.00000	पूर्ण		ग्रा. पं.	
20	आंगनबाडी भवन निर्माण	कांकेर	मुरागांव	टोंटामरका	4.24000	4.24000	2.70000	1.54000	0.00000	4.24000	पूर्ण		ग्रा. पं.	
21	आंगनबाडी भवन निर्माण	कांकेर	नवागांव भावगीर	पारधीपारा, घोटिया	3.00000	3.00000	2.70000	0.30000	0.00000	3.00000	पूर्ण		ग्रा. पं.	प्राप्त
22	आंगनबाडी भवन निर्माण	कांकेर	पीढापाल	, कानागांव	3.00000	3.00000	2.70000	0.30000	0.00000	3.00000	पूर्ण		ग्रा. पं.	प्राप्त
23	आंगनबाडी भवन निर्माण	कांकेर	ठेलकाबोड	खासपारा, ठेलकाबोड	3.00000	3.00000	2.70000	0.29820	0.00000	2.99820	पूर्ण		ग्रा. पं.	
24	आंगनबाडी भवन निर्माण	कांकेर	तुलतुली	खासपारा, कलमुच्चे	4.24000	4.24000	2.70000	1.53565	0.00000	4.23565	पूर्ण		ग्रा. पं.	
25	आंगनबाडी भवन निर्माण	कांकेर	तुलतुली	भगगापारा तुलतुली	4.24000	4.24000	2.70000	1.54000	0.00000	4.24000	पूर्ण		ग्रा. पं.	
<b>योग -</b>					<b>25</b>	<b>81.98000</b>	<b>80.91000</b>	<b>67.50000</b>	<b>14.01744</b>	<b>0.00000</b>	<b>81.51744</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	
1	02 मीटर स्पान आरसीसी पुलिया निर्माण नारा से आवासपारा से तालाब मार्ग	कांकेर	नारा	नारा	3.49000	3.49000	2.44300	1.04700	0.00000	3.49000	पूर्ण		ग्राम पंचायत	प्राप्त
2	04 मीटर स्पान आरसीसी पुलिया निर्माण नारा से कुरना महानदी मार्ग	कांकेर	नारा	नारा	5.65600	5.65600	3.53920	2.11680	0.00000	5.65600	पूर्ण		ग्राम पंचायत	प्राप्त
3	02 मीटर आरसीसी पुलिया निर्माण किमी 1/8 एवं हूम पाईप कास ज़ेन 600 एमएम डाय किमी. 1/6 इंदिरा आवास पारा से तालाब पहुंच मार्ग	कांकेर	हाटकोंगेरा	हाटकोंगेरा	4.74000	4.74000	3.31800	1.42200	0.00000	4.74000	पूर्ण		ग्राम पंचायत	प्राप्त
4	02 मीटर आरसीसी पुलिया निर्माण किमी 1/4 एवं हूम पाईप कास ज़ेन 600 एमएम. डाय किमी 1/2 इंदिरा आवास पारा से तालाब पहुंच मार्ग	कांकेर	हाटकोंगेरा	हाटकोंगेरा	4.95000	4.95000	3.46500	1.25609	0.00000	4.72109	पूर्ण		ग्राम पंचायत	प्राप्त
5	02 मीटर आरसीसी पुलिया निर्माण किमी 2/1 नाधिया नवागांव से बांधापारा मार्ग	कांकेर	नाधिया नवागांव	बांधापारा	4.00000	4.00000	2.80000	1.20000	0.00000	4.00000	पूर्ण		ग्राम पंचायत	प्राप्त
6	02 मीटर स्पान आरसीसी पुलिया निर्माण बांधापारा से पंडरवाही	कांकेर	पंडरवाही	बांधापारा	4.09000	4.09000	2.86300	1.22700	0.00000	4.09000	पूर्ण		ग्राम पंचायत	
<b>योग -</b>					<b>6</b>	<b>26.92600</b>	<b>26.92600</b>	<b>18.42820</b>	<b>8.26889</b>	<b>0.00000</b>	<b>26.69709</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	

	कांकेर का योग		31	108.90600	107.83600	85.92820	22.28633	0.00000	108.21453	31	0	
--	---------------	--	----	-----------	-----------	----------	----------	---------	-----------	----	---	--

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, कोयलीबेड़ा-**

क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किस्त	वर्तमान में जारी राशि	जारी तृतीय राशि	कुल जारी राशि	पूर्ण	अपूर्ण	क्रि. ए. का नाम	सी.सी.
1	2	3	4	5	6	7	8	8		8			9	
1	आंगनबाडी भवन निर्माण	कोयलीबेड़ा	बड़गांव	नाहगीदा	3.00000	3.00000	2.70000	0.14300	0.00000	2.84300	पूर्ण		ग्रा. पं.	प्राप्त
2	आंगनबाडी भवन निर्माण	कोयलीबेड़ा	मण्डागांव	मेण्डा	3.00000	3.00000	2.70000	0.00000	0.30000	3.00000	पूर्ण		ग्रा. पं.	प्राप्त
3	आंगनबाडी भवन निर्माण	कोयलीबेड़ा	पुरुषोत्तम नगर	पी.व्ही 40	3.00000	3.00000	2.70000	0.00000	0.30000	3.00000	पूर्ण		ग्रा. पं.	प्राप्त
4	आंगनबाडी भवन निर्माण	कोयलीबेड़ा	बड़गांव	नेटगांव	3.00000	3.00000	2.70000	0.30000	0.00000	3.00000	पूर्ण		ग्रा. पं.	प्राप्त
5	आंगनबाडी भवन निर्माण	कोयलीबेड़ा	लक्ष्मीपुर	कारेमरकानिदै	3.00000	3.00000	2.70000	0.00000	0.00000	2.70000	पूर्ण		ग्रा. पं.	प्राप्त
6	आंगनबाडी भवन निर्माण	कोयलीबेड़ा	प्रेमनगर	पी.व्ही 122	3.00000	3.00000	2.70000	0.24633	0.00000	2.94633	पूर्ण		ग्रा. पं.	प्राप्त
7	आंगनबाडी भवन निर्माण	कोयलीबेड़ा	छिन्दपाल	मुरावण्डी	4.00000	4.00000	2.70000	0.30000	0.00000	3.00000	पूर्ण		ग्रा. पं.	प्राप्त
8	आंगनबाडी भवन निर्माण	कोयलीबेड़ा	कोयगांव	विवकानंद नगर	3.00000	3.00000	2.70000	0.21800	0.00000	2.91800	पूर्ण		ग्रा. पं.	प्राप्त
<b>योग -</b>				<b>8</b>	<b>25.00000</b>	<b>25.00000</b>	<b>21.60000</b>	<b>1.20733</b>	<b>0.60000</b>	<b>23.40733</b>	<b>8</b>	<b>0</b>		
1	02 मीटर स्पान आरसीसी पुलिया निर्माण पीव्ही 40 से 41 मार्ग पर	कोयलीबेड़ा	पुरुषोत्तम नगर	पीव्ही 40	4.09000	4.09000	2.86300	1.22700	0.00000	4.09000	पूर्ण		ग्रा. पं.	
2	1.50 मीटर स्पान 02 नग आर सीसी पुलिया निर्माण सिकसोड कोतुल मार्ग पर	कोयलीबेड़ा	सिकसोड	सिकसोड	5.50000	5.50000	3.85000	1.62134	0.00000	5.47134	पूर्ण		ग्रा. पं.	प्राप्त
3	04 मीटर स्पान का आरसीसी पुलिया निर्माण पीव्ही 57 से पीव्ही 132 मार्ग पर	कोयलीबेड़ा	द्वारिकापुरी	पीव्ही 57	5.40000	5.40000	3.78000	1.61882	0.00000	5.39882	पूर्ण		ग्रा. पं.	प्राप्त
4	04 मीटर आरसीसी पुलिया निर्माण सोहगांव से आश्रम	कोयलीबेड़ा	श्यामनगर	सोह गांव	5.06000	5.06000	3.54200	1.01200	0.50540	5.05940	पूर्ण		ग्रा. पं.	प्राप्त
5	02 मीटर स्पान आरसीसी पुलिया निर्माण पीव्ही 25 से गौ शाला मार्ग पर	कोयलीबेड़ा	रामकृष्णपुर	पी.व्ही 25	4.09000	4.09000	2.86300	1.20682	0.00000	4.06982	पूर्ण		ग्रा. पं.	प्राप्त
<b>योग -</b>				<b>5</b>	<b>24.14000</b>	<b>24.14000</b>	<b>16.89800</b>	<b>6.68598</b>	<b>0.50540</b>	<b>24.08938</b>	<b>5</b>	<b>0</b>		
<b>कोयलीबेड़ा का योग</b>				<b>13</b>	<b>49.14000</b>	<b>49.14000</b>	<b>38.49800</b>	<b>7.89331</b>	<b>1.10540</b>	<b>47.49671</b>	<b>13</b>	<b>0</b>		

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, नरहरपुर -**

क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किस्त	जारी द्वितीय राशि	जारी तृतीय राशि	कुल जारी राशि	पूर्ण	अपूर्ण	क्रि. ए. का नाम	सी.सी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	आंगनबाडी भवन निर्माण	नरहरपुर	देवडोहर	खजरवन	3.00000	3.00000	2.70000	0.30000	0.00000	3.00000	पूर्ण		ग्रा. पं.	प्राप्त
2	आंगनबाडी भवन निर्माण	नरहरपुर	देवरीबालाजी	देवरीबालाजी	3.00000	3.00000	2.70000	0.25226	0.00000	2.95226	पूर्ण		ग्रा. पं.	
3	आंगनबाडी भवन निर्माण	नरहरपुर	साईमुण्डा	साईमुण्डा	3.00000	3.00000	2.70000	0.26980	0.00000	2.96980	पूर्ण		ग्रा. पं.	प्राप्त
4	आंगनबाडी भवन निर्माण	नरहरपुर	जुनवानी	जुनवानी	3.00000	3.00000	2.70000	0.29985	0.00000	2.99985	पूर्ण		ग्रा. पं.	प्राप्त
5	आंगनबाडी भवन निर्माण	नरहरपुर	करप	पुरीयारा	3.00000	3.00000	2.70000	0.00000	0.00000	2.70000	पूर्ण		ग्रा. पं.	
6	आंगनबाडी भवन निर्माण	नरहरपुर	डबरखार	सिंधनपुर	3.00000	3.00000	2.70000	0.29981	0.00000	2.99981	पूर्ण		ग्रा. पं.	प्राप्त
7	आंगनबाडी भवन निर्माण	नरहरपुर	मालगांव	बरकई	3.00000	3.00000	2.70000	0.30000	0.00000	3.00000	पूर्ण		ग्रा. पं.	
8	आंगनबाडी भवन निर्माण	नरहरपुर	सारवंडी	सारवंडी	3.00000	3.00000	2.70000	0.30000	0.00000	3.00000	पूर्ण		ग्रा. पं.	

9	आंगनवाडी भवन निर्माण	नरहरपुर	दुधावा	नयापारा	3.00000	3.00000	2.70000	0.21523	0.00000	2.91523	पूर्ण		ग्रा. पं.	प्राप्त
10	आंगनवाडी भवन निर्माण	नरहरपुर	मुसुरपुट्टा	मुसुरपुट्टा	3.00000	3.00000	2.70000	0.30000	0.00000	3.00000	पूर्ण		ग्रा. पं.	प्राप्त
11	आंगनवाडी भवन निर्माण	नरहरपुर	मावलीपारा	मावलीपारा	3.00000	3.00000	2.70000	0.00000	0.00000	2.70000	पूर्ण		ग्रा. पं.	
12	आंगनवाडी भवन निर्माण	नरहरपुर	कुम्हानखार	कुम्हानखार (सारण्डा)	3.00000	3.00000	2.70000	0.30000	0.00000	3.00000	पूर्ण		ग्रा. पं.	
13	आंगनवाडी भवन निर्माण	नरहरपुर	बासपत्तर	आमापानी	3.00000	3.00000	2.70000	0.17416	0.00000	2.87416	पूर्ण		ग्रा. पं.	
14	आंगनवाडी भवन निर्माण	नरहरपुर	बासपत्तर	पर्रैदौडा	3.00000	3.00000	2.70000	0.26759	0.00000	2.96759	पूर्ण		ग्रा. पं.	
15	आंगनवाडी भवन निर्माण	नरहरपुर	बासपत्तर	टेमा	3.00000	3.00000	2.70000	0.25926	0.00000	2.95926	पूर्ण		ग्रा. पं.	
16	आंगनवाडी भवन निर्माण	नरहरपुर	बासपत्तर	तिरियापानी	3.00000	3.00000	2.70000	0.20705	0.00000	2.90705	पूर्ण		ग्रा. पं.	
17	आंगनवाडी भवन निर्माण	नरहरपुर	बासपत्तर	निशानहर्गा	3.00000	3.00000	2.70000	0.28843	0.00000	2.98843	पूर्ण		ग्रा. पं.	
18	आंगनवाडी भवन निर्माण	नरहरपुर	चोरिया	लट्टीपारा	3.00000	3.00000	2.70000	0.30000	0.00000	3.00000	पूर्ण		ग्रा. पं.	
19	आंगनवाडी भवन निर्माण	नरहरपुर	चोरिया	भरीपारा	3.00000	3.00000	2.70000	0.30000	0.00000	3.00000	पूर्ण		ग्रा. पं.	प्राप्त
20	आंगनवाडी भवन निर्माण	नरहरपुर	बांगवारी	स्कूलपारा बांगवारी	3.00000	3.00000	2.70000	0.30000	0.00000	3.00000	पूर्ण		ग्रा. पं.	प्राप्त
21	आंगनवाडी भवन निर्माण	नरहरपुर	मालगांव	मालगांव दलदलीपारा	3.00000	3.00000	2.70000	0.30000	0.00000	3.00000	पूर्ण		ग्रा. पं.	
22	आंगनवाडी भवन निर्माण	नरहरपुर	बादल	सडकपारा, बादल	3.00000	3.00000	2.70000	0.17000	0.00000	2.87000	पूर्ण		ग्रा. पं.	प्राप्त
23	आंगनवाडी भवन निर्माण	नरहरपुर	भनसूली	नयापारा, भनसूली	3.00000	3.00000	2.70000	0.29315	0.00000	2.99315	पूर्ण		ग्रा. पं.	प्राप्त
24	आंगनवाडी भवन निर्माण	नरहरपुर	चरभटी	बीचपारा, चरभटी	3.00000	3.00000	2.70000	0.00000	0.00000	2.70000	पूर्ण		ग्रा. पं.	
25	आंगनवाडी भवन निर्माण	नरहरपुर	मारवाडी	बतवनी	3.00000	3.00000	2.70000	0.30000	0.00000	3.00000	पूर्ण		ग्रा. पं.	प्राप्त
26	आंगनवाडी भवन निर्माण	नरहरपुर	धौराभांठा	स्कूलपारा धौराभांठा	3.00000	3.00000	2.70000	0.23362	0.00000	2.93362	पूर्ण		ग्रा. पं.	प्राप्त
27	आंगनवाडी भवन निर्माण	नरहरपुर	दुधावा	बड़ेपारा, दुधावा	3.00000	3.00000	2.70000	0.28633	0.00000	2.98633	पूर्ण		ग्रा. पं.	प्राप्त
28	आंगनवाडी भवन निर्माण	नरहरपुर	जामगांव	राजीवनगर, जामगांव	3.00000	3.00000	2.70000	0.30000	0.00000	3.00000	पूर्ण		ग्रा. पं.	प्राप्त
29	आंगनवाडी भवन निर्माण	नरहरपुर	करप	सरईटोला, करप	3.00000	3.00000	2.70000	0.28683	0.00000	2.98683	पूर्ण		ग्रा. पं.	प्राप्त
30	आंगनवाडी भवन निर्माण	नरहरपुर	मुसुरपुट्टा	आवासपारा	3.00000	3.00000	2.70000	0.30000	0.00000	3.00000	पूर्ण		ग्रा. पं.	
31	आंगनवाडी भवन निर्माण	नरहरपुर	मासूलपानी	राजपुर	3.00000	3.00000	2.70000	0.27928	0.00000	2.97928	पूर्ण		ग्रा. पं.	प्राप्त
32	आंगनवाडी भवन निर्माण	नरहरपुर	मुसुरपुट्टा	स्कूलपारा	3.00000	3.00000	2.70000	0.08790	0.00000	2.78790	पूर्ण		ग्रा. पं.	प्राप्त
33	आंगनवाडी भवन निर्माण	नरहरपुर	थानाबोडी	मंदिरपारा, थानाबोडी	3.00000	3.00000	2.70000	0.30000	0.00000	3.00000	पूर्ण		ग्रा. पं.	प्राप्त
<b>योग -</b>					<b>33</b>	<b>99.00000</b>	<b>99.00000</b>	<b>89.10000</b>	<b>8.07055</b>	<b>0.00000</b>	<b>97.17055</b>	<b>33</b>		
1	04 मी. आर.सी.सी पुलिया निर्माण कार्य डवंरखार से मानिकपुर	नरहरपुर	डवंरखार	डवंरखार	5.46000	5.46000	3.82200	1.09200	0.38333	5.29733	पूर्ण		ग्राम पंचायत	सी.सी. प्राप्त
2	04 मीटर आरसीसी पुलिया निर्माण सारण्डा मार्ग से आंगनवाडी	नरहरपुर	डवंरखार	डवंरखार	5.46000	5.46000	3.82200	0.00000	1.63800	5.46000	पूर्ण		ग्राम पंचायत	
3	04 मीटर आरसीसी पुलिया निर्माण गुडरापारा से दैहानपारा मार्ग	नरहरपुर	चोरिया	चोरिया	5.46000	5.46000	3.82200	1.09200	0.44996	5.36396	पूर्ण		ग्राम पंचायत	सी.सी. प्राप्त

4	04 मीटर आरसीसी पुलिया निर्माण नयापारा से जुनवानी पहुच मार्ग	नरहरपुर	जुनवानी	जुनवानी	5.46000	5.46000	3.82200	1.09200	0.46400	5.37800	पूर्ण		ग्राम पंचायत	सी.सी. प्राप्त	
5	04 मीटर आरसीसी पुलिया निर्माण डंवरखार से सिंगनपुर पहुच मार्ग	नरहरपुर	डंवरखार	डंवरखार	5.46000	5.46000	3.82200	1.09200	0.47200	5.38600	पूर्ण		ग्राम पंचायत	सी.सी. प्राप्त	
6	04 मीटर आरसीसी पुलिया निर्माण पंडरीपानी से नयापारा पहुच मार्ग	नरहरपुर	चनार	चनार	5.46000	5.46000	3.82200	1.09200	0.52800	5.44200	पूर्ण		ग्राम पंचायत	सी.सी. प्राप्त	
7	04 मीटर आरसीसी पुलिया निर्माण मालगांव मेनरोड से बैहासारा पहुच मार्ग	नरहरपुर	मालगांव	मालगांव	5.46000	5.46000	3.82200	1.09200	0.39358	5.30758	पूर्ण		ग्राम पंचायत		
8	04 मीटर आरसीसी पुलिया निर्माण कुरना से लेखराम खेत पहुच मार्ग	नरहरपुर	कुरना	कुरना	5.46000	5.46000	3.82200	1.09200	0.46777	5.38177	पूर्ण		ग्राम पंचायत	सी.सी. प्राप्त	
9	04 मीटर आरसीसी पुलिया निर्माण कापसपोटी से बरकई पहुच मार्ग	नरहरपुर	भिरौद	कापसपोटी	5.46000	5.46000	3.82200	1.09200	0.34514	5.25914	पूर्ण		ग्राम पंचायत	सी.सी. प्राप्त	
10	04 मीटर आरसीसी पुलिया निर्माण बरेठीन बहारा से गुडरापारा पहुच मार्ग	नरहरपुर	भनसुली	बरेठीनबहारा	5.46000	5.46000	3.82200	1.09200	0.52092	5.43492	पूर्ण		ग्राम पंचायत		
11	04 मीटर आरसीसी पुलिया निर्माण ढोढरापहर से खदरवाही पहुच मार्ग	नरहरपुर	मासुलपानी	ढोढरापहर	5.46000	5.46000	3.82200	1.09200	0.47317	5.38717	पूर्ण		ग्राम पंचायत	सी.सी. प्राप्त	
12	04 मीटर आरसीसी पुलिया निर्माण खल्लारी से आवासापारा पहुच मार्ग	नरहरपुर	साल्हेभाट	खल्लारी	5.46000	5.46000	3.82200	1.09200	0.41378	5.32778	पूर्ण		ग्राम पंचायत	सी.सी. प्राप्त	
<b>योग -</b>					<b>12</b>	<b>65.52000</b>	<b>65.52000</b>	<b>45.86400</b>	<b>12.01200</b>	<b>6.54965</b>	<b>64.42565</b>	<b>12</b>	<b>0</b>		
<b>नरहरपुर का योग</b>					<b>45</b>	<b>164.52000</b>	<b>164.52000</b>	<b>134.96400</b>	<b>20.08255</b>	<b>6.54965</b>	<b>161.59620</b>	<b>45</b>	<b>0</b>		
<b>जनपद पंचायत का योग</b>					<b>146</b>	<b>524.92400</b>	<b>523.85400</b>	<b>424.83000</b>	<b>74.63591</b>	<b>11.04254</b>	<b>510.50845</b>	<b>146</b>	<b>0</b>		

### नगर पालिका कांकेर

क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड / नगर पालिका	जिला का नाम	ग्राम /वार्ड का नाम	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त	जारी द्वितीय राशि	जारी तृतीय राशि	कुल जारी राशि	पूर्ण	अपूर्ण	क्रि. ए. का नाम	सी.सी.
1	2	3	4	5	6	7	8	8		8			9	
1	शिव श्रीवास्तव घर से अशोक सिन्हा घर तक सी.सी.सडक निर्माण	कांकेर	कांकेर	उदयनगर वार्ड	4.04000	4.04000	3.63600	0.00000	0.00000	3.63600	पूर्ण		सी.एम.ओ. कांकेर	
2	आंगनवैदिक स्कूल से राष्ट्रीय राजमार्ग तक सीसी सडक निर्माण जवाहर वार्ड	कांकेर	कांकेर	जवाहरवार्ड	1.49000	1.49000	1.34100	0.09826	0.00000	1.43926	पूर्ण		सी.एम.ओ. कांकेर	
3	प्रफुल्ल सुरोजिया घर तक आर.सी.सी नाली निर्माण	कांकेर	कांकेर	जवाहरवार्ड	5.96000	5.96000	5.36400	0.59600	0.00000	5.96000	पूर्ण		सी.एम.ओ. कांकेर	
4	आंगनवैदिक स्कूल से राष्ट्रीय राजमार्ग तक आर.सी.सी. नाली निर्माण	कांकेर	कांकेर	जवाहरवार्ड	2.57000	2.57000	2.31300	0.00000	0.00000	2.31300	पूर्ण		सी.एम.ओ. कांकेर	
5	गोला बीडी कारखाना के पीछे सी.सी. सडक निर्माण	कांकेर	कांकेर	माहुरबंद पारा वार्ड	3.36000	3.36000	3.02400	0.29058	0.00000	3.31458	पूर्ण		सी.एम.ओ. कांकेर	
6	उपाध्याय गली में सीसी सडक निम्नण माहुरबंदपारा वार्ड	कांकेर	कांकेर	माहुरबंद पारा वार्ड	2.09000	2.09000	1.88100	0.00000	0.00000	1.88100	पूर्ण		सी.एम.ओ. कांकेर	





1	मुख्यमंत्री स्वालंबन योजना 10 दुकान के सामने शेड निर्माण कार्य (01 नग )	कांकेर	चारामा	चारामा	1.75000	1.75000	1.57500	0.17500	0.00000	1.75000	पूर्ण		सी.एम.ओ. चारामा
2	मुख्यमंत्री स्वालंबन योजना 09 दुकान के सामने शेड निर्माण कार्य (01 नग )	कांकेर	चारामा	चारामा	1.75000	1.75000	1.57500	0.17500	0.00000	1.75000	पूर्ण		सी.एम.ओ. चारामा
3	मुख्यमंत्री स्वालंबन योजना 09 दुकान के पीछे शेड निर्माण कार्य (01 नग )	कांकेर	चारामा	चारामा	2.23000	2.23000	2.00700	0.22300	0.00000	2.23000	पूर्ण		सी.एम.ओ. चारामा
4	पानी टंकी परिसर (छात्रावास) में शेड निर्माण कार्य (01 नग )	कांकेर	चारामा	चारामा	2.23530	2.23530	2.01177	0.22353	0.00000	2.23530	पूर्ण		सी.एम.ओ. चारामा
5	सीसीरोड निर्माण शीतला गेट से ज्योती चौक तक	कांकेर	चारामा	वार्ड क्र 03	6.67000	6.67000	6.00300	0.66700	0.00000	6.67000	पूर्ण		सी.एम.ओ. चारामा
6	प	कांकेर	चारामा	वार्ड क्र 03	5.39400	5.39400	4.85460	0.53940	0.00000	5.39400	पूर्ण		सी.एम.ओ. चारामा
7	03 नग हेण्डपंप खनन निर्माण थाना परिसर, विश्राम गृह वार्ड क्रमांक 15	कांकेर	चारामा	थाना परिसर, विश्राम गृह, वार्ड क्रमांक 15	2.01000	2.01000	1.80900	0.20100	0.00000	2.01000	पूर्ण		सी.एम.ओ. चारामा
<b>योग</b>					<b>7</b>	<b>22.03930</b>	<b>22.03930</b>	<b>19.83537</b>	<b>2.20393</b>	<b>0.00000</b>	<b>22.03930</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

#### नगर पंचायत पखांजूर

क्र.	कार्य का नाम	जिला का नाम	नगर पंचायत का नाम	ग्राम /वार्ड का नाम	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किस्त	जारी द्वितीय राशि	जारी तृतीय राशि	कुल जारी राशि	पूर्ण	अपूर्ण	क्रिया.न ए. का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	8		8			9
1	शापिंग काम्पलेक्स निर्माण 01 नग	कांकेर	पखांजूर	पखांजूर	7.50000	7.50000	6.75000	0.75000	0.00000	7.50000	पूर्ण		सी.एम.ओ. पखांजूर
2	पाईप लाईन विस्तार 01 नग	कांकेर	पखांजूर	पखांजूर	14.51000	14.51000	13.05900	1.45100	0.00000	14.51000	पूर्ण		सी.एम.ओ. पखांजूर
<b>योग</b>					<b>2</b>	<b>22.01000</b>	<b>22.01000</b>	<b>19.80900</b>	<b>2.20100</b>	<b>0.00000</b>	<b>22.01000</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

#### नगर पंचायत नरहरपुर

क्र.	कार्य का नाम	जिला का नाम	नगर पंचायत का नाम	ग्राम /वार्ड का नाम	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किस्त	जारी द्वितीय राशि	जारी तृतीय राशि	कुल जारी राशि	पूर्ण	अपूर्ण	क्रिया.न ए. का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	8		8			9
1	नरहरपुर से भजनहालारी मार्ग में पुलिया निर्माण	कांकेर	नरहरपुर	भजनाहारी	34.48000	34.48000	17.24000	13.79200	1.71955	32.75155	पूर्ण		सी.एम.ओ.

	योग			1	34.48000	34.48000	17.24000	13.79200	1.71955	32.75155	1	0		
	नगर पालिका एवं नगर पंचायत का योग -			29	160.49193	160.49193	129.33874	22.86785	1.71955	153.92614	29	0		
<b>कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कांकेर -</b>														
1	बीज ग्रेडिंग यूनिट का सट्टीकरण	कांकेर	कांकेर	कांकेर	1.60000	1.60000	0.80000	0.32000	0.48000	1.60000	पूर्ण		आर.ई.एस	प्राप्त
2	बीज ग्रेडिंग यूनिट का सट्टीकरण	कोयलीबेडा	पखांजूर	पखांजूर	1.60000	1.60000	0.80000	0.32000	0.48000	1.60000	पूर्ण		आर.ई.एस	प्राप्त
<b>योग -</b>				<b>2</b>	<b>3.20000</b>	<b>3.20000</b>	<b>1.60000</b>	<b>0.64000</b>	<b>0.96000</b>	<b>3.20000</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		
1	बालक आश्रम सिंगारभाट में अतिरिक्त कक्ष निर्माण	कांकेर	सिंगारभाट	सिंगारभाट	6.75000	6.75000	4.72500	1.35000	0.65700	6.73200	पूर्ण		आर.ई.एस	प्राप्त
2	कन्या आश्रम सिंगारभाट में अतिरिक्त कक्ष निर्माण	कांकेर	सिंगारभाट	सिंगारभाट	6.75000	6.75000	3.37500	1.35000	2.02500	6.75000	पूर्ण		आर.ई.एस	
3	कन्या आश्रम तरान्दुल में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	भानुप्रतापपुर	तरान्दुल	तरान्दुल	6.75000	6.75000	4.72500	1.35000	0.67500	6.75000	पूर्ण		आर.ई.एस	
4	बालक छात्रवास भेजा में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	भानुप्रतापपुर	भेजा	भेजा	6.75000	6.75000	4.72500	1.35000	0.67500	6.75000	पूर्ण		आर.ई.एस	प्राप्त
5	बालक छात्रवास संबलपुर में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	भानुप्रतापपुर	संबलपुर	संबलपुर	6.75000	6.75000	4.72500	1.35000	0.67500	6.75000	पूर्ण		आर.ई.एस	प्राप्त
6	बालक छात्रवास तुडगे में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	भानुप्रतापपुर	चबेला	तुडगे	6.75000	6.75000	3.37500	1.35000	2.02500	6.75000	पूर्ण		आर.ई.एस	प्राप्त
7	बालक आश्रम कन्हार गांव में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	भानुप्रतापपुर	कन्हारगांव	कन्हारगांव	6.75000	6.75000	3.37500	1.35000	2.02500	6.75000	पूर्ण		आर.ई.एस	प्राप्त
8	बालक छात्रवास सरोना में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	नरहरपुर	सरोना	सरोना	6.75000	6.75000	3.37500	1.35000	2.02500	6.75000	पूर्ण		आर.ई.एस	प्राप्त
9	बालक छात्रवास नरहरपुर अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	नरहरपुर	नरहरपुर	नरहरपुर	6.75000	6.75000	3.37500	1.35000	2.02500	6.75000	पूर्ण		आर.ई.एस	प्राप्त
10	कन्या छात्रवास नरहरपुर अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	नरहरपुर	नरहरपुर	नरहरपुर	6.75000	6.75000	3.37500	1.35000	2.02500	6.75000	पूर्ण		आर.ई.एस	
11	बालक छात्रवास लखनपुरी अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	चारामा	लखनपुरी	लखनपुरी	6.75000	6.75000	3.37500	1.35000	1.35000	6.71815	पूर्ण		आर.ई.एस	
12	बालक छात्रवास पुरी अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	चारामा	पुरी	पुरी	6.75000	6.75000	3.37500	1.35000	2.02500	6.75000	पूर्ण		आर.ई.एस	प्राप्त
13	बालक छात्रवास लिलेझर	चारामा	लिलेझर	लिलेझर	6.75000	6.75000	3.37500	1.35000	1.35000	6.70036	पूर्ण		आर.ई.एस	
14	बालक छात्रवास कोलर अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	अंतागढ़	कोलर	कोलर	6.75000	6.75000	3.37500	1.35000	1.95535	6.68035	पूर्ण		आर.ई.एस	
15	बालक छात्रवास अंतागढ़ अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	अंतागढ़	अंतागढ़	अंतागढ़	6.75000	6.75000	3.37500	1.35000	2.02500	6.75000	पूर्ण		आर.ई.एस	
16	बालक आश्रम आमाबेडा अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	अंतागढ़	आमाबेडा	आमाबेडा	6.75000	6.75000	3.37500	1.35000	2.02500	6.75000	पूर्ण		आर.ई.एस	
17	बालक छात्रवास दमकसा अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	दुर्गकोदल	दमकसा	दमकसा	6.75000	6.75000	4.72500	1.35000	0.67500	6.75000	पूर्ण		आर.ई.एस	प्राप्त
18	बालक छात्रवास दुर्गकोदल अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	दुर्गकोदल	दुर्गकोदल	दुर्गकोदल	17.33000	17.33000	4.72500	2.02500	0.00000	6.75000		स्लिंथ स्तर	आर.ई.एस	

19	बालक छात्रावास कुरेनार अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	कोयलीबेडा	कुरेनार	कुरेनार	6.75000	6.75000	4.72500	1.35000	0.18560	6.44620	पूर्ण		आर.ई.एस	
<b>योग -</b>				<b>19</b>	<b>138.83000</b>	<b>138.83000</b>	<b>73.57500</b>	<b>26.32500</b>	<b>26.42295</b>	<b>127.77706</b>	<b>18</b>	<b>1</b>		
1	06 मीटर स्पान आरसीसी पुलिया निर्माण किमी 4/8 डोमाहरा से हैटारकसा मार्ग	कांकेर	डोमाहरा	डोमाहरा	13.16000	13.16000	11.84400	0.00000	0.00000	11.84400	पूर्ण		आर.ई.एस	
2	02 मीटर स्पान आरसीसी पुलिया निर्माण 03 नग लखनपुरी से उडकुडा पडुच मार्ग आरडी 10 मीटर 300 मी. एवं 600 मीटर पर	चारामा	लखनपुरी	लखनपुरी	15.35000	15.35000	13.81500	0.43530	0.00000	14.25030	पूर्ण		आर.ई.एस	
3	04 मीटर आरसीसी पुलिया निर्माण मिर्चीपारा से छात्रावास पारा मार्ग पर	भानुप्रतापपुर	मुल्ला	मुल्ला	7.93000	7.93000	7.13700	0.79300	0.00000	7.93000	पूर्ण		आर.ई.एस	प्राप्त
7	02 मीटर स्पान का 01 नग एवं 1.5 मीटर स्पान 01 नगर आरसीसी पुलिया निर्माण आमाकडा से लाटीपारा मार्ग पर	दुर्गकोंदल	पेडावारी	आमाकडा	8.54000	8.54000	7.68600	0.73900	0.00000	8.42500	पूर्ण		आर.ई.एस	प्राप्त
5	02 मीटर स्पान का 02 नग आरसीसी पुलिया निर्माण हानपतरी से डांगरा मार्ग पर	दुर्गकोंदल	भंडारडिगी	डांगरा	10.22000	10.22000	9.19800	0.70700	0.00000	9.90500	पूर्ण		आर.ई.एस	प्राप्त
<b>योग -</b>				<b>5</b>	<b>55.20000</b>	<b>55.20000</b>	<b>49.68000</b>	<b>2.67430</b>	<b>0.00000</b>	<b>52.35430</b>	<b>5</b>	<b>0</b>		
1	कृषक प्रशिक्षण केन्द्र पखांजूर में भवन निर्माण	कोयलीबेडा	पखांजूर	पखांजूर	20.00000	20.00000	10.00000	8.00000	0.43100	18.43100	पूर्ण		आर.ई.एस	प्राप्त
<b>योग -</b>				<b>1</b>	<b>20.00000</b>	<b>20.00000</b>	<b>10.00000</b>	<b>8.00000</b>	<b>0.43100</b>	<b>18.43100</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		
1	हायर सकेन्ट्री स्कूल में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	अंतागढ	अंतागढ	अंतागढ	7.00000	7.00000	4.20000	2.10000	0.00000	6.30000	पूर्ण		आर.ई.एस.	प्राप्त
2	हायर सकेन्ट्री स्कूल में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	चारामा	लिलेझर	लिलेझर	7.00000	7.00000	4.20000	2.10000	0.33792	6.63792	पूर्ण		आर.ई.एस.	
3	हायर सकेन्ट्री स्कूल में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	कोयलीबेडा	कोयलीबेडा	कोयलीबेडा	7.00000	7.00000	4.20000	2.10000	0.70000	7.00000	पूर्ण		आर.ई.एस.	
4	हायर सकेन्ट्री स्कूल में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	कोयलीबेडा	गोन्डाहूर	गोन्डाहूर	7.00000	7.00000	4.20000	2.10000	0.70000	7.00000	पूर्ण		आर.ई.एस.	प्राप्त
<b>योग -</b>				<b>4</b>	<b>28.00000</b>	<b>28.00000</b>	<b>16.80000</b>	<b>8.40000</b>	<b>1.73792</b>	<b>26.93792</b>	<b>4</b>	<b>0</b>		
1	हाई स्कूल में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	चारामा	गोलकुम्हडा	गोलकुम्हडा	7.00000	7.00000	4.20000	2.10000	0.70000	7.00000	पूर्ण		आर.ई.एस.	प्राप्त
2	हाई स्कूल में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	चारामा	अरौद	अरौद	7.00000	7.00000	4.20000	2.10000	0.70000	7.00000	पूर्ण		आर.ई.एस.	प्राप्त
3	हाई स्कूल में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	चारामा	आंवरी	आंवरी	7.00000	7.00000	4.20000	2.10000	0.57600	6.87600	पूर्ण		आर.ई.एस.	
4	हाई स्कूल में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	भानुप्रतापपुर	मुल्ला	मुल्ला	7.00000	7.00000	4.20000	2.10000	0.70000	7.00000	पूर्ण		आर.ई.एस.	प्राप्त
5	हाई स्कूल में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	कोयलीबेडा	संगम	संगम	7.00000	7.00000	4.20000	2.10000	0.70000	7.00000	पूर्ण		आर.ई.एस.	प्राप्त
6	हाई स्कूल में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	कोयलीबेडा	पानावार	पानावार	7.00000	7.00000	4.20000	2.10000	0.70000	7.00000	पूर्ण		आर.ई.एस.	

7	हाई स्कूल में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	कोयलीबेडा	लखनपुर	लखनपुर	7.00000	7.00000	4.20000	2.10000	0.70000	7.00000	पूर्ण		आर.ई.एस.	
8	हाई स्कूल में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	कोयलीबेडा	छोटेकापसी	छोटेकापसी	7.00000	7.00000	4.20000	2.10000	0.70000	7.00000	पूर्ण		आर.ई.एस.	
	<b>योग -</b>			<b>8</b>	<b>56.00000</b>	<b>56.00000</b>	<b>33.60000</b>	<b>16.80000</b>	<b>5.47600</b>	<b>55.87600</b>	<b>8</b>	<b>0</b>		
	<b>आरईएस का योग -</b>			<b>39</b>	<b>301.23000</b>	<b>301.23000</b>	<b>185.25500</b>	<b>62.83930</b>	<b>35.02787</b>	<b>284.57628</b>	<b>38</b>	<b>1</b>		
<b>उप संचालक कृषि कांकेर</b>														
क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त	जारी द्वितीय राशि	जारी तृतीय राशि	कुल जारी राशि	पूर्ण	अपूर्ण	क्रिया.न ए. का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10			9	
1	सिंचाई हेतु डिजल पंप का प्रदाय (05 नग )	भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर	1.00000	1.00000	1.00000	0.00000	0.00000	1.00000	पूर्ण		उप संचालक कृषि	प्राप्त
2	सिंचाई हेतु डिजल पंप का प्रदाय (05 नग )	दुर्गकोदल	दुर्गकोदल	दुर्गकोदल	1.00000	1.00000	1.00000	0.00000	0.00000	1.00000	पूर्ण		उप संचालक कृषि	प्राप्त
3	सिंचाई हेतु डिजल पंप का प्रदाय (05 नग )	अंतागढ़	अंतागढ़	अंतागढ़	1.00000	1.00000	1.00000	0.00000	0.00000	1.00000	पूर्ण		उप संचालक कृषि	प्राप्त
	<b>योग -</b>			<b>3</b>	<b>3.00000</b>	<b>3.00000</b>	<b>3.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>3.00000</b>	<b>3</b>	<b>0</b>		
1	बीज उपचार यंत्र (20 नग)	कांकेर	कांकेर	कांकेर	0.59500	0.59500	0.59500	0.00000	0.00000	0.59500	पूर्ण		उप संचालक कृषि	प्राप्त
2	बीज उपचार यंत्र (20 नग)	चारामा	चारामा	चारामा	0.59500	0.59500	0.59500	0.00000	0.00000	0.59500	पूर्ण		उप संचालक कृषि	प्राप्त
3	बीज उपचार यंत्र (20 नग)	नरहरपुर	नरहरपुर	नरहरपुर	0.59500	0.59500	0.59500	0.00000	0.00000	0.59500	पूर्ण		उप संचालक कृषि	प्राप्त
4	बीज उपचार यंत्र (10 नग)	भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर	0.29800	0.29800	0.29800	0.00000	0.00000	0.29800	पूर्ण		उप संचालक कृषि	प्राप्त
5	बीज उपचार यंत्र (05 नग)	दुर्गकोदल	दुर्गकोदल	दुर्गकोदल	0.14900	0.14900	0.14900	0.00000	0.00000	0.14900	पूर्ण		उप संचालक कृषि	प्राप्त
6	बीज उपचार यंत्र (05 नग)	अंतागढ़	अंतागढ़	अंतागढ़	0.14000	0.14000	0.14000	0.00000	0.00000	0.14000	पूर्ण		उप संचालक कृषि	प्राप्त
7	बीज उपचार यंत्र (10 नग)	कोयलीबेडा	कोयलीबेडा	कोयलीबेडा	0.29800	0.29800	0.29800	0.00000	0.00000	0.29800	पूर्ण		उप संचालक कृषि	प्राप्त
	<b>योग -</b>			<b>7</b>	<b>2.67000</b>	<b>2.67000</b>	<b>2.67000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>2.67000</b>	<b>7</b>	<b>0</b>		
1	कृषि यंत्र स्पेयर (50 नग )	कांकेर	कांकेर	कांकेर	0.51000	0.51000	0.51000	0.00000	0.00000	0.51000	पूर्ण		उप संचालक कृषि	प्राप्त
2	कृषि यंत्र स्पेयर (50 नग )	चारामा	चारामा	चारामा	0.51000	0.51000	0.51000	0.00000	0.00000	0.51000	पूर्ण		उप संचालक कृषि	प्राप्त
3	कृषि यंत्र स्पेयर (50 नग )	नरहरपुर	नरहरपुर	नरहरपुर	0.51000	0.51000	0.51000	0.00000	0.00000	0.51000	पूर्ण		उप संचालक कृषि	प्राप्त
4	कृषि यंत्र स्पेयर (50 नग )	भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर	0.51000	0.51000	0.51000	0.00000	0.00000	0.51000	पूर्ण		उप संचालक कृषि	प्राप्त
5	कृषि यंत्र स्पेयर (50 नग )	दुर्गकोदल	दुर्गकोदल	दुर्गकोदल	0.51000	0.51000	0.51000	0.00000	0.00000	0.51000	पूर्ण		उप संचालक कृषि	प्राप्त
6	कृषि यंत्र स्पेयर (50 नग )	अंतागढ़	अंतागढ़	अंतागढ़	0.51000	0.51000	0.51000	0.00000	0.00000	0.51000	पूर्ण		उप संचालक कृषि	प्राप्त



1	हायब्रीड मक्का प्रदर्शन (100 नग )	कांकेर	कांकेर	कांकेर	1.00000	1.00000	1.00000	0.00000	0.00000	1.00000	पूर्ण		उप संचालक कृषि
2	हायब्रीड मक्का प्रदर्शन (100 नग )	चारामा	चारामा	चारामा	1.00000	1.00000	1.00000	0.00000	0.00000	1.00000	पूर्ण		उप संचालक कृषि
3	हायब्रीड मक्का प्रदर्शन (100 नग )	नरहरपुर	नरहरपुर	नरहरपुर	1.00000	1.00000	1.00000	0.00000	0.00000	1.00000	पूर्ण		उप संचालक कृषि
4	हायब्रीड मक्का प्रदर्शन (100 नग )	भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर	1.00000	1.00000	1.00000	0.00000	0.00000	1.00000	पूर्ण		उप संचालक कृषि
5	हायब्रीड मक्का प्रदर्शन (50 नग )	दुर्गकोंदल	दुर्गकोंदल	दुर्गकोंदल	0.50000	0.50000	0.50000	0.00000	0.00000	0.50000	पूर्ण		उप संचालक कृषि
6	हायब्रीड मक्का प्रदर्शन (50 नग )	अंतागढ़	अंतागढ़	अंतागढ़	0.50000	0.50000	0.50000	0.00000	0.00000	0.50000	पूर्ण		उप संचालक कृषि
<b>योग -</b>				<b>6</b>	<b>5.00000</b>	<b>5.00000</b>	<b>5.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>5.00000</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	
1	आदर्श ग्राम विकास सेलेगाव	भानुप्रतापपुर	सेलेगांव	सेलेगांव	30.00000	30.00000	15.00000	12.00000	3.00000	30.00000	पूर्ण		उप संचालक कृषि
2	आदर्श ग्राम का विकास पीव्ही 24	कोयलीबेड़ा	पीव्ही 24	पीव्ही 24	30.00000	30.00000	15.00000	11.98000	2.99780	29.97780	पूर्ण		उप संचालक कृषि
3	आदर्श ग्राम विकास अंडी	कांकेर	अण्डी	अण्डी	30.00000	30.00000	15.00000	12.00000	3.00000	30.00000	पूर्ण		उप संचालक कृषि
<b>योग -</b>				<b>3</b>	<b>90.00000</b>	<b>90.00000</b>	<b>45.00000</b>	<b>35.98000</b>	<b>8.99780</b>	<b>89.97780</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	
1	कृषि आदर्श ग्राम कसावाही में कृषि यंत्र प्रदाय हेतु	चारामा	कसावाही	कसावाही	10.30000	10.30000	5.15000	0.00000	0.00000	5.15000	पूर्ण		उप संचालक कृषि
<b>योग -</b>				<b>1</b>	<b>10.30000</b>	<b>10.30000</b>	<b>5.15000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>5.15000</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
<b>कृषि का योग -</b>				<b>46</b>	<b>126.71100</b>	<b>126.71100</b>	<b>76.56100</b>	<b>35.98000</b>	<b>8.99780</b>	<b>121.53880</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	

### कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी कांकेर

क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त	जारी द्वितीय राशि	जारी तृतीय राशि	कुल जारी राशि	पूर्ण	अपूर्ण	क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	प्रा. / उप स्वास्थ्य केन्द्र में पेयलज व्यवस्था हेतु नलकूप खनन/हेण्डपंप कार्य	कांकेर	पोटगांव	पोटगांव	0.67000	0.67000	0.33500	0.33500	0.00000	0.67000	पूर्ण		पी.एच.ई.
2	प्रा. / उप स्वास्थ्य केन्द्र में पेयलज व्यवस्था हेतु नलकूप खनन/हेण्डपंप कार्य	कांकेर	तालाकुरा	तालाकुरा	0.67000	0.67000	0.33500	0.33500	0.00000	0.67000	पूर्ण		पी.एच.ई.
3	प्रा. / उप स्वास्थ्य केन्द्र में पेयलज व्यवस्था हेतु नलकूप खनन/हेण्डपंप कार्य	कांकेर	केवटीनटोला	केवटीनटोला	0.67000	0.67000	0.33500	0.33500	0.00000	0.67000	पूर्ण		पी.एच.ई.
4	प्रा. / उप स्वास्थ्य केन्द्र में पेयलज व्यवस्था हेतु नलकूप खनन/हेण्डपंप कार्य	कांकेर	मरदापोटी	मरदापोटी	0.67000	0.67000	0.33500	0.33500	0.00000	0.67000	पूर्ण		पी.एच.ई.
5	प्रा. / उप स्वास्थ्य केन्द्र में पेयलज व्यवस्था हेतु नलकूप खनन/हेण्डपंप कार्य	कांकेर	किरगोली	किरगोली	0.67000	0.67000	0.33500	0.33500	0.00000	0.67000	पूर्ण		पी.एच.ई.





21	प्रा. / उप स्वास्थ्य केन्द्र में पेयलज व्यवस्था हेतु नलकूप खनन/हेण्डपंप कार्य	भानुप्रतापपुर	मोहगांव	मोहगांव	0.67000	0.67000	0.33500	0.33500	0.00000	0.67000	पूर्ण		पी.एच.ई.
22	प्रा. / उप स्वास्थ्य केन्द्र में पेयलज व्यवस्था हेतु नलकूप खनन/हेण्डपंप कार्य	भानुप्रतापपुर	घोटिया	घोटिया	0.67000	0.67000	0.33500	0.33500	0.00000	0.67000	पूर्ण		पी.एच.ई.
23	प्रा. / उप स्वास्थ्य केन्द्र में पेयलज व्यवस्था हेतु नलकूप खनन/हेण्डपंप कार्य	भानुप्रतापपुर	बैजनपुरी	बैजनपुरी	0.67000	0.67000	0.33500	0.33500	0.00000	0.67000	पूर्ण		पी.एच.ई.
24	प्रा. / उप स्वास्थ्य केन्द्र में पेयलज व्यवस्था हेतु नलकूप खनन/हेण्डपंप कार्य	भानुप्रतापपुर	चिचगांव	चिचगांव	0.67000	0.67000	0.33500	0.33500	0.00000	0.67000	पूर्ण		पी.एच.ई.
25	प्रा. / उप स्वास्थ्य केन्द्र में पेयलज व्यवस्था हेतु नलकूप खनन/हेण्डपंप कार्य	दुर्गकौदल	कोण्डे	कोण्डे	0.67000	0.67000	0.33500	0.33500	0.00000	0.67000	पूर्ण		पी.एच.ई.
26	प्रा. / उप स्वास्थ्य केन्द्र में पेयलज व्यवस्था हेतु नलकूप खनन/हेण्डपंप कार्य	दुर्गकौदल	पर्रकोडो	पर्रकोडो	0.67000	0.67000	0.33500	0.33500	0.00000	0.67000	पूर्ण		पी.एच.ई.
27	प्रा. / उप स्वास्थ्य केन्द्र में पेयलज व्यवस्था हेतु नलकूप खनन/हेण्डपंप कार्य	अंतागढ़	आमाबेडा	आमाबेडा	0.67000	0.67000	0.33500	0.33500	0.00000	0.67000	पूर्ण		पी.एच.ई.
28	प्रा. / उप स्वास्थ्य केन्द्र में पेयलज व्यवस्था हेतु नलकूप खनन/हेण्डपंप कार्य	अंतागढ़	ताडोकी	ताडोकी	0.67000	0.67000	0.33500	0.33500	0.00000	0.67000	पूर्ण		पी.एच.ई.
29	प्रा. / उप स्वास्थ्य केन्द्र में पेयलज व्यवस्था हेतु नलकूप खनन/हेण्डपंप कार्य	अंतागढ़	गोडरी	गोडरी	0.67000	0.67000	0.33500	0.33500	0.00000	0.67000	पूर्ण		पी.एच.ई.
30	प्रा. / उप स्वास्थ्य केन्द्र में पेयलज व्यवस्था हेतु नलकूप खनन/हेण्डपंप कार्य	अंतागढ़	सरण्डी	सरण्डी	0.67000	0.67000	0.33500	0.33500	0.00000	0.67000	पूर्ण		पी.एच.ई.
31	प्रा. / उप स्वास्थ्य केन्द्र में पेयलज व्यवस्था हेतु नलकूप खनन/हेण्डपंप कार्य	अंतागढ़	पोण्डगांव	पोण्डगांव	0.67000	0.67000	0.33500	0.33500	0.00000	0.67000	पूर्ण		पी.एच.ई.
<b>योग -</b>			<b>31</b>	<b>20.77000</b>	<b>20.77000</b>	<b>10.38500</b>	<b>10.38500</b>	<b>0.00000</b>	<b>20.77000</b>	<b>31</b>	<b>0</b>		
क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त	जारी द्वितीय राशि	जारी तृतीय राशि	कुल जारी राशि	पूर्ण	अपूर्ण	क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	9
1	आश्रम / छात्रावासों में शौचालय, स्नानागार का निर्माण	कांकेर	कन्या आश्रम सिंगारभाट	सिंगारभाट	3.45000	3.45000	3.10500	0.00000	0.00000	3.10500	पूर्ण		पी.एच.ई.
2	आश्रम / छात्रावासों में शौचालय, स्नानागार का निर्माण	नरहरपुर	बालक छात्रावास	बुदेली	3.45000	3.45000	3.10500	0.00000	0.00000	3.10500	पूर्ण		पी.एच.ई.
3	आश्रम / छात्रावासों में शौचालय, स्नानागार का निर्माण	नरहरपुर	बालक छात्रावास	नरहरपुर	3.45000	3.45000	3.10500	0.00000	0.00000	3.10500	पूर्ण		पी.एच.ई.

4	आश्रम / छात्रावासों में शौचालय, स्नानागार का निर्माण	नरहरपुर	बालक आश्रम	ठेमा	3.45000	3.45000	3.10500	0.00000	0.00000	3.10500	पूर्ण		पी.एच.ई.	
5	आश्रम / छात्रावासों में शौचालय, स्नानागार का निर्माण	चारामा	बालक छात्रावास	जेपरा	3.45000	3.45000	3.10500	0.00000	0.00000	3.10500	पूर्ण		पी.एच.ई.	
6	आश्रम / छात्रावासों में शौचालय, स्नानागार का निर्माण	अंतागढ़	बालक छात्रावास	कोलर	3.45000	3.45000	3.10500	0.00000	0.00000	3.10500	पूर्ण		पी.एच.ई.	
7	आश्रम / छात्रावासों में शौचालय, स्नानागार का निर्माण	कोयलीबेडा	बालक छात्रावास	ओरछागांव	3.45000	3.45000	3.10500	0.00000	0.00000	3.10500	पूर्ण		पी.एच.ई.	
<b>योग -</b>					<b>7</b>	<b>24.15000</b>	<b>24.15000</b>	<b>21.73500</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>21.73500</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	
1	02 नग जवाहन नवोदय विद्यालय करप में 150 मिमी व्यास के नलकूप/हैण्डपंप खनन का कार्य	करप	करप	नरहरपुर	1.40000	1.40000	1.40000	0.00000	0.00000	1.40000	पूर्ण		पी.एच.ई. कांकेर	
<b>योग -</b>					<b>1</b>	<b>1.40000</b>	<b>1.40000</b>	<b>1.40000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>1.40000</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
1	आर.ई.एस. कालोनी (कोडेजुंगा) कांकेर में पेयजल व्यवस्था	आरईएस कालोली पलवी विहार टेलकाबोड	टेलकाबोड	कांकेर	19.43000	19.43000	9.71500	7.77200	0.00000	17.48700	पूर्ण		पी.एच.ई. कांकेर	
<b>योग-</b>					<b>1</b>	<b>19.43000</b>	<b>19.43000</b>	<b>9.71500</b>	<b>7.77200</b>	<b>0.00000</b>	<b>17.48700</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
<b>पीएसई का योग</b>					<b>40</b>	<b>65.75000</b>	<b>65.75000</b>	<b>43.23500</b>	<b>18.15700</b>	<b>0.00000</b>	<b>61.39200</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	
<b>कृषि विज्ञान केन्द्र कांकेर -</b>														
क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त	जारी द्वितीय राशि	जारी तृतीय राशि	कुल जारी राशि	पूर्ण	अपूर्ण	क्रि. ए. का नाम	सी.सी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			11	
1	ब्लूग्रीन अलगी प्लांट	कांकेर	कांकेर	कांकेर	4.40000	4.40000	2.20000	2.20000	0.00000	4.40000	पूर्ण		के.वि.के	
<b>योग -</b>					<b>1</b>	<b>4.40000</b>	<b>4.40000</b>	<b>2.20000</b>	<b>2.20000</b>	<b>0.00000</b>	<b>4.40000</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
<b>सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कांकेर -</b>														
क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त	जारी द्वितीय राशि	जारी तृतीय राशि	कुल जारी राशि	पूर्ण	अपूर्ण	क्रि. ए. का नाम	सी.सी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			11	
1	बालक छात्रावास का जीर्णोद्धार एवं एसबेस्टस शीट	चारामा	चारामा	चारामा	3.00000	3.00000	1.50000	0.60000	0.60000	2.70000	पूर्ण		ACTW	
2	बालक छात्रावास का जीर्णोद्धार एवं एसबेस्टस शीट	चारामा	लिलेझर	लिलेझर	3.00000	3.00000	1.50000	0.60000	0.60000	2.70000	पूर्ण		ACTW	
3	बालक छात्रावास का जीर्णोद्धार एवं एसबेस्टस शीट	दुर्गुकोन्दल	कोडेकुर्से	कोडेकुर्से	3.18000	3.18000	1.59000	0.63600	0.63600	2.86200	पूर्ण		ACTW	
4	उच्चतर मा.शाला. में एसबेस्टस फिटिंग कार्य	अंतागढ़	कोलर	कोलर	7.94000	7.94000	3.97000	1.58800	1.58800	7.14600	पूर्ण		ACTW	
5	प्री. मैट्रिक बालक छात्रावास सरोना	नरहरपुर	सरोना	सरोना	3.10000	3.10000	1.75000	0.70000	0.34000	2.79000	पूर्ण		ACTW	
6	प्री. मैट्रिक बालक छात्रावास में एसबेस्टस फिटिंग एवं मरम्मत कार्य	भानुप्रतापपुर	भीरागांव	भीरागांव	3.90000	3.90000	1.75000	0.70000	1.06000	3.51000	पूर्ण		ACTW	
7	छात्रावास आश्रम शाला में चादर/मच्छरदानी/एवं कंबल	सातो विकासखंड हेतु	सातो विकासखंड हेतु	सातो विकासखंड हेतु	21.86000	21.86000	10.93000	10.93000	0.00000	21.86000	पूर्ण			lh-lh-izklr

योग -				7	45.98000	45.98000	22.99000	15.75400	4.82400	43.56800	7	0		
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कांकेर -														
क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त	जारी द्वितीय राशि	जारी तृतीय राशि	कुल जारी राशि	पूर्ण	अपूर्ण	क्रि. ए. का नाम	सी.सी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10			11	
1	उप स्वास्थ्य एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का मरम्मत	दुर्गूकौदल	कोदापाखा	कोदापाखा	0.38700	0.38700	0.19350	0.03870	0.14183	0.37403	पूर्ण		सी.एम.एच. ओ कांकेर	
2	उप स्वास्थ्य एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का मरम्मत	दुर्गूकौदल	दमकसा	दमकसा	0.41400	0.41400	0.20700	0.04140	0.12135	0.36975	पूर्ण		सी.एम.एच. ओ कांकेर	
3	उप स्वास्थ्य एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का मरम्मत	दुर्गूकौदल	कोण्डे	कोण्डे	0.38400	0.38400	0.19200	0.03840	0.10742	0.33782	पूर्ण		सी.एम.एच. ओ कांकेर	
4	उप स्वास्थ्य एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का मरम्मत	चारामा	शाहवाडा	शाहवाडा	0.60000	0.60000	0.30000	0.06000	0.22281	0.58281	पूर्ण		सी.एम.एच. ओ कांकेर	
5	उप स्वास्थ्य एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का मरम्मत	चारामा	लखनपुरी	लखनपुरी	0.60000	0.60000	0.30000	0.06000	0.24000	0.60000	पूर्ण		सी.एम.एच. ओ कांकेर	
6	उप स्वास्थ्य एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का मरम्मत	चारामा	हाराडुला	हाराडुला	0.60000	0.60000	0.30000	0.06000	0.23292	0.59292	पूर्ण		सी.एम.एच. ओ कांकेर	
7	उप स्वास्थ्य एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का मरम्मत	चारामा	हल्बा	हल्बा	0.60000	0.60000	0.30000	0.06000	0.42104	0.78104	पूर्ण		सी.एम.एच. ओ कांकेर	
8	उप स्वास्थ्य एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का मरम्मत	भानुप्रतापपुर	रानवाही	रानवाही	0.61000	0.61000	0.30500	0.06100	0.24400	0.61000	पूर्ण		सी.एम.एच. ओ कांकेर	
9	उप स्वास्थ्य एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का मरम्मत	भानुप्रतापपुर	मुल्ला	मुल्ला	0.73000	0.73000	0.36500	0.07300	0.29200	0.73000	पूर्ण		सी.एम.एच. ओ कांकेर	
10	उप स्वास्थ्य एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का मरम्मत	भानुप्रतापपुर	भानबेडा	भानबेडा	1.18000	1.18000	0.59000	0.11800	0.47200	1.18000	पूर्ण		सी.एम.एच. ओ कांकेर	
11	उप स्वास्थ्य एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का मरम्मत	भानुप्रतापपुर	संबलपुर	संबलपुर	1.10000	1.10000	0.55000	0.11000	0.44000	1.10000	पूर्ण		सी.एम.एच. ओ कांकेर	
12	उप स्वास्थ्य एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का मरम्मत	भानुप्रतापपुर	बांसला	बांसला	0.56000	0.56000	0.28000	0.05600	0.19239	0.52839	पूर्ण		सी.एम.एच. ओ कांकेर	
13	उप स्वास्थ्य एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का मरम्मत	भानुप्रतापपुर	कच्चे	कच्चे	0.62000	0.62000	0.31000	0.06200	0.24800	0.62000	पूर्ण		सी.एम.एच. ओ कांकेर	
14	उप स्वास्थ्य एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का मरम्मत	भानुप्रतापपुर	कैवटी	कैवटी	0.64000	0.64000	0.32000	0.06400	0.24176	0.62576	पूर्ण		सी.एम.एच. ओ कांकेर	
15	उप स्वास्थ्य एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का मरम्मत	भानुप्रतापपुर	आसुलखार	आसुलखार	0.64000	0.64000	0.32000	0.06400	0.21190	0.59590	पूर्ण		सी.एम.एच. ओ कांकेर	
16	उप स्वास्थ्य एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का मरम्मत	भानुप्रतापपुर	चिचगांव	चिचगांव	0.38000	0.38000	0.19000	0.03800	0.00000	0.22800	पूर्ण		सी.एम.एच. ओ कांकेर	
योग -				16	10.04500	10.04500	5.02250	1.00450	3.82942	9.85642	16	0		

**सहायक संचालक रेशम कांकर -**

क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त	जारी द्वितीय राशि	जारी तृतीय राशि	कुल जारी राशि	पूर्ण	अपूर्ण	क्रि. ए. का नाम	सी.सी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10			9	
1	टसर धागाकरण एवं रिलिंग कार्य का प्रशिक्षण (30 हितग्राही)	चारामा	बाबूकोहका	बाबूकोहका	2.10000	2.10000	1.89000	0.21000	0.00000	2.10000	पूर्ण		सहा.संचा.रेशम	
2	रीलिंग शेड का निर्माण	चारामा	बाबूकोहका	बाबूकोहका	2.96000	2.96000	2.66400	0.29600	0.00000	2.96000	पूर्ण		सहा.संचा.रेशम	
3	रीलिंग कार्य हेतु मशीन एवं कूकन	चारामा	बाबूकोहका	बाबूकोहका	5.44000	5.44000	4.89600	0.54400	0.00000	5.44000	पूर्ण		सहा.संचा.रेशम	
4	बुनियादी सुविधा मद अंतर्गत फेसिंग, स्टोररूम, हेण्डपंप, पानी टंकी निर्माण	चारामा	बाबूकोहका	बाबूकोहका	4.78300	4.78300	4.30470	0.47830	0.00000	4.78300	पूर्ण		सहा.संचा.रेशम	
5	बारवेड वायर फेसिंग	चारामा	परसोदा, लामपुरी माकडी, भीरागांव	परसोदा, लामपुरी माकडी, भीरागांव	3.61700	3.61700	3.25530	0.36170	0.00000	3.61700	पूर्ण		सहा.संचा.रेशम	
<b>योग -</b>				<b>5</b>	<b>18.90000</b>	<b>18.90000</b>	<b>17.01000</b>	<b>1.89000</b>	<b>0.00000</b>	<b>18.90000</b>	<b>5</b>	<b>0</b>		

**जवाहर नवोदय विद्यालय कांकर**

क्र.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम	विकासखंड का नाम	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त	जारी द्वितीय राशि	जारी तृतीय राशि	कुल जारी राशि	पूर्ण	अपूर्ण	क्रि. ए. का नाम	सी.सी.
1	2	3	4		6	7	8							
1	जवाहर नवोदय विद्यालय करप में 100 के.व्ही.ए.एस.टी कनेक्शन	करप	करप	कांकर	4.36984	4.36984	4.36984	0.00000	0.00000	4.36984	पूर्ण			
2	Setting of Junior Science Lagoratory at JNV Kanker	करप	करप	कांकर	1.50000	1.50000	1.50000	0.00000	0.00000	1.50000	पूर्ण			
<b>योग-</b>				<b>2</b>	<b>5.86984</b>	<b>5.86984</b>	<b>5.86984</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>5.86984</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		

**पुलिस अधीक्षक कांकर**

1	डी.एस.पी.टी कनेक्शन की स्थापना (थाना कोयलीबेड़ा)	कोयलीबेड़ा	कोयलीबेड़ा	कोयलीबेड़ा	1.45872	1.45872	1.45872	0.00000	0.00000	1.45872	पूर्ण		पुलिस अधीक्षक	
2	डी.एस.पी.टी कनेक्शन की स्थापना (थाना परतापुर)	कोयलीबेड़ा	कोयलीबेड़ा	परतापुर	1.45872	1.45872	1.45872	0.00000	0.00000	1.45872	पूर्ण		पुलिस अधीक्षक	
<b>योग -</b>				<b>2</b>	<b>2.91744</b>	<b>2.91744</b>	<b>2.91744</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>2.91744</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		

**कार्यपालन यंत्री छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल कांकर**

1	गाम पत्थरी पुलिस आवसीय कालोनी में ट्रान्सफार्मर स्थापना हेतु	कांकर	सिंगारभाट	पत्थरी	3.62638	3.62638	3.62638	0.00000	0.00000	3.62638	पूर्ण		सीएसईवी कांकर	
<b>महायोग -</b>				<b>1</b>	<b>3.62638</b>	<b>3.62638</b>	<b>3.62638</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>3.62638</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		

**स्टेट वेयर हाजसिंग कापोरेशन एन-3 अंवती विहार रायपुर**

1	खादय गोदाम निर्माण (3600 मै. टन )	कांकर	माकडी	माकडी	90.00000	90.00000	45.00000	45.00000	0.00000	90.00000				
				<b>1</b>	<b>90.00000</b>	<b>90.00000</b>	<b>45.00000</b>	<b>45.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>90.00000</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		
<b>egk;ksx &amp;</b>				<b>160</b>	<b>675.42966</b>	<b>675.42966</b>	<b>409.68716</b>	<b>182.82480</b>	<b>52.67909</b>	<b>646.64516</b>	<b>159</b>	<b>1</b>		
				<b>335</b>	<b>1,360.84559</b>	<b>1,359.77559</b>	<b>963.85590</b>	<b>280.32856</b>	<b>65.44118</b>	<b>1,311.07975</b>	<b>334</b>	<b>1</b>		