

**पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष योजनान्तर्गत वर्ष 2011-12 में हुए कार्यों की सूची एजेन्सीवार 28.09.2016 की स्थिति में**

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, अंतागढ़**

क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त राशि	द्वितीय किश्त की जारी राशि	अन्तिम किश्त की जारी राशि	कुल जारी राशि	रिमार्क		क्रिया.ए. का नाम	उपयोजना	सी.सी. प्राप्त
											पूर्ण	अपूर्ण			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	पुलिया निर्माण बेलोण्डी से पुफगांव सरहद पर 2 मीटर स्पान	अंतागढ़	बेलोण्डी	बेलोण्डी	5.10800	5.10800	3.06480	1.85288	0.00000	4.91768	पूर्ण		ग्रा.प.		प्राप्त
2	पुलिया निर्माण, 03 मी. स्पान भैंसासूर से डुमरकोट मार्ग पर	अंतागढ़	भैंसासूर	भैंसासूर	5.60000	5.60000	2.80000	2.64282	0.00000	5.44282	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
3	पुलिया निर्माण 03 मी. स्पान सुरेली से कामता मार्ग पर	अंतागढ़	गोडरी	गोडरी	5.60000	5.60000	2.80000	2.24000	0.55591	5.59591	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
4	पुलिया निर्माण 1 स्पान मंगतासालेभाट से कोसरोण्डा मार्ग	अंतागढ़	कोसरोण्डा	कोसरोण्डा	5.13000	5.13000	2.56500	2.56157	0.00000	5.12657	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
<b>योग</b>				<b>4</b>	<b>21.43800</b>	<b>21.43800</b>	<b>11.22980</b>	<b>9.29727</b>	<b>0.55591</b>	<b>21.08298</b>	<b>4</b>	<b>0</b>			
1	सी.सी.रोड 200 मीटर कोसरोण्डा गली में	अंतागढ़	कोसरोण्डा	कोसरोण्डा	5.93000	5.93000	3.55800	1.77900	0.59300	5.93000	पूर्ण		ग्रा.प.		
2	सी.सी.रोड मंडली से शिव घर तक	अंतागढ़	आमाबेड़ा	आमाबेड़ा	5.89000	5.89000	2.94500	2.93227	0.00000	5.87727	पूर्ण		ग्रा.प.		प्राप्त
3	सी.सी.रोड लखन घर से नोहरु घर तक	अंतागढ़	आमाबेड़ा	आमाबेड़ा	5.89000	5.89000	2.94500	2.94272	0.00000	5.88772	पूर्ण		ग्रा.प.		प्राप्त
4	सी.सी.रोड भवन दुकान से मनार सिंग घर तक	अंतागढ़	बड़ेतेवड़ा	बड़ेतेवड़ा	5.89000	5.89000	2.94500	2.35600	0.54240	5.84340	पूर्ण		ग्रा.प.		प्राप्त
5	सी.सी.रोड देवेद्र घर से गणेश घर तक	अंतागढ़	ताड़ोकी	ताड़ोकी	5.89000	5.89000	2.94500	2.63353	0.00000	5.57853	पूर्ण		ग्रा.प.		प्राप्त
6	सी.सी.रोड घुडाउ घर से संतु घर तक	अंतागढ़	टिमनार	टिमनार	5.89000	5.89000	2.94500	2.92540	0.00000	5.87040	पूर्ण		ग्रा.प.		प्राप्त
7	सी.सी.रोड चन्दन घर से नेहरू घर तक	अंतागढ़	तुमसनार	राजपुर	5.89000	5.89000	2.94500	2.35600	0.38228	5.68328	पूर्ण		ग्रा.प.		
8	सी.सी.रोड प्रेमसिंग घर से तहकाल सरहद तक	अंतागढ़	बड़ेतोपाल	खड़गाँव	5.89000	5.89000	2.94500	2.77280	0.00000	5.71780	पूर्ण		ग्रा.प.		
9	सी.सी. रोड हाईस्कूल गली घोदुलबेड़ा	अंतागढ़	बोदानार	घोदुलबेड़ा	4.38000	4.38000	2.19000	1.75200	0.42698	4.36898	पूर्ण		ग्रा.प.		
10	सी.सी.रोड मुख्य मार्ग से कालेन्द्र नगर	अंतागढ़	कोसरोण्डा	कालेन्द्रनगर	5.99000	5.99000	2.99500	2.39600	0.53127	5.92227	पूर्ण		ग्रा.प.		
11	सी0सी0रोड निर्माण, देहारीतोपाल अंतागढ़ से शीतला मंदिर मार्ग तक 200 मी0	अंतागढ़	बड़ेतोपाल	बड़ेतोपाल	5.89000	5.89000	3.53400	1.76700	0.41680	5.71780	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	

12	सी0सी0रोड निर्माण हरवंश घर से लच्छु घर तक 200 मी0	अंतागढ़	गोडरी	गोडरी	5.89000	5.89000	3.53400	1.76700	0.50872	5.80972	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
13	सी0सी0रोड निर्माण नवागांव पटेलपारा श्याम घर से पलटीन घर तक	अंतागढ़	नवागांव	नवागांव	5.89000	5.89000	3.53400	1.76700	0.46729	5.76829	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
14	सीसीरोड निर्माण 200 मी.	अंतागढ़	सुरेवाही	सुरेवाही	5.89000	5.89000	3.53400	1.76700	0.19694	5.49794	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
15	सीसीरोड निर्माण 200 मी.	अंतागढ़	कानागांव	कानागांव	5.89000	5.89000	3.53400	0.00000	1.90915	5.44315	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
16	सी0सी0रोड निर्माण बहादुर घर से विशाल घर तक 200 मी0	अंतागढ़	गोडरी	गोडरी	5.89000	5.89000	2.94500	0.00000	2.74729	5.69229	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
17	सीसीरोड निर्माण भैंसासूर 200 मी.	अंतागढ़	भैंसासूर	भैंसासूर	5.89000	5.89000	2.94500	2.25100	0.00000	5.19600	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
<b>योग</b>			<b>17</b>	<b>98.76000</b>	<b>98.76000</b>	<b>52.91800</b>	<b>34.16472</b>	<b>8.72212</b>	<b>95.80484</b>	<b>17</b>	<b>0</b>				
1	आंगनबाड़ी भवन निर्माण	अंतागढ़	एडानार	गुजनार	3.00000	3.00000	1.50000	0.00000	1.49460	2.99460	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
2	आंगनबाड़ी भवन निर्माण	अंतागढ़	तालाबेड़ा	तालाबेड़ा 02	3.00000	3.00000	1.50000	1.20000	0.29940	2.99940	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
3	आंगनबाड़ी भवन निर्माण	अंतागढ़	आमागांव	धिगनार	3.00000	3.00000	1.50000	1.20000	0.24285	2.94285	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
4	आंगनबाड़ी भवन निर्माण	अंतागढ़	आमागांव	धिपोण्डी	3.00000	3.00000	1.50000	1.20000	0.26569	2.96569	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
5	आंगनबाड़ी भवन निर्माण	अंतागढ़	भैंसगांव	कुम्हारी	3.00000	3.00000	1.50000	1.20000	0.00000	2.70000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
6	आंगनबाड़ी भवन निर्माण	अंतागढ़	जेठेगांव	नेलसोड	3.00000	3.00000	1.50000	1.20000	0.24600	2.94600	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
7	आंगनबाड़ी भवन निर्माण	अंतागढ़	मासबरस	किरकेपराल 1	3.00000	3.00000	1.50000	1.20000	0.30000	3.00000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	प्राप्त
8	आंगनबाड़ी भवन निर्माण	अंतागढ़	बुलावण्ड	बुलावण्ड	3.00000	3.00000	1.50000	0.00000	1.46002	2.96002	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	प्राप्त
9	आंगनबाड़ी भवन निर्माण	अंतागढ़	कोसरोण्डा	मंगतासाल्हे भाटा	3.00000	3.00000	1.50000	0.00000	1.46005	2.96005	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	प्राप्त
10	आंगनबाड़ी भवन निर्माण	अंतागढ़	कोसरोण्डा	सत्तीघाट	3.00000	3.00000	1.50000	1.36518	0.00000	2.86518	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
11	आंगनबाड़ी भवन निर्माण	अंतागढ़	भैंसगांव	भैंसगांव	3.00000	3.00000	1.50000	0.00000	0.00000	1.50000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
12	आंगनबाड़ी भवन निर्माण	अंतागढ़	कोलियारी	कोलियारी	3.00000	3.00000	1.50000	1.22740	0.00000	2.72740	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
			<b>12</b>	<b>36.00000</b>	<b>36.00000</b>	<b>18.00000</b>	<b>9.79258</b>	<b>5.76861</b>	<b>33.56119</b>	<b>12</b>	<b>0</b>				
1	ग्राम पंचायत सह पीडीएस	अंतागढ़	भैंसगांव	भैंसगांव	5.00000	5.00000	2.50000	0.00000	2.49083	4.99083	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
			<b>1</b>	<b>5.00000</b>	<b>5.00000</b>	<b>2.50000</b>	<b>0.00000</b>	<b>2.49083</b>	<b>4.99083</b>	<b>1</b>	<b>0</b>				
1	जनपद पंचायत कार्यालय परिसर में सीमेन्ट कांक्रैटीकरण	अंतागढ़	ज.पं. अंतागढ़	अंतागढ़	6.32000	6.32000	3.16000	3.14485	0.00000	6.30485	पूर्ण		ज.प.	STSP	
			<b>1</b>	<b>6.32000</b>	<b>6.32000</b>	<b>3.16000</b>	<b>3.14485</b>	<b>0.00000</b>	<b>6.30485</b>	<b>1</b>	<b>0</b>				
1	प्रा0शा0 मुरपाल में अहाता निर्माण	अंतागढ़	तालाबेड़ा	तालाबेड़ा	5.00000	5.00000	2.50000	2.00000	0.49698	4.99698	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
			<b>1</b>	<b>5.00000</b>	<b>5.00000</b>	<b>2.50000</b>	<b>2.00000</b>	<b>0.49698</b>	<b>4.99698</b>	<b>1</b>	<b>0</b>				
1	राजीव गांधी सेवा केन्द्र भवन निर्माण	अंतागढ़	बड़ेतोपाल	बड़ेतोपाल	10.00000	8.00000	4.98000	2.22000	0.80000	8.00000	पूर्ण		ग्रा.प.	Non sepsc/stsp	

2	राजीव गांधी सेवा केन्द्र भवन निर्माण	अंतागढ़	हिमोड़ा	हिमोड़ा	10.00000	8.00000	4.98000	2.22000	0.80000	8.00000		1	ग्रा.प.	Non scpsc/stsp	
			2	20.00000	16.00000	9.96000	4.44000	1.60000	16.00000	1	1				
	महायोग		38	192.51800	188.51800	100.26780	62.83942	19.63445	182.74167	37	1				
जनपद पंचायत, भानुप्रतापपुर															
क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त राशि	द्वितीय किश्त की जारी राशि	अन्तिम किश्त की जारी राशि	कुल जारी राशि	रिमार्क		क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम		
											पूर्ण	अपूर्ण			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	सी.सी.रोड बस स्टैंड से मस्जिद चौक हेम घर तक 200 मीटर	भानुप्रतापपुर	संबलपुर	संबलपुर	5.93000	5.93000	3.55800	1.94458	0.00000	5.50258	पूर्ण		ग्रा.प.		
2	सी.सी.रोड मुख्य मार्ग तुड़गे से अंदर बस्ती तक 200 मीटर	भानुप्रतापपुर	चवेला	तुड़गे	5.93000	5.93000	3.55800	2.29713	0.00000	5.85513	पूर्ण		ग्रा.प.		
3	सी.सी. रोड निर्माण गायता घर से परउ घर तक	भानुप्रतापपुर	बैजनपुरी	बैजनपुरी	3.90000	3.90000	2.34000	0.00000	1.40408	3.74408	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
4	सी.सी.रोड देवघर से स्कूल गली तक	भानुप्रतापपुर	भैसाकन्हार डु	नरसिंगपुर	4.22500	4.22500	2.53500	1.61566	0.00000	4.15066	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
5	सी0सी0रोड निर्माण घसिया घर से शिव्रपताप घर तक 200 मी0	भानुप्रतापपुर	बारवी	बारवी	2.60000	2.60000	1.30000	1.29000	0.00000	2.59000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
योग			5	22.58500	22.58500	13.29100	7.14737	1.40408	21.84245	5	0				
1	पुलिया निर्माण 1.5 मी. स्पान 1 नगबरपारा से छिदपारा मार्ग में आर डी. 700 मी.	भानुप्रतापपुर	साल्हे	साल्हे	2.64000	2.64000	1.58400	1.05503	0.00000	2.63903	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
2	पुलिया निर्माण 1.5 मी. स्पान 1 नगबरपारा से छिदपारा मार्ग में आर डी. 850 मी.	भानुप्रतापपुर	साल्हे	साल्हे	2.64000	2.64000	1.58400	1.01806	0.00000	2.60206	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
3	पुलिया निर्माण 2 मी. स्पान भीरागांव से पुत्तरपारा सडक मार्ग में	भानुप्रतापपुर	भीरागांव	भीरागांव	3.72000	3.72000	2.23200	1.34418	0.00000	3.57618	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
4	पुलिया निर्माण 2 मी. स्पान सलाम पारा से घोड़दा क. 01	भानुप्रतापपुर	कनेचूर	कनेचूर	3.72000	3.72000	2.23200	0.31700	0.00000	2.54900	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
5	पुलिया निर्माण 1.5 मी. स्पान सलाम पारा से घोड़दा क. 02	भानुप्रतापपुर	कनेचूर	कनेचूर	2.64000	2.64000	1.58400	2.01237	0.00000	3.59637	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
6	पुलिया निर्माण 1.5 मी. स्पान मुख्य मार्ग से दंतेश्वरी मंदिर	भानुप्रतापपुर	बासला	बासला	2.64000	2.64000	1.58400	1.05600	0.00000	2.64000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
7	पुलिया निर्माण 2 मी. स्पान बागवाही से बोटेचोंग रोड में	भानुप्रतापपुर	घोटिया	घोटिया	3.72000	3.72000	2.23200	0.00000	1.48800	3.72000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
8	पुलिया निर्माण 1.5 मी. स्पान सराईपारा	भानुप्रतापपुर	संबलपुर	संबलपुर	2.64000	2.64000	1.58400	0.95888	0.00000	2.54288	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	

9	पुलिया निमाण डोंगरी पारा मुंगवाल मे तिजुराम घर के पास 1 नग	भानुप्रतापपुर	मुंगवाल	मुंगवाल	2.64000	2.64000	1.58400	0.00000	1.05600	2.64000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP
10	पुलिया निर्माण 2 मी. स्पान बंधापारा से कुरी मार्ग पर क्र. 01	भानुप्रतापपुर	कुरी	कुरी	4.95000	4.95000	2.47500	2.47484	0.00000	4.94984	पूर्ण		ग्रा.पं.	scpsc
11	पुलिया निर्माण 2 मी. स्पान बंधापारा से कुरी मार्ग पर क्र. 02	भानुप्रतापपुर	कुरी	कुरी	3.72000	3.72000	1.86000	1.83224	0.00000	3.69224	पूर्ण		ग्रा.पं.	scpsc
12	पुलिया निर्माण 1.5 मी. स्पान पटेलपारा से कल्लोबहरा	भानुप्रतापपुर	भैसाकन्हार क	टेढईकोदल	2.64000	2.64000	1.32000	0.93833	0.00000	2.25833	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP
13	पुलिया निर्माण 1.5 मी. स्पान मुख्य सड़क से मरदेल मार्ग पर	भानुप्रतापपुर	ईरागांव	मरदेल	2.64000	2.64000	1.32000	0.00000	1.32000	2.64000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP
14	पुलिया निर्माण 2 मी. स्पान मुख्य रोड से तेलम्मा मार्ग	भानुप्रतापपुर	भेजा	तेलम्मा	3.72000	3.72000	1.86000	1.86000	0.00000	3.72000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP
15	पुलिया निर्माण 1.5 मी. स्पान मुख्य मार्ग से टेकाम पारा	भानुप्रतापपुर	कोरर	कोरर	2.64000	2.64000	1.32000	1.31330	0.00000	2.63330	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP
					15	47.31000	47.31000	26.35500	16.18023	3.86400	46.39923	15	0	
1	मुक्तिधाम निर्माण	भानुप्रतापपुर	कुल्हाडकटटा	कुल्हाडकटटा	1.00000	1.00000	0.50000	0.50000	0.00000	1.00000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP
2	मुक्तिधाम निर्माण	भानुप्रतापपुर	चिचगांव	चिचगांव	1.00000	1.00000	0.50000	0.40000	0.10000	1.00000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP
					2	2.00000	2.00000	1.00000	0.90000	0.10000	2.00000	2	0	
1	यात्री प्रतिकालय निर्माण	भानुप्रतापपुर	पेवारी	किनारी	0.99000	0.99000	0.49500	0.00000	0.00000	0.49500	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP
2	प्रतिकालय निर्माण टेकाढोडा-02	भानुप्रतापपुर	कच्चे	टेकाढोडा	0.99000	0.99000	0.59400	0.00000	0.39600	0.99000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP
					2	1.98000	1.98000	1.08900	0.00000	0.39600	1.48500	2	0	
1	प्र0स्व0के0 किचनशेड निर्माण भानबेडा	भानुप्रतापपुर	भानबेडा	भानबेडा	0.87000	0.87000	0.43500	0.42992	0.00000	0.86492	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP
					1	0.87000	0.87000	0.43500	0.42992	0.00000	0.86492	1	0	
1	बाजार शेड निर्माण	भानुप्रतापपुर	कुल्हाडकटटा	रानवाही	5.50000	5.50000	2.75000	2.74361	0.00000	5.49361	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP
					1	5.50000	5.50000	2.75000	2.74361	0.00000	5.49361	1	0	
1	कांजी हाउस निर्माण कुरी	भानुप्रतापपुर	कुरी	कुरी	1.00000	1.00000	0.60000	0.00000	0.40000	1.00000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP
2	कांजी हाउस निर्माण दाबकटटा	भानुप्रतापपुर	ईरागांव	मरदेल	1.00000	1.00000	0.60000	0.00000	0.00000	0.60000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP
3	कांजी हाउस निर्माण	भानुप्रतापपुर	जातावाडा	जातावाडा	1.00000	1.00000	0.60000	0.37815	0.00000	0.97815	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP
4	कांजी हाउस निर्माण	भानुप्रतापपुर	पेवारी	पेवारी	1.00000	1.00000	0.60000	0.40000	0.00000	1.00000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP
					4	4.00000	4.00000	2.40000	0.77815	0.40000	3.57815	4	0	
1	घाट निर्माण सितलापारा घोडबत्तर	भानुप्रतापपुर	नारायणपुर	घोडाबत्तर	1.50000	1.50000	0.75000	0.71089	0.00000	1.46089	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP
					1	1.50000	1.50000	0.75000	0.71089	0.00000	1.46089	1	0	
1	पीडीएस गोदाम निर्माण	भानुप्रतापपुर	हेटारकसा	हेटारकसा	5.00000	5.00000	2.50000	0.00000	2.50000	5.00000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP
2	पीडीएस गोदाम निर्माण	भानुप्रतापपुर	चवेला	चवेला	5.00000	5.00000	2.50000	2.39823	0.00000	4.89823	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP
3	पीडीएस गोदाम निर्माण	भानुप्रतापपुर	भोडिया	भोडिया	5.00000	5.00000	2.50000	2.50000	0.00000	5.00000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP

				3	15.00000	15.00000	7.50000	4.89823	2.50000	14.89823	3	0			
1	माध्यमिक शाला में आहता निर्माण	भानुप्रतापपुर	चबेला	चबेला	3.39000	3.39000	1.69500	1.65400	0.00000	3.34900	पूर्ण		ग्रा.पं.	scpsc	
				1	3.39000	3.39000	1.69500	1.65400		3.34900	1	0			
1	राजीव गांधी सेवा केन्द्र भवन निर्माण	भानुप्रतापपुर	कुर्री	कुर्री	10.00000	8.00000	4.98000	2.40000	0.62000	8.00000	1	0	ग्रा.प.	Non scpsc/stsp	
2	राजीव गांधी सेवा केन्द्र भवन निर्माण	भानुप्रतापपुर	कनेचूर	कनेचूर	10.00000	8.00000	4.98000	2.40000	0.62000	8.00000	1	0	ग्रा.प.	Non scpsc/stsp	
				2	20.00000	16.00000	9.96000	4.80000	1.24000	16.00000	2	0			
<b>महायोग</b>				<b>37</b>	<b>124.13500</b>	<b>120.13500</b>	<b>67.22500</b>	<b>40.24240</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>117.37148</b>	<b>37</b>	<b>0</b>			
<b>री जनपद पंचायत, दुर्गकोदल</b>															
क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किशत राशि	द्वितीय किशत की जारी राशि	अन्तिम किशत की जारी राशि	कुल जारी राशि	रिमार्क		क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम		
											पूर्ण	अपूर्ण			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	पुलिया निर्माण डुवा से पुजारीपारा मार्ग क्र. 02	दुर्गकोदल	तरहूल	डुवा	5.10800	5.10800	3.06480	1.53240	0.00000	4.59720	पूर्ण		ग्रा.पं.		
2	पुलिया निर्माण कच्चे दमकसा मुख्य मार्ग से आवासपारा तराईघोटिया मार्ग पर 02 मीटर स्थान	दुर्गकोदल	तराईघोटिया	तराईघोटिया	5.10800	5.10800	3.06480	1.53240	0.00000	4.59720	पूर्ण		ग्रा.पं.		
3	पुलिया निर्माण मेनरोड करमाड़ से दियागांव 1.50 मीटर स्थान	दुर्गकोदल	करमाड़	दियागांव	3.43300	3.43300	2.05980	1.02990	0.00000	3.08970	पूर्ण		ग्रा.पं.		
4	पुलिया निर्माण चाउरगांव से आमाटोला 02 स्थान	दुर्गकोदल	चाउरगांव	चाउरगांव	3.72000	3.72000	3.06480	0.28320	0.00000	3.34800	पूर्ण		ग्रा.पं.		
5	पुलिया निर्माण गुरवण्डी से पटेलपारा मार्ग पर 02 स्थान	दुर्गकोदल	मंगहूर	गुरवण्डी	3.72000	3.72000	3.06480	0.28320	0.00000	3.34800	पूर्ण		ग्रा.पं.		
6	पुलिया निर्माण भीरावाही से टेढ़हीकोदल मार्ग पर 2 मी. स्थान	दुर्गकोदल	भीरावाही	भीरावाही	5.10800	5.10800	3.06480	1.53240	0.00000	4.59720	पूर्ण		ग्रा.पं.		प्राप्त
7	पुलिया निर्माण 2 मी. स्थान कोण्डरूज से बेल्लोह मार्ग पर क्र. 01	दुर्गकोदल	कराकी	बेल्लोह	3.72000	3.72000	1.86000	1.48800	0.27200	3.62000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	प्राप्त
8	पुलिया निर्माण 2 मी. स्थान मेन रोड से भूसकी मार्ग पर क्र. 01	दुर्गकोदल	साधुमिचगांव	भूसकी	3.72000	3.72000	1.86000	1.48800	0.27778	3.62578	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	प्राप्त
9	पुलिया निर्माण 2 मी. स्थान मेन रोड से भूसकी मार्ग पर क्र. 02	दुर्गकोदल	साधुमिचगांव	भूसकी	3.72000	3.72000	1.86000	1.48800	0.27778	3.62578	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	प्राप्त
10	पुलिया निर्माण 1.5 मी. स्थान चिहरो स्कूलपारा से हल्बापारा मार्ग में	दुर्गकोदल	चिहरो	चिहरो	5.28000	5.28000	2.64000	2.11200	0.48493	5.23693	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
11	पुलिया निर्माण 2 मी. स्थान राउरवाही से उयका पारा मार्ग पर क्र. 01	दुर्गकोदल	राउरवाही	राउरवाही	3.72000	3.72000	1.86000	1.48800	0.04670	3.39470	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	

12	पुलिया निर्माण 2 मी. स्पान साधुमिचगांव से आंधेवाड़ा मार्ग पर	दुर्गकोंदल	साधुमिचगांव	साधुमिचगांव	3.72000	3.72000	1.86000	1.48800	0.31833	3.66633	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
13	पुलिया निर्माण 2 मी. स्पान जाडेकुर्से से डंडईखेड़ा पहुँचमार्ग पर क्र. 01	दुर्गकोंदल	जाडेकुर्से	जाडेकुर्से	5.28000	5.28000	2.64000	2.11200	0.00000	4.75200	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
14	पुलिया निर्माण 2 मी. स्पान जाडेकुर्से से डंडईखेड़ा पहुँचमार्ग पर क्र. 02	दुर्गकोंदल	जाडेकुर्से	जाडेकुर्से	3.72000	3.72000	1.86000	1.48800	0.00000	3.34800	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
15	पुलिया निर्माण 2 मी. स्पान कोडेकुर्से से चाउरगांव मार्ग पर	दुर्गकोंदल	चाउरगांव	चाउरगांव	3.72000	3.72000	1.86000	1.48800	0.28000	3.62800	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
16	पुलिया निर्माण 2 मी. स्पान मुख्य मार्ग से बीचपारा वयनर मार्ग पर क्र. 01	दुर्गकोंदल	पर्रेकोड़ो	वयनर	3.72000	3.72000	2.23200	1.11600	0.29163	3.63963	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	प्राप्त
17	पुलिया निर्माण 2 मी. स्पान मुख्य मार्ग से बीचपारा वयनर मार्ग पर क्र. 02	दुर्गकोंदल	पर्रेकोड़ो	वयनर	3.72000	3.72000	2.23200	1.11600	0.29200	3.64000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	प्राप्त
18	पुलिया निर्माण 2 मी. स्पान सिंहारी से कट्टापारा मार्ग दुखुराम खेत के पास	दुर्गकोंदल	सिंहारी	सिंहारी	3.72000	3.72000	2.23200	1.11600	0.28200	3.63000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
19	पुलिया निर्माण 2 मी. स्पान मिचेसुखई से हल्बापारा मार्ग पर क्र. 01	दुर्गकोंदल	सिंहारी	मिचेसुखई	3.72000	3.72000	2.23200	1.11600	0.00000	3.34800	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
20	पुलिया निर्माण 2 मी. स्पान मिचेसुखई से हल्बापारा मार्ग पर क्र. 02	दुर्गकोंदल	सिंहारी	मिचेसुखई	2.64000	2.64000	1.58400	0.79200	0.00000	2.37600	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	प्राप्त
21	पुलिया निर्माण 2 मी. स्पान मिचेसुखई से हल्बापारा मार्ग पर क्र. 03	दुर्गकोंदल	सिंहारी	मिचेसुखई	2.64000	2.64000	1.58400	0.79200	0.21120	2.58720	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	प्राप्त
22	पुलिया निर्माण 2 मी. स्पान परभेली से भेलवापानी पहुँचमार्ग पर क्र. 01	दुर्गकोंदल	जाडेकुर्से	परभेली	3.72000	3.72000	2.23200	1.11600	0.00000	3.34800	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
23	पुलिया निर्माण 2 मी. स्पान परभेली से भेलवापानी पहुँचमार्ग पर क्र. 02	दुर्गकोंदल	जाडेकुर्से	परभेली	3.72000	3.72000	2.23200	1.11600	0.00000	3.34800	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
24	पुलिया निर्माण 2 मी. स्पान राउरवाही से उयका पारा मार्ग पर क्र. 02	दुर्गकोंदल	राउरवाही	राउरवाही	3.72000	3.72000	2.23200	1.11600	0.27200	3.62000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
25	पुलिया निर्माण 2 मी. स्पान महेन्द्र पुर से पेडावारी मार्ग पर	दुर्गकोंदल	राउरवाही	राउरवाही	3.72000	3.72000	2.23200	1.11600	0.14100	3.48900	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
26	पुलिया निर्माण 2 मी. स्पान गुडुम से फितेफुलचुर मार्ग पर	दुर्गकोंदल	गुडुम	गुडुम	3.72000	3.72000	2.23200	1.11600	0.36600	3.71400	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
27	पुलिया निर्माण 2 मी. स्पान मुख्य मार्ग राउरवाही से महेन्द्रपुर मार्ग पर	दुर्गकोंदल	राउरवाही	राउरवाही	3.72000	3.72000	2.23200	1.11600	0.04670	3.39470	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	

28	पहूँच मार्ग निर्माण सिवनी आमपारा से छिन्दगांव 3 नग 1 मी	दुर्गकोदल	सिवनी	गोयन्दा	5.28000	5.28000	2.64000	2.11200	0.43521	5.18721	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	प्राप्त
29	पुलिया निर्माण 2 मी. स्थान कोण्डरूज से बेलदोह मार्ग पर क्र. 01	दुर्गकोदल	कराकी	बेलदोह	3.72000	3.72000	1.86000	1.48800	0.27200	3.62000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
30	पुलिया निर्माण 2 मी. स्थान कोण्डरूज से बेलदोह मार्ग पर क्र. 02	दुर्गकोदल	कराकी	बेलदोह	3.72000	3.72000	1.86000	1.48800	0.34000	3.68800	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
31	पुलिया निर्माण 1.5 मी. स्थान कराकी से भुरके मार्ग पर क्र. 01	दुर्गकोदल	कराकी	भुरके	3.72000	3.72000	1.86000	1.48800	0.21324	3.56124	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
32	सी.सी. रोड गणेश राम घर से सनकूर घर तक	दुर्गकोदल	परकोडो	वयनर	6.00000	6.00000	3.00000	2.40000	0.52000	5.92000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	प्राप्त
33	पुलिया निर्माण 1 मी. स्थान गोदुलमूण्डा से तराईघोटिया मार्ग पर	दुर्गकोदल	सिवनी	गोदुलमूण्डा	2.64000	2.64000	1.32000	1.05600	0.19400	2.57000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	प्राप्त
34	पुलिया निर्माण 4 मी. स्थान गुरवण्डी	दुर्गकोदल	मंगहूर	गुरवण्डी	5.60000	5.60000	2.80000	2.24000	0.38000	5.42000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
35	पुलिया निर्माण 2 मी. स्थान साधुमिचगांव रोड पारा से शितला पारा मार्ग पर क्र. 01	दुर्गकोदल	साधुमिचगांव	साधुमिचगांव	3.72000	3.72000	1.86000	1.48800	0.32253	3.67053	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	प्राप्त
36	पुलिया निर्माण 2 मी. स्थान साधुमिचगांव रोड पारा से शितला पारा मार्ग पर क्र. 02	दुर्गकोदल	साधुमिचगांव	साधुमिचगांव	3.72000	3.72000	1.86000	1.48800	0.32200	3.67000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
<b>योग</b>				<b>36</b>	<b>143.39700</b>	<b>143.39700</b>	<b>80.23180</b>	<b>48.82550</b>	<b>6.85903</b>	<b>135.91633</b>	<b>36</b>	<b>0</b>			
1	सी.सी.रोड देवल घर से लोहार घर तक 200 मीटर	दुर्गकोदल	भीरावाही	भीरावाही	5.93000	5.93000	3.55800	1.77900	0.00000	5.33700	पूर्ण		ग्रा.प.		प्राप्त
2	सी.सी.रोड निर्माण गोविंद घर , विश्राम घर, रजाऊ घर से रंगमंच तक	दुर्गकोदल	कलंगपुरी	पुजारीपारा	6.00000	6.00000	3.00000	2.40000	0.48000	5.88000	पूर्ण		ग्रा.प.		प्राप्त
3	सीसीरोड निर्माण धरम घर से पटेलपारा तक	दुर्गकोदल	पेडावारी	पेडावारी	6.00000	6.00000	3.60000	1.80000	0.48000	5.88000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
<b>योग</b>				<b>3</b>	<b>17.93000</b>	<b>17.93000</b>	<b>10.15800</b>	<b>5.97900</b>	<b>0.96000</b>	<b>17.09700</b>	<b>3</b>	<b>0</b>			
1	ग्राम पंचायत भवन निर्माण	दुर्गकोदल	मंगहूर	मंगहूर	5.00000	5.00000	2.50000	2.00000	0.30000	4.80000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
<b>योग</b>				<b>1</b>	<b>5.00000</b>	<b>5.00000</b>	<b>2.50000</b>	<b>2.00000</b>	<b>0.30000</b>	<b>4.80000</b>	<b>1</b>	<b>0</b>			
1	बाउण्डीवॉल निर्माण मा.शा. डूवा	दुर्गकोदल	तरहूल	डूवा	5.04000	5.04000	3.02400	1.51200	0.36400	4.90000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	प्राप्त
2	बाउण्डीवॉल निर्माण पंचायत भवन एवं शिशु मन्दिर खुटगांव	दुर्गकोदल	खुटगांव	खुटगांव	3.15000	3.15000	1.89000	0.94500	0.31500	3.15000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	प्राप्त
3	बाउण्डीवॉल निर्माण प्रा.शा. पटेलपारा खुटगांव	दुर्गकोदल	खुटगांव	खुटगांव	5.04000	5.04000	3.02400	1.51200	0.47629	5.01229	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	प्राप्त

4	बाउण्डीवॉल निर्माण प्रा.शा. दोड़दे	दुर्गकोदल	खुटगांव	दोड़दे	3.15000	3.15000	1.89000	0.94500	0.00000	2.83500	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	प्राप्त
5	बाउण्डीवॉल निर्माण मा.शा. मदले	दुर्गकोदल	कर्माड	मदले	2.52000	2.52000	1.26000	1.00800	0.00000	2.26800	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
6	बाउण्डीवॉल निर्माण प्रा.शा. भूरसा	दुर्गकोदल	तरहूल	भूरसा	4.20000	4.20000	2.10000	1.68000	0.00000	3.78000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
				6	23.10000	23.10000	13.18800	7.60200	1.15529	21.94529	6	0			
1	यात्री प्रतिकालय एवं सुलभ शौचालय निर्माण दुर्गकोदल	दुर्गकोदल	दुर्गकोदल	दुर्गकोदल	2.69000	2.69000	1.34500	1.07600	0.21442	2.63542	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
				1	2.69000	2.69000	1.34500	1.07600	0.21442	2.63542	1	0			
1	आहाता निर्माण ग्राम पंचायत भवन में	दुर्गकोदल	भीरावाही	भीरावाही	1.79000	1.79000	0.89500	0.71600	0.13900	1.75000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आहता निर्माण	दुर्गकोदल	दमकसा	दमकसा	1.90000	1.90000	0.95000	0.76000	0.18000	1.89000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आहता निर्माण	दुर्गकोदल	कोडेकुर्सी	कोडेकुर्सी	3.15000	3.15000	1.57500	1.26000	0.00000	2.83500	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
				3	6.84000	6.84000	3.42000	2.73600	0.31900	6.47500	3	0			
1	राजीव गांधी सेवा केन्द्र भवन निर्माण	दुर्गकोदल	कलंगपुरी	कलंगपुरी	10.00000	8.00000	4.98000	2.22000	0.80000	8.00000		लिटल लेबल	ग्रा.प.	Non scpsc/stsp	
2	राजीव गांधी सेवा केन्द्र भवन निर्माण	दुर्गकोदल	हाटकौदल	हाटकौदल	10.00000	8.00000	4.98000	2.22000	0.80000	8.00000		लिटल लेबल	ग्रा.प.	Non scpsc/stsp	
				2	20.00000	16.00000	9.96000	4.44000	1.60000	16.00000	0	2			
महायोग				52	218.9570	214.9570	120.8028	72.6585	11.4077	204.8690	50	2			
गरी जनपद पंचायत, कांकेर															
क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त राशि	द्वितीय किश्त की जारी राशि	अन्तिम किश्त की जारी राशि	कुल जारी राशि	रिमार्क		क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम		
											पूर्ण	अपूर्ण			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	सी.सी.रोड यादव घर से शिवलाल मंडावी घर तक 200 मीटर	कांकेर	पुसवाड़ा	पुसवाड़ा	5.93000	5.93000	3.55800	1.77900	0.59300	5.93000	पूर्ण		ग्रा.प.		प्राप्त
2	सी.सी.रोड कौशिल्या घर से ग्राम पंचायत भवन तक 200 मीटर	कांकेर	माटवाड़ा मोदी	पण्डरीपानी	5.93000	5.93000	3.55800	1.77900	0.58499	5.92199	पूर्ण		ग्रा.प.		प्राप्त
3	सी.सी.रोड बैराडीह स्कूल से नेताम पारा तक	कांकेर	बैराडीह	बैराडीह	3.87000	3.87000	2.32200	1.16100	0.38435	3.86735	पूर्ण		ग्रा.प.		प्राप्त
4	सी.सी.रोड डोमाहरा मार्ग से गौरा चांवरा तक	कांकेर	कापसी	कापसी	3.05000	3.05000	1.83000	0.91500	0.30500	3.05000	पूर्ण		ग्रा.प.		प्राप्त
5	सी.सी.रोड एन.एच.43 से हरि गली बागोडार तक	कांकेर	माकड़ी खूना	माकड़ी खूना	5.94000	5.94000	2.97000	2.37600	0.59400	5.94000	पूर्ण		ग्रा.प.		प्राप्त
6	सी.सी.रोड शिशुपाल घर से सुखराम घर तक	कांकेर	पटौद	सातलोर	5.94000	5.94000	2.97000	2.37600	0.59400	5.94000	पूर्ण		ग्रा.प.		प्राप्त



7	सी.सी.रोड जोहन घर से देवलाल शितला मंदिर तक	कांकेर	व्यासकोगेरा	देवकोगेरा	5.94000	5.94000	2.97000	2.37600	0.59400	5.94000	पूर्ण		ग्रा.प.		प्राप्त
8	सी.सी.रोड जगन्नाथ मंदिर से देवांगन पारा तक	कांकेर	हाटकोगेरा	हाटकोगेरा	5.00000	5.00000	2.50000	2.00000	0.50000	5.00000	पूर्ण		ग्रा.प.		प्राप्त
9	सी.सी.रोड़ मुख्य सड़क से अश्वनी तिवारी घर तक	कांकेर	वेवरती	वेवरती	5.94000	5.94000	2.97000	2.37600	0.59400	5.94000	पूर्ण		ग्रा.प.		प्राप्त
10	सी.सी.रोड़ साल्हेभाट मुख्य मार्ग से नदी तक	कांकेर	मांदरी	मांदरी	5.93000	5.93000	2.96500	2.37200	0.59300	5.93000	पूर्ण		ग्रा.प.		प्राप्त
11	सी.सी.रोड़सुखचंद घर से सरजू घर तक	कांकेर	दशपुर	दशपुर	5.97800	5.97800	2.98900	2.39120	0.59609	5.97629	पूर्ण		ग्रा.प.		प्राप्त
12	सी.सी.रोड़ सुषमा घर से शीतल घर तक	कांकेर	मोहपुर	मोहपुर	5.96000	5.96000	2.98000	2.38400	0.59600	5.96000	पूर्ण		ग्रा.प.		प्राप्त
4	सी.सी. रोड़ ऋषि घर से तितरा घर तक	कांकेर	पटौद	पटौद	5.97000	5.97000	2.98500	2.38800	0.59700	5.97000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	प्राप्त
14	सी.सी. रोड़ मुख्य मार्ग से पटेलपारा तक	कांकेर	मर्दापोटी	मलांजकुडूम	5.80000	5.80000	2.90000	2.32000	0.57993	5.79993	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	प्राप्त
15	सीसीरोड़ निर्माण खासपारा से भगवती घर तक	कांकेर	सिदेसर	सिदेसर	4.67000	4.67000	2.33500	1.86800	0.46700	4.67000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	प्राप्त
16	सी.सी. रोड़ प्रधानमंत्री सड़क से रंगमच तक	कांकेर	इच्छापुर	इच्छापुर	5.95000	5.95000	2.97500	2.38000	0.59500	5.95000	पूर्ण		ग्रा.प.	Non scpsc/stsp	प्राप्त
17	सी.सी. रोड़ निर्माण मंगल घर से जंगलू घर तक	कांकेर	मोदे	मोदे	5.92000	5.92000	3.55200	1.77600	0.59200	5.92000	पूर्ण		ग्रा.प.	Non scpsc/stsp	
18	सी.सी. रोड़ कदम पेड़ से मनोहर घर तक	कांकेर	अण्डी	अण्डी	5.70000	5.70000	3.42000	1.71000	0.59500	5.72500	पूर्ण		ग्रा.प.	Non scpsc/stsp	प्राप्त
19	सी.सी. रोड़ मंगल नेताम घर से हलाल घर तक	कांकेर	माकडी खूना	माकडी खूना	5.95000	5.95000	3.57000	1.78500	0.59500	5.95000	पूर्ण		ग्रा.प.	Non scpsc/stsp	प्राप्त
20	सी.सी. रोड़ मुख्य मार्ग से पटेल गली	कांकेर	सिगारभाट	सिगारभाट	5.99700	5.99700	3.59820	1.79910	0.59970	5.99700	पूर्ण		ग्रा.प.	Non scpsc/stsp	प्राप्त
21	सी.सी. रोड़ प्रधानमंत्री सड़क से नवी घर तक	कांकेर	कोडेजुंगा	चिवरांज	5.92800	5.92800	3.55680	1.77840	0.59280	5.92800	पूर्ण		ग्रा.प.	Non scpsc/stsp	प्राप्त
22	सी.सी. रोड़ प्रसाद मण्डावी घर से तालाब तक	कांकेर	मोहपुर	मोहपुर	5.95280	5.95280	3.57168	1.78584	0.59528	5.95280	पूर्ण		ग्रा.प.	Non scpsc/stsp	प्राप्त
23	सीसीरोड़ निर्माण गोडसाय घर से तुलसी घर तक एवं कमलेश घर से बरतिया घर तक	कांकेर	पांडरवाही	पांडरवाही	5.88000	5.88000	3.52800	1.76400	0.58800	5.88000	पूर्ण		ग्रा.प.	Non scpsc/stsp	
24	सीसीरोड़ निर्माण भागबली घर से भागवत घर तक	कांकेर	डोमाहरा	डोमाहरा	5.98000	5.98000	3.58800	1.79400	0.59800	5.98000	पूर्ण		ग्रा.प.	Non scpsc/stsp	प्राप्त
25	सीसी रोड़ निर्माण मनोज गुप्ता घर से गांधी चौक तक	कांकेर	कोदाभाट	कोदाभाट	5.35000	5.35000	3.21000	1.60500	0.53500	5.35000	पूर्ण		ग्रा.प.	Non scpsc/stsp	प्राप्त

26	सी.सी.रोड़ निर्माण पंचायत भवन से सरपंच गली	कांकेर	कोकड़ी	कोकड़ी	5.94000	5.94000	3.56400	1.78200	0.59400	5.94000	पूर्ण		ग्रा.प.	scpsc	प्राप्त
27	सी.सी.रोड़ निर्माण अटल चौक से दल्ली नेताम घर तक	कांकेर	अंजनी	अंजनी	5.94000	5.94000	3.56400	1.78200	0.59400	5.94000	पूर्ण		ग्रा.प.	scpsc	प्राप्त
28	सी.सी.रोड़ निर्माण मुख्य सड़क पंचायत भवन नरसू मण्डावी गली तक	कांकेर	नवागांवभावगीर	नवागांवभावगीर	5.99700	5.99700	3.59820	1.79910	1.14969	6.54699	पूर्ण		ग्रा.प.	scpsc	प्राप्त
29	सी.सी. रोड़ एन. एच. 30 से पोष्ट आफिस तक	कांकेर	गोविन्दपुर	गोविन्दपुर	6.00000	6.00000	3.00000	0.00000	3.00000	6.00000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	प्राप्त
30	सी.सी. रोड़ पंचायत घर से गोवर्धन घर तक	कांकेर	नाथियानवागांव	नाथियानवागांव	5.98000	5.98000	2.99000	2.39200	0.00000	5.38200	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
31	सी.सी. रोड़ भंगीराम घर से चिंताराम घर तक	कांकेर	पोटगांव	पोटगांव	5.47000	5.47000	2.73500	2.73110	0.00000	5.46610	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	प्राप्त
32	सी.सी. रोड़ छोटु घर से प्रभुघर तक	कांकेर	व्यासकोगेरा	फरसीपारा	5.95000	5.95000	2.97500	2.38000	0.59500	5.95000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
<b>योग</b>				<b>32</b>	<b>158.33280</b>	<b>158.33280</b>	<b>88.09788</b>	<b>54.40164</b>	<b>16.39583</b>	<b>158.89535</b>	<b>32</b>	<b>0</b>			
1	पुलिया निर्माण 1.5 मी. स्पान अटल चौक से गायता पारा मार्ग 02 नग	कांकेर	पेटोली	पेटोली	5.51000	5.51000	2.75500	2.20400	0.55100	5.51000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	प्राप्त
2	पुलिया निर्माण 02 मी. स्पान कोदागांव से किरगोली मार्ग पर	कांकेर	कोदागांव	कोदागांव	5.77800	5.77800	2.88900	2.31120	0.57780	5.77800	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	प्राप्त
3	पुलिया निर्माण 1.5 मी. स्पान खासपारा मांदरी 02 नग	कांकेर	मांदरी	मांदरी	3.42000	3.42000	1.71000	1.36800	0.34200	3.42000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
4	सिंगारभाट से व्यासकोगेरा मार्ग पुलिया निर्माण 04मी. स्पान	कांकेर	सिंगारभाट	सिंगारभाट	5.65000	5.65000	2.82500	2.26000	0.56500	5.65000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	प्राप्त
5	पुलिया निर्माण 04 मी. स्पान डुमाली से गोतपुर मार्ग पर	कांकेर	डुमाली	डुमाली	4.62000	4.62000	2.77200	1.38600	0.46200	4.62000	पूर्ण		ग्रा.प.	Non scpsc/stsp	प्राप्त
6	पुलिया निर्माण	कांकेर	बेवरती	बेवरती	5.28000	5.28000	3.16800	1.58400	0.52800	5.28000	पूर्ण		ग्रा.प.	Non scpsc/stsp	प्राप्त
7	आर.सी.सी. पुलिया निर्माण 1.5 मी. स्पान हाटकोगेरा मुख्य मार्ग से तालाब मार्ग पर	कांकेर	सिदेसर	सिदेसर	1.85000	1.85000	1.11000	0.55500	0.18500	1.85000	पूर्ण		ग्रा.प.	Non scpsc/stsp	प्राप्त
8	आर.सी.सी. पुलिया निर्माण 1.5 मी. स्पान राजा तालाब से सिदेसर मार्ग पर	कांकेर	सिदेसर	सिदेसर	1.85000	1.85000	1.11000	0.55500	0.18500	1.85000	पूर्ण		ग्रा.प.	Non scpsc/stsp	प्राप्त
9	आर.सी.सी. पुलिया निर्माण 1.5 मी. स्पान गोतपुर से शीतला मंदिर मार्ग पर	कांकेर	गोतपुर	गोतपुर	2.64000	2.64000	1.58400	0.79200	0.22696	2.60296	पूर्ण		ग्रा.प.	Non scpsc/stsp	प्राप्त

10	ह्युमपाईप क्रास ड्रेन धनसिंग घर से धरसापारा	कांकेर	कन्हारपुरी	कन्हारपुरी	5.16000	5.16000	3.09600	1.54800	0.51600	5.16000	पूर्ण		ग्रा.प.	Non sepsc/stsp	प्राप्त
11	ह्युमपाईप क्रास ड्रेन मुख्य मार्ग से डबरी मार्ग पर 6 नग	कांकेर	धनेलीकन्हार	धनेलीकन्हार	5.16000	5.16000	2.58000	2.06400	0.51600	5.16000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
12	पुलिया निर्माण 1.5 मी. स्पान भैराडीह से हेटारकसा मार्ग	कांकेर	भैराडीह	भैराडीह	1.85000	1.85000	0.92500	0.00000	0.92500	1.85000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	प्राप्त
13	आर.सी.सी.पुलिया निर्माण 02 स्पान सरंगपाल से दसपुर मार्ग पर	कांकेर	सरंगपाल	सरंगपाल	3.41000	3.41000	1.70500	1.36400	0.00000	3.06900	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
14	पुलिया निर्माण 1.5 मी. स्पान गढपिछवाडी सं नवागांव भावगीर मार्ग पर	कांकेर	गढपिछवाडी	गढपिछवाडी	4.00000	4.00000	2.00000	1.60000	0.40000	4.00000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
15	पुलिया निर्माण 02 मी. स्पान गोवर्धन मार्ग पर	कांकेर	कुलगांव	कुलगांव	2.64000	2.64000	1.32000	0.00000	1.32000	2.64000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	प्राप्त
					<b>15</b>	<b>41.75800</b>	<b>41.75800</b>	<b>23.01900</b>	<b>16.62720</b>	<b>4.65476</b>	<b>41.72096</b>	<b>15</b>	<b>0</b>		
1	पंचायत भवन सह पीडीएस निर्माण	कांकेर	गोविन्दपुर	गोविन्दपुर	4.75000	4.75000	2.37500	1.90000	0.47500	4.75000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	प्राप्त
2	पंचायत भवन सह पीडीएस निर्माण	कांकेर	अण्डी	अण्डी	4.75000	4.75000	2.37500	1.90000	0.47500	4.75000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	प्राप्त
					<b>2</b>	<b>9.50000</b>	<b>9.50000</b>	<b>4.75000</b>	<b>3.80000</b>	<b>0.95000</b>	<b>9.50000</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		
1	पंचायत भवन निर्माण	कांकेर	तेलावट	तेलावट	4.00000	4.00000	2.00000	1.60000	0.40000	4.00000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	प्राप्त
2	पंचायत भवन निर्माण	कांकेर	अंजनी	अंजनी	4.00000	4.00000	2.00000	1.60000	0.40000	4.00000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	प्राप्त
3	पंचायत भवन निर्माण	कांकेर	बारदेवरी	बारदेवरी	4.00000	4.00000	2.00000	1.60000	0.40000	4.00000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
4	पंचायत भवन निर्माण	कांकेर	पुसवाड़ा	पुसवाड़ा	5.52000	5.52000	2.00000	1.60000	1.92000	5.52000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
5	पंचायत भवन निर्माण	कांकेर	दशपुर	दशपुर	4.00000	4.00000	2.00000	1.60000	0.40000	4.00000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	प्राप्त
6	पंचायत भवन निर्माण	कांकेर	इच्छापुर	इच्छापुर	4.00000	4.00000	2.00000	1.60000	0.40000	4.00000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
					<b>6</b>	<b>25.52000</b>	<b>25.52000</b>	<b>12.00000</b>	<b>9.60000</b>	<b>3.92000</b>	<b>25.52000</b>	<b>6</b>	<b>0</b>		
1	मुक्तिधाम निर्माण	कांकेर	टेलकाबोड	टेलकाबोड	1.50000	1.50000	0.75000	0.60000	0.00000	1.35000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
					<b>1</b>	<b>1.50000</b>	<b>1.50000</b>	<b>0.75000</b>	<b>0.60000</b>	<b>0.00000</b>	<b>1.35000</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		
1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण जनपद पंचायत कांकेर	कांकेर	कांकेर	कांकेर	5.00000	5.00000	2.50000	2.00000	0.50000	5.00000	पूर्ण		ज.पं.		
2	अतिरिक्त कक्ष निर्माण जनपद पंचायत भाग 4 प्रथम तल विस्तार	कांकेर	कांकेर	कांकेर	10.00000	10.00000	1.98000	0.99000	7.03000	10.00000	पूर्ण		ज.पं.	Non sepsc/stsp	
<b>योग</b>					<b>2</b>	<b>15.00000</b>	<b>15.00000</b>	<b>4.48000</b>	<b>2.99000</b>	<b>7.53000</b>	<b>15.00000</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		
1	बाजार शेड निर्माण 12 नग	कांकेर	बागोडार	बागोडार	6.00000	6.00000	3.60000	1.80000	0.60000	6.00000	पूर्ण		ग्रा.प.	Non sepsc/stsp	प्राप्त
2	शॉपिंग काम्पलेक्स 06 नग	कांकेर	मरकाटोला	मरकाटोला	5.27200	5.27200	2.63600	2.10880	0.52720	5.27200	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
3	उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन मे आहता निर्माण	कांकेर	पुसवाड़ा	पुसवाड़ा	3.78000	3.78000	1.89000	1.51200	0.00000	3.40200	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	

4	उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन मे आहता निर्माण	कांकेर	व्यासकोंगेरा	व्यासकोंगेरा	3.99600	3.99600	1.99800	1.59840	0.39960	3.99600	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP		
5	पचरी घाट निर्माण	कांकेर	पाण्डरवाही	आवासपारा	1.57400	1.57400	0.78700	0.00000	0.78700	1.57400	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	प्राप्त	
					5	20.62200	20.62200	10.91100	7.01920	2.31380	20.24400	5	0			
1	राजीव गांधी सेवा केन्द्र भवन निर्माण	कांकेर	गोतपुर	गोतपुर	10.87000	8.87000	4.98000	2.22000	1.67000	8.87000	पूर्ण		ग्रा.प.	Non scpsc/stsp	प्राप्त	
2	राजीव गांधी सेवा केन्द्र भवन निर्माण	कांकेर	व्यासकोंगेरा	व्यासकोंगेरा	11.47500	9.47500	4.98000	2.22000	2.24954	9.44954	पूर्ण		ग्रा.प.	Non scpsc/stsp		
					2	22.34500	18.34500	9.96000	4.44000	3.91954	18.31954	2	0			
महायोग					65	294.57780	290.57780	153.96788	99.47804	39.68393	290.54985	65	0			
जनपद पंचायत, कोयलीबेड़ा-																
क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त राशि	द्वितीय किश्त की जारी राशि	अन्तिम किश्त की जारी राशि	कुल जारी राशि	रिमार्क		क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम			
											पूर्ण	अपूर्ण				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	आर.सी.सी. पुलिया निर्माण सड़क 2 मीटर नयागोंण्डाहूर से पीव्ही. 33 मार्ग पर	कोयलीबेड़ा	इन्द्रप्रस्थ	नयागोंण्डाहूर	4.09000	4.09000	2.04500	1.63600	0.39930	4.08030	पूर्ण			Non scpsc/stsp	प्राप्त	
2	3 मीटर स्पान पुलिया निर्माण पीव्ही. 01 से खैरकट्टा मार्ग पर	कोयलीबेड़ा	देवपुर	देवपुर	5.46000	5.46000	2.73000	2.18400	0.49600	5.41000	पूर्ण			Non scpsc/stsp	प्राप्त	
3	2 मीटर स्पान पुलिया निर्माण पीव्ही. 43 से पीव्ही. 14 मार्ग पर	कोयलीबेड़ा	जयश्रीनगर	पीव्ही. 43	5.46000	5.46000	2.73000	2.68000	0.00000	5.41000	पूर्ण			Non scpsc/stsp	प्राप्त	
4	3 मीटर स्पान पुलिया पीव्ही. 45 से शमशान घाट मार्ग पर	कोयलीबेड़ा	घोड़ागाँव	घोड़ागाँव	5.46000	5.46000	2.73000	2.18400	0.50520	5.41920	पूर्ण			Non scpsc/stsp	प्राप्त	
5	पुलिया निर्माण फुरफूदी से पाराटोला मार्ग पर	कोयलीबेड़ा	मरोडा	फुरफूदी	5.46000	5.46000	2.73000	2.18400	0.54600	5.46000	पूर्ण			Non scpsc/stsp	प्राप्त	
6	पुलिया निर्माण 2 मी. स्पान बीच पारा ढोरकट्टा से तालाब मार्ग पर	कोयलीबेड़ा	ढोरकट्टा	ढोरकट्टा	4.09000	4.09000	2.04500	2.03700	0.00000	4.08200	पूर्ण			Non scpsc/stsp	प्राप्त	
7	पुलिया निर्माण डोंगरीपारा मार्ग पर 03 मीटर	कोयलीबेड़ा	चारगाँव	चारगाँव	5.60000	5.60000	2.80000	2.24000	0.52630	5.56630	पूर्ण			Non scpsc/stsp	प्राप्त	
8	3 मीटर स्पान पुलिया निर्माण	कोयलीबेड़ा	द्वारिकापुरी	पी व्ही. 59	5.46000	5.46000	3.27600	2.18400	0.00000	5.46000	पूर्ण			Non scpsc/stsp	प्राप्त	
9	पुलिया निर्माण धरमपुर से छोटेबेटिया मार्ग पर	कोयलीबेड़ा	धरमपुर	छोटेबेटिया	5.46000	5.46000	3.27600	1.63800	0.54590	5.45990	पूर्ण			Non scpsc/stsp	प्राप्त	

10	3 मीटर स्पान पुलिया निर्माण पीव्ही. 101 से पिण्डकसा मार्ग पर	कोयलीवेड़ा	विष्णुपुर	पीव्ही. 101	5.46000	5.46000	3.27600	1.63800	0.50730	5.42130	पूर्ण			Non sepssc/stsp	प्राप्त
11	3 मीटर स्पान पुलिया निर्माण पीव्ही. 27 से हांकेर मार्ग पर	कोयलीवेड़ा	हांकेर	पीव्ही. 27	5.46000	5.46000	3.27600	1.63800	0.46010	5.37410	पूर्ण			Non sepssc/stsp	
12	3 मीटर स्पान पुलिया निर्माण मंगदण्ड से पीव्ही. 87 मार्ग पर	कोयलीवेड़ा	सावेर	पीव्ही. 87	5.46000	5.46000	3.27600	1.63800	0.54600	5.46000	पूर्ण			Non sepssc/stsp	प्राप्त
13	पुलिया निर्माण कस्तुरा मार्ग पर 03 मीटर	कोयलीवेड़ा	सुलंगी	सुलंगी	5.46000	5.46000	3.27600	1.63800	0.54520	5.45920	पूर्ण			Non sepssc/stsp	प्राप्त
14	पुलिया निर्माण घांसीपारा मार्ग पर 03 मीटर	कोयलीवेड़ा	पोरोण्डी	पोरोण्डी	5.46000	5.46000	3.27600	1.63800	0.43600	5.35000	पूर्ण			Non sepssc/stsp	प्राप्त
15	पुलिया निर्माण 3 मी. स्पान पीव्ही 21 सिचाई तालाब जाने मार्ग पर	कोयलीवेड़ा	दुर्गापुर	दुर्गापुर	5.46000	5.46000	3.27600	0.00000	2.18400	5.46000	पूर्ण			Non sepssc/stsp	प्राप्त
16	3 मीटर स्पान पुलिया निर्माण हरनगढ से पीव्ही.112 मार्ग पर	कोयलीवेड़ा	हरनगढ	हरनगढ	5.46000	5.46000	2.73000	2.18400	0.54590	5.45990	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	प्राप्त
17	3 मीटर स्पान पुलिया पीव्ही. 28 से पीव्ही. 36 मार्ग पर	कोयलीवेड़ा	हरिहरपुर	पीव्ही. 28	5.46000	5.46000	2.73000	2.18400	0.54600	5.46000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	प्राप्त
18	3 मीटर स्पान पुलिया जोगिनपारा से नेड़गाँव मार्ग पर	कोयलीवेड़ा	बड़गाँव	बड़गाँव	5.46000	5.46000	2.73000	2.18400	0.54600	5.46000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	प्राप्त
19	3 मीटर स्पान पुलिया निर्माण पीव्ही. 19 से पीव्ही. 22 मार्ग पर	कोयलीवेड़ा	बैकुण्ठपुर	पीव्ही. 19	5.46000	5.46000	2.73000	2.18400	0.25814	5.17214	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	प्राप्त
20	4 मीटर स्पान पुलिया निर्माण पीव्ही. 25 से पीव्ही. 26 मार्ग पर	कोयलीवेड़ा	रामकृष्णपुर	पीव्ही. 25	5.46000	5.46000	2.73000	2.18400	0.54060	5.45460	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	प्राप्त
21	पुलिया निर्माण पीव्ही 44 से मुरडोडा रोड पर	कोयलीवेड़ा	जयश्रीनगर	पीव्ही 44	5.46000	5.46000	2.73000	2.18400	0.51340	5.42740	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	प्राप्त
<b>योग</b>				<b>21</b>	<b>112.06000</b>	<b>112.06000</b>	<b>60.39800</b>	<b>40.26100</b>	<b>10.64734</b>	<b>111.30634</b>	<b>21</b>	<b>0</b>			
1	सी.सी.रोड़ मुख्य मार्ग से नयापारा तक	कोयलीवेड़ा	श्यामनगर	पीव्ही. 14	5.99000	5.99000	3.59400	2.39600	0.00000	5.99000	पूर्ण			Non sepssc/stsp	प्राप्त
2	सी.सी.रोड़ निर्माण बाजार स्थल बड़गाँव	कोयलीवेड़ा	बड़गाँव	बड़गाँव	5.99000	5.99000	3.59400	2.36790	0.00000	5.96190	पूर्ण			Non sepssc/stsp	प्राप्त
3	सी.सी.रोड़ निर्माण पीव्ही. 26 दुर्गामंदिर पारा से स्कूल तक	कोयलीवेड़ा	मायापुर	पीव्ही. 26	5.99000	5.99000	3.59400	1.79700	0.47660	5.86760	पूर्ण			Non sepssc/stsp	प्राप्त
4	सी सी रोड निर्माण पुरुषोत्तम नगर पीव्ही 40 में	कोयलीवेड़ा	पुरुषोत्तम नगर	पीव्ही 40	5.99000	5.99000	3.59400	1.79700	0.59830	5.98930	पूर्ण			Non sepssc/stsp	प्राप्त

5	सी सी रोड निर्माण पीव्ही 41	कोयलीबेड़ा	पुरुषोत्तम नगर	पीव्ही 41	5.99000	5.99000	3.59400	1.79700	0.59160	5.98260	पूर्ण			Non scpsc/stsp	प्राप्त
6	सी सी रोड निर्माण जयश्रीनगर	कोयलीबेड़ा	जयश्रीनगर	पीव्ही 43	5.99000	5.99000	3.59400	2.36560	0.00000	5.95960	पूर्ण			Non scpsc/stsp	
7	सी सी रोड निर्माण पीव्ही 41	कोयलीबेड़ा	पुरुषोत्तम नगर	पीव्ही 41	5.99000	5.99000	2.99500	2.39600	0.57200	5.96300	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	प्राप्त
8	सी.सी.रोड निर्माण बारदा	कोयलीबेड़ा	बारदा	बारदा	5.99000	5.99000	2.99500	2.39600	0.59900	5.99000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	प्राप्त
9	सीसीरोड निर्माण कापसी बाजार में	कोयलीबेड़ा	छोटेकापसी	छोटेकापसी	5.99000	5.99000	2.99500	2.98970	0.00000	5.98470	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
				<b>9</b>	<b>53.91000</b>	<b>53.91000</b>	<b>30.54900</b>	<b>20.30220</b>	<b>2.83750</b>	<b>53.68870</b>	<b>9</b>	<b>0</b>			
1	आंगनबाड़ी भवन निर्माण बडेपारा	कोयलीबेड़ा	बड़गाँव	बड़गाँव	3.00000	3.00000	1.50000	1.20000	0.21620	2.91620	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
2	आंगनबाड़ी भवन निर्माण	कोयलीबेड़ा	लक्ष्मीपुर	मुरडोडा	3.00000	3.00000	1.50000	1.20000	0.30000	3.00000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
				<b>2</b>	<b>6.00000</b>	<b>6.00000</b>	<b>3.00000</b>	<b>2.40000</b>	<b>0.51620</b>	<b>5.91620</b>	<b>2</b>				
1	राजीव गांधी सेवा केन्द्र भवन निर्माण	कोयलीबेड़ा	ऐसेवेड़ा	ऐसेवेड़ा	10.00000	8.00000	4.98000	2.22000	0.80000	8.00000	पूर्ण			Non scpsc/stsp	
2	राजीव गांधी सेवा केन्द्र भवन निर्माण	कोयलीबेड़ा	श्यामनगर	श्यामनगर	10.00000	8.00000	4.98000	2.22000	0.80000	8.00000	पूर्ण			Non scpsc/stsp	
				<b>2</b>	<b>20.00000</b>	<b>16.00000</b>	<b>9.96000</b>	<b>4.44000</b>	<b>1.60000</b>	<b>16.00000</b>	<b>2</b>	<b>0</b>			
	<b>महायोग</b>			<b>34</b>	<b>191.97000</b>	<b>187.97000</b>	<b>103.90700</b>	<b>67.40320</b>	<b>15.60104</b>	<b>186.91124</b>	<b>34</b>	<b>0</b>			
<b>10 जनपद पंचायत, नरहरपुर -</b>															
क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त राशि	द्वितीय किश्त की जारी राशि	अन्तिम किश्त की जारी राशि	कुल जारी राशि	रिमार्क		क्रियान्वयन एजेंसी का नाम		
											पूर्ण	अपूर्ण			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
1	पुलिया निर्माण आवासपारा से टेलकावही मार्ग पर 4 स्थान	नरहरपुर	मावलीपारा	मावलीपारा	5.60000	5.60000	3.36000	2.21869	0.00000	5.57869	पूर्ण				प्राप्त
2	पुलिया निर्माण 04 मी स्थान कार्य बडेपारा लट्टीपारा पहुंच मार्ग पर	नरहरपुर	चोरिया	चोरिया	5.60000	5.60000	2.80000	2.74440	0.00000	5.54440	पूर्ण			Non scpsc/stsp	प्राप्त
3	पुलिया निर्माण 04 मी गहरीनवांधा से कर्क ऋषि पहुंच मार्ग क्र. 01	नरहरपुर	घोटियावाही	गहरीनवांधा	5.60000	5.60000	2.80000	2.78795	0.00000	5.58795	पूर्ण			Non scpsc/stsp	प्राप्त
4	पुलिया निर्माण 02 मी. स्थान मुख्य मार्ग से जंगलपारा मार्ग पर	नरहरपुर	दवेना	दवेना	3.89000	3.89000	1.89500	1.99500	0.00000	3.89000	पूर्ण			Non scpsc/stsp	
5	पुलिया निर्माण 04 मी. स्थान साईमुण्डा से जैतपुरी मार्ग पर	नरहरपुर	साईमुण्डा	साईमुण्डा	5.60000	5.60000	3.36000	2.19769	0.00000	5.55769	पूर्ण			Non scpsc/stsp	
6	पुलिया निर्माण 04 मी. स्थान धुरसाय डवरी रोड पर	नरहरपुर	बांगावारी	बांगावारी	5.60000	5.60000	3.36000	2.19769	0.00000	5.55769	पूर्ण			Non scpsc/stsp	

7	आर.सी.सी. पुलिया निर्माण 4 मी. स्नान पटेलपारा रामेश्वरी खेत के पास	नरहरपुर	मांडरादरहा	मांडरादरहा	5.60000	5.60000	3.36000	2.10160	0.00000	5.46160	पूर्ण			Non scpsc/stsp	प्राप्त
8	पुलिया निर्माण 02 मी स्नान गहरीनबांधा से आवासपारा पहुंच मार्ग क्र. 02	नरहरपुर	घोटियावाही	गहरीनबांधा	3.79000	3.79000	2.27400	1.47194	0.00000	3.74594	पूर्ण			Non scpsc/stsp	प्राप्त
9	पुलिया निर्माण 04 मी. स्नान भिरौद से कापसपोटी मार्ग पर	नरहरपुर	भिरौद	कापसपोटी	5.60000	5.60000	3.36000	2.19018	0.00000	5.55018	पूर्ण			Non scpsc/stsp	
10	पुलिया निर्माण 02 मी. स्नान बहानापानी से कुसूमपानी	नरहरपुर	मर्मापानी	बहानापानी	3.79000	3.79000	2.27400	1.51600	0.00000	3.79000	पूर्ण			Non scpsc/stsp	प्राप्त
11	पुलिया निर्माण 04 मी. स्नान भैसमुण्डी से झलियामारी मार्ग पर	नरहरपुर	रिसेवाडा	भैसमुण्डी	5.60000	5.60000	3.36000	2.24000	0.00000	5.60000	पूर्ण			Non scpsc/stsp	प्राप्त
12	पुलिया निर्माण 04 मी. स्नान झलियामारी से भैसमुण्डी मार्ग पर	नरहरपुर	मानिकपुर	झलियामारी	5.60000	5.60000	2.80000	2.41540	0.00000	5.21540	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	
13	पुलिया निर्माण 04 मी. स्नान	नरहरपुर	भनसुली	भनसुली	5.60000	5.60000	2.80000	2.61472	0.00000	5.41472	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	प्राप्त
14	पुलिया निर्माण 04 मी. स्नान आल्हाघर से सौपसिंह घर मार्ग पर	नरहरपुर	बांगाबारी	बांगाबारी	5.50000	5.50000	2.80000	2.70000	0.00000	5.50000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	प्राप्त
<b>योग</b>				<b>14</b>	<b>72.97000</b>	<b>72.97000</b>	<b>40.60300</b>	<b>31.39126</b>	<b>0.00000</b>	<b>71.99426</b>	<b>14</b>	<b>0</b>			
1	सी.सी.रोड कमल घर से सीयाराम घर तक 200 मीटर	नरहरपुर	घोटियावाही	घोटियावाही	5.93000	5.93000	3.55800	2.36651	0.00000	5.92451	पूर्ण				
2	सी.सी.रोड रंगमंच से रामलाल घर तक 200 मीटर	नरहरपुर	देवडोगर	देवडोगर	5.93000	5.93000	3.55800	2.37200	0.00000	5.93000	पूर्ण				
3	सी.सी.रोड मांझी घर से हजारीपारा तक 200 मीटर	नरहरपुर	डुमरपानी	डुमरपानी	5.93000	5.93000	3.55800	2.37130	0.00000	5.92930	पूर्ण				
4	सी.सी.रोड पंचायत घर से पी. डब्ल्यू. डी सड़क तक	नरहरपुर	मावलीपारा	मावलीपारा	4.45000	4.45000	2.22500	2.22500	0.00000	4.45000	पूर्ण				प्राप्त
5	सी.सी.रोड फुलचंद घर से दिलीप घर तक	नरहरपुर	सरोना	सरोना	3.00000	3.00000	1.50000	1.34346	0.00000	2.84346	पूर्ण				प्राप्त
6	सी.सी.रोड मुख्य गली से ठाकुरराम हालरमील तक	नरहरपुर	चवांड	चवांड	3.00000	3.00000	1.50000	1.50000	0.00000	3.00000	पूर्ण				प्राप्त
7	सी सी रोड निर्माण सुरजू घर से सुन्दर घर तक 200 मी.	नरहरपुर	मासुलपानी	मासुलपानी	5.93000	5.93000	2.96500	2.90115	0.00000	5.86615	पूर्ण			Non scpsc/stsp	प्राप्त

8	सी सी रोड निर्माण शिवलाल घर से तिजूराम घर तक 200 मी.	नरहरपुर	चनार	चनार	5.93000	5.93000	2.96500	2.64698	0.00000	5.61198	पूर्ण			Non scpsc/stsp	प्राप्त
9	सी सी रोड निर्माण उचित मूल्य की दुकान से पंचायत भवन तक	नरहरपुर	बांसपत्तर	बांसपत्तर	2.96500	2.96500	1.48250	1.30681	0.00000	2.78931	पूर्ण			Non scpsc/stsp	प्राप्त
10	सी सी रोड निर्माण मुख्य गली में 200 मी	नरहरपुर	करप	करप	5.93000	5.93000	2.96500	2.73136	0.00000	5.69636	पूर्ण			Non scpsc/stsp	प्राप्त
11	सीसीरोड निर्माण पुरुषोत्तम घर से मनी घर तक	नरहरपुर	दुधावा	दुधावा	5.93000	5.93000	2.96500	2.96500	0.00000	5.93000	पूर्ण			Non scpsc/stsp	
12	सीसीरोड निर्माण राय घर से कुसूम गली में 200 मीटर भाग 01	नरहरपुर	देवडोंगर	देवडोंगर	5.93000	5.93000	2.96500	2.92974	0.00000	5.89474	पूर्ण			Non scpsc/stsp	
13	सीसीरोड निर्माण रामनगर पारा बाजार चौक से मण्डावी घर तक 200 मीटर भाग 01	नरहरपुर	डुमरपानी	डुमरपानी	5.93000	5.93000	2.96500	2.96449	0.00000	5.92949	पूर्ण			Non scpsc/stsp	प्राप्त
14	सी.सी.रोड निर्माण चेतन घर से तिलेन्द्र घर तक	नरहरपुर	मावलीपारा	मावलीपारा	3.00000	3.00000	1.50000	1.40374	0.00000	2.90374	पूर्ण			STSP	
15	सी.सी.रोड निर्माण दयाराम घर से प्रताप घर तक	नरहरपुर	अभनपुर	पेण्ड्रावन	5.93000	5.93000	2.96500	2.90402	0.00000	5.86902	पूर्ण			STSP	प्राप्त
16	सी.सी.रोड निर्माण श्रवण घर से उपस्वास्थ्य केन्द्र तक	नरहरपुर	बासनवाही	कोटलभट्टी	5.93000	5.93000	2.96500	1.43290	0.00000	4.39790	पूर्ण			STSP	प्राप्त
17	सीसीरोड निर्माण मुख्य सड़क से दशलाल घर तक 200 मी.	नरहरपुर	घोटियावाही	घोटियावाही	5.93000	5.93000	3.55800	2.14659	0.00000	5.70459	पूर्ण			Non scpsc/stsp	प्राप्त
18	सीसीरोड निर्माण सोपसिंग घर से कंवल घर तक 200 मी.	नरहरपुर	बिहावापारा	आच्छीडोंगरी	5.93000	5.93000	3.55800	2.37200	0.00000	5.93000	पूर्ण			Non scpsc/stsp	प्राप्त
19	सीसीरोड निर्माण चमरा मण्डावी घर से गैदुपारा तक 200 मीटर भाग 02	नरहरपुर	डुमरपानी	डुमरपानी	5.93000	5.93000	3.55800	2.37200	0.00000	5.93000	पूर्ण			Non scpsc/stsp	प्राप्त
20	सी.सी. रोड़ मुख्य सड़क से श्रवण घर तक	नरहरपुर	कुम्हानखार	कुम्हानखार	5.93000	5.93000	3.55800	2.13943	0.00000	5.69743	पूर्ण			Non scpsc/stsp	प्राप्त
21	सी.सी. रोड़ मुख्य मार्ग से समरत घर तक	नरहरपुर	मांडरादरहा	मांडरादरहा	5.63000	5.63000	3.37800	0.00000	0.00000	3.37800	पूर्ण			Non scpsc/stsp	
22	सी.सी. रोड़ मुख्य मार्ग से रामप्रसाद कुंजाम घर तक	नरहरपुर	देवगांव	देवगांव	5.93000	5.93000	3.55800	2.04440	0.00000	5.60240	पूर्ण			Non scpsc/stsp	प्राप्त



23	सीसीरोड निर्माण फिरतु घर से लिखमा घर तक	नरहरपुर	साईमुण्डा	साईमुण्डा	5.93000	5.93000	2.96500	2.81538	0.00000	5.78038	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	प्राप्त	
24	सीसीरोड निर्माण रामाधार घर से नारायण घर तक	नरहरपुर	बांगाबारी	बांगाबारी	5.93000	5.93000	2.96500	2.96500	0.00000	5.93000	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP		
25	सी सी रोड निर्माण राजेश कुजाम घर से पटेल घर तक 200 मी	नरहरपुर	भिरौद	कापसपोटी	5.93000	5.93000	2.96500	2.58518	0.00000	5.55018	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP		
26	सीसीरोड निर्माण चांदनी चौक से साधुराम घर तक 200 मी.	नरहरपुर	घोटियावाही	गहरीनबांधा	5.93000	5.93000	2.96500	2.54022	0.00000	5.50522	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	प्राप्त	
<b>योग</b>					<b>26</b>	<b>140.64500</b>	<b>140.64500</b>	<b>75.62950</b>	<b>58.34466</b>	<b>0.00000</b>	<b>133.97416</b>	<b>26</b>	<b>0</b>			
1	मुक्ति धाम निर्माण	नरहरपुर	श्रीगुहान	श्रीगुहान	1.50000	1.50000	0.75000	0.74744	0.00000	1.49744	पूर्ण			Non scpsc/stsp		
2	मुक्ति धाम निर्माण	नरहरपुर	भिरौद	भिरौद	1.50000	1.50000	0.75000	0.72116	0.00000	1.47116	पूर्ण			Non scpsc/stsp	प्राप्त	
<b>योग</b>					<b>2</b>	<b>3.00000</b>	<b>3.00000</b>	<b>1.50000</b>	<b>1.46860</b>	<b>0.00000</b>	<b>2.96860</b>	<b>2</b>	<b>0</b>			
1	बाजार शेड निर्माण	नरहरपुर	मासुलपानी	मासुलपानी	5.80000	5.80000	3.48000	2.32000	0.00000	5.80000	पूर्ण			Non scpsc/stsp	प्राप्त	
2	बाजार शेड निर्माण	नरहरपुर	सारवण्डी	सारवण्डी	5.80000	5.80000	3.48000	2.27957	0.00000	5.75957	पूर्ण			Non scpsc/stsp		
3	पीडीएस गोदाम	नरहरपुर	कुसूमपानी	डूमरपानी	1.50000	1.50000	0.75000	0.74497	0.00000	1.49497	पूर्ण		ग्रा.प.	STSP	प्राप्त	
<b>योग</b>					<b>3</b>	<b>13.10000</b>	<b>13.10000</b>	<b>7.71000</b>	<b>5.34454</b>	<b>0.00000</b>	<b>13.05454</b>	<b>3</b>	<b>0</b>			
1	राजीव गांधी सेवा केन्द्र भवन निर्माण	नरहरपुर	धनोरा	धनोरा	10.00000	8.00000	4.98000	3.02000	0.00000	8.00000	पूर्ण			Non scpsc/stsp		
2	राजीव गांधी सेवा केन्द्र भवन निर्माण	नरहरपुर	डुमरपानी	डुमरपानी	10.00000	8.00000	4.98000	3.02000	0.00000	8.00000	पूर्ण			Non scpsc/stsp		
<b>योग</b>					<b>2</b>	<b>20.00000</b>	<b>16.00000</b>	<b>9.96000</b>	<b>6.04000</b>	<b>0.00000</b>	<b>16.00000</b>	<b>2</b>	<b>0</b>			
<b>महायोग</b>					<b>47</b>	<b>249.71500</b>	<b>245.71500</b>	<b>135.40250</b>	<b>102.58906</b>	<b>0.00000</b>	<b>237.99156</b>	<b>47</b>	<b>0</b>			
<b>ग्रामी जनपद पंचायत, चारामा</b>																
क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त राशि	द्वितीय किश्त की जारी राशि	अन्तिम किश्त की जारी राशि	कुल जारी राशि	रिमार्क		क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम			
											पूर्ण	अपूर्ण				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	सी.सी.रोड सहडादेव से शीतला मंदिर तक 200 मीटर	चारामा	आंवरी	आंवरी	5.93000	5.93000	3.55800	1.77900	0.59300	5.93000	पूर्ण				प्राप्त	
2	सी.सी.रोड निर्माण हदगिया घर से गौटान तक	चारामा	लिलेझर	लिलेझर	4.00000	4.00000	2.00000	1.60000	0.40000	4.00000	पूर्ण				प्राप्त	
3	सी.सी.रोड जयराम घर से तालाब तक	चारामा	कसावाही	कसावाही	5.50000	5.50000	2.75000	2.20000	0.55000	5.50000	पूर्ण				प्राप्त	
4	सी.सी.रोड हेमसिंग घर से कोरेटी घर तक	चारामा	चिनौरी	चिनौरी	5.50000	5.50000	2.75000	2.20000	0.47000	5.42000	पूर्ण				प्राप्त	
5	सी.सी.रोड निर्माण	चारामा	रानीडोंगरी	रानीडोंगरी	5.50000	5.50000	2.75000	2.20000	0.51900	5.46900	पूर्ण				प्राप्त	
6	सी.सी.रोड शहीद चौक से स्कूल तक	चारामा	गांडागौरी	गांडागौरी	4.00000	4.00000	2.00000	1.60000	0.37025	3.97025	पूर्ण				प्राप्त	

7	सी.सी.रोड निर्माण रंगमंच से खेदूधर तक मयाना	चारामा	मयाना	मयाना	4.98000	4.98000	2.49000	1.99200	0.49800	4.98000	पूर्ण			STSP	प्राप्त
8	सीसी रोड निर्माण पटेल घर से पटानपारा तक	चारामा	बांड़ाटोला	भैसाकटटा	4.98000	4.98000	2.49000	1.99200	0.41800	4.90000	पूर्ण			STSP	प्राप्त
9	सीसी निर्माण मंदिर पारा 200 मीटर	चारामा	चारभाठा	चारभाठा	4.98000	4.98000	2.49000	1.99200	0.49800	4.98000	पूर्ण			STSP	प्राप्त
10	सीसी रोड निर्माण प्रधानमंत्री सड़क से रामजी घर तक गिधाली	चारामा	कुरुटोला	कुरुटोला	4.98000	4.98000	2.49000	1.99200	0.49800	4.98000	पूर्ण			STSP	प्राप्त
11	सीसी रोड निर्माण पटेलपारा से उपर पारा तक 800 मीटर	चारामा	मरकाटोला	मरकाटोला	4.97000	4.97000	2.48500	1.98000	0.50500	4.97000	पूर्ण			STSP	प्राप्त
12	सी.सी. रोड निर्माण शितला मंदिर से नारायण घर तक	चारामा	भिरौद	भिरौद	5.93000	5.93000	2.96500	2.37200	0.50300	5.84000	पूर्ण			Non sepsc/stsp	प्राप्त
13	सीसी रोड निर्माण बाजार चौक से गौरा चौक तक	चारामा	बांड़ाटोला	बांड़ाटोला	4.98000	4.98000	2.98800	1.49400	0.48800	4.97000	पूर्ण			STSP	प्राप्त
14	सीसी रोड निर्माण गजाधर घर से मंगलूधर तक	चारामा	कानापोड़	कानापोड़	4.98000	4.98000	2.98800	1.49400	0.49800	4.98000	पूर्ण			STSP	प्राप्त
15	सीसी रोड नयापारा बरगद पेड़ से स्कूल तक 200 मीटर	चारामा	लखनपुरी	लखनपुरी	4.98000	4.98000	2.98800	1.49400	0.49800	4.98000	पूर्ण			STSP	प्राप्त
16	सीसी रोड निर्माण शीतला से थानाबोड़ी तक	चारामा	भानपुरी	भानपुरी	5.93000	5.93000	3.55800	1.77900	0.57000	5.90700	पूर्ण			STSP	प्राप्त
17	सीसी रोड निर्माण बड़ेपारा से गौराचौक तक 200 मीटर	चारामा	किलेपार	किलेपार	5.93000	5.93000	2.96500	2.37200	0.58000	5.91700	पूर्ण			STSP	प्राप्त
18	सीसी रोड निर्माण गौराचौक से पीपल झाड तक	चारामा	चांवड़ी	बारगरी	3.50000	3.50000	1.75000	1.75000	0.00000	3.50000	पूर्ण			STSP	प्राप्त
19	सीसी रोड निर्माण सुमन दुकान से पीडीएस गोदाम तक 300 मी	चारामा	मैनपुर	मैनपुर	5.34000	5.34000	2.67000	2.67000	0.00000	5.34000	पूर्ण			STSP	प्राप्त
20	कांक्रिट सड़क निर्माण शरद साहू घर से खेदू राम रजक घर तक तक 500 मीटर	चारामा	भरौटोला	भरौटोला	4.98000	4.98000	2.49000	2.49000	0.00000	4.98000	पूर्ण			STSP	प्राप्त
21	सीसी रोड निर्माण रतन घर पुसऊधर तक	चारामा	कांटागाँव	जंवरतरा	4.98000	4.98000	2.49000	2.49000	0.00000	4.98000	पूर्ण			STSP	प्राप्त
<b>योग</b>			<b>21</b>	<b>106.85000</b>	<b>106.85000</b>	<b>56.10500</b>	<b>41.93200</b>	<b>8.45625</b>	<b>106.49325</b>	<b>21</b>	<b>0</b>				
1	आंगनबाड़ी निर्माण	चारामा	लखनपुरी	लखनपुरी	3.50000	3.50000	1.75000	1.40000	0.35000	3.50000	पूर्ण				
2	आंगनबाड़ी भवन निर्माण	चारामा	जवरतरा	काटागांव	3.00000	3.00000	1.50000	1.40098	0.00000	2.90098	पूर्ण			STSP	
<b>योग</b>			<b>2</b>	<b>6.50000</b>	<b>6.50000</b>	<b>3.25000</b>	<b>2.80098</b>	<b>0.35000</b>	<b>6.40098</b>	<b>2</b>	<b>0</b>				
1	पुलिया निर्माण पटेलपारा बाबूकोहका क. 01	चारामा	गोलकुम्हड़ा	गोलकुम्हड़ा	3.79000	3.79000	1.89500	1.51600	0.27500	3.68600	पूर्ण			STSP	प्राप्त
2	पुलिया निर्माण 1.5 मी. स्पान शीतला मार्ग से चपेली मार्ग पर	चारामा	साल्हेटोला	साल्हेटोला	3.23000	3.23000	1.61500	1.61500	0.00000	3.23000	पूर्ण			STSP	प्राप्त

3	पुलिया निर्माण मयाराम सिन्हा ताला से इरेचुआ मार्ग पर	चारामा	ढेड़कोहका	इरेचुआ	3.79000	3.79000	2.27400	1.13700	0.37900	3.79000	पूर्ण			STSP	प्राप्त
4	पुलिया निर्माण अटल चौक से बगरूमपारा में	चारामा	ढेड़कोहका	ढेड़कोहका	3.79000	3.79000	2.27400	1.13700	0.37900	3.79000	पूर्ण			STSP	प्राप्त
5	पुलिया निर्माण इमलीपारा से पुराना बिजली आफिस तक 3 नग	चारामा	कानापोड़	कानापोड़	3.79000	3.79000	2.27400	1.13700	0.34900	3.76000	पूर्ण			STSP	प्राप्त
6	पुलिया निर्माण पटेलपारा बाबूकोहका क्र. 02	चारामा	गोलकुम्हड़ा	गोलकुम्हड़ा	3.79000	3.79000	2.27400	1.13700	0.33600	3.74700	पूर्ण			STSP	प्राप्त
7	पुलिया निर्माण टांहाकापार मार्ग में	चारामा	किलेपार	किलेपार	3.79000	3.79000	2.27400	1.13700	0.17900	3.59000	पूर्ण			STSP	प्राप्त
8	पुलिया निर्माण आवासपारा से बाक्सार्ड प्लान्ट के बीच	चारामा	चांवड़ी	बारगरी	3.79000	3.79000	2.27400	1.13700	0.37900	3.79000	पूर्ण			STSP	प्राप्त
9	बड़ेपारा बाजार चौक से पीपल झाड़ के पास एवं बजरंग निषाद घर तक नाली एवं 1 नग पुलिया निर्माण	चारामा	खरथा	खरथा	4.99000	4.99000	2.49500	2.32400	0.00000	4.81900	पूर्ण			STSP	प्राप्त
10	पुलिया निर्माण नरसिंहपुर मार्ग पर मैनखेड़ा	चारामा	भोथा	मैनखेड़ा	3.79000	3.79000	1.89500	1.32500	0.00000	3.22000	पूर्ण			STSP	प्राप्त
11	पुलिया निर्माण रतेसरा से जैसाकर्ता सड़क 2 नग	चारामा	स.नवागाँव	स.नवागाँव	3.79000	3.79000	1.89500	1.89500	0.00000	3.79000	पूर्ण			STSP	प्राप्त
12	पुलिया निर्माण राजातालाब रोड 1 नग	चारामा	मैनपुर	मैनपुर	3.79000	3.79000	1.89500	1.51600	0.00000	3.41100	पूर्ण			STSP	
13	पुलिया निर्माण गिधाली से मंगलतराई मार्ग	चारामा	कुरूटोला	कुरूटोला	3.79000	3.79000	1.89500	1.88500	0.00000	3.78000	पूर्ण			STSP	प्राप्त
14	पुलिया निर्माण बोदेली मार्ग पर	चारामा	पिपरौद	पिपरौद	3.79000	3.79000	1.89500	1.88500	0.00000	3.78000	पूर्ण			STSP	प्राप्त
				<b>15</b>	<b>53.70000</b>	<b>53.70000</b>	<b>29.12400</b>	<b>20.78300</b>	<b>2.27600</b>	<b>52.18300</b>	<b>15</b>	<b>0</b>			
1	मुक्तिधाम निर्माण	चारामा	गोलकुम्हड़ा	बाबूकोहका	1.50000	1.50000	0.75000	0.60000	0.15000	1.50000	पूर्ण			STSP	प्राप्त
2	मुक्तिधाम निर्माण	चारामा	पिपरौद	पिपरौद	1.50000	1.50000	0.75000	0.60000	0.15000	1.50000	पूर्ण			STSP	प्राप्त
				<b>2</b>	<b>3.00000</b>	<b>3.00000</b>	<b>1.50000</b>	<b>1.20000</b>	<b>0.30000</b>	<b>3.00000</b>	<b>2</b>	<b>0</b>			
1	ग्राम पंचायत भवन निर्माण	चारामा	भिरौद	भिरौद	6.00000	6.00000	3.00000	2.40000	0.22800	5.62800	पूर्ण			STSP	
2	ग्राम पंचायत भवन निर्माण	चारामा	गितपहर	गितपहर	6.00000	6.00000	3.00000	2.40000	0.60000	6.00000	पूर्ण			STSP	प्राप्त
3	ग्राम पंचायत भवन निर्माण	चारामा	गिरहोला	गिरहोला	6.00000	6.00000	3.00000	2.40000	0.55000	5.95000	पूर्ण			STSP	
				<b>3</b>	<b>18.00000</b>	<b>18.00000</b>	<b>9.00000</b>	<b>7.20000</b>	<b>1.37800</b>	<b>17.57800</b>	<b>3</b>	<b>0</b>			
1	ग्राम पंचायत भवन एवं बाउंड्रीवाल निर्माण	चारामा	चांवड़ी	चांवड़ी	6.00000	6.00000	3.00000	2.40000	0.60000	6.00000	पूर्ण			STSP	प्राप्त
2	माध्यमिक शाला मयाना में बाउंड्रीवाल निर्माण	चारामा	मयाना	मयाना	4.98000	4.98000	2.49000	1.99200	0.49800	4.98000	पूर्ण			STSP	
				<b>2</b>	<b>10.98000</b>	<b>10.98000</b>	<b>5.49000</b>	<b>4.39200</b>	<b>1.09800</b>	<b>10.98000</b>	<b>2</b>	<b>0</b>			
1	अहाता निर्माण मा.शा. भानपुरी	चारामा	भानपुरी	भानपुरी	5.94000	5.94000	3.56400	1.78200	0.59400	5.94000	पूर्ण			STSP	प्राप्त

2	आहता निर्माण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में	चारामा	कोटतरा	कोटतरा	4.98000	4.98000	2.98800	1.49400	0.42800	4.91000	पूर्ण			STSP	
3	अहता निर्माणप्रा. स्वास्थ्य केन्द्र भवन मे	चारामा	शाहवाडा	शाहवाडा	5.94000	5.94000	3.56400	1.78200	0.59400	5.94000	पूर्ण			STSP	प्राप्त
				3	16.86000	16.86000	10.11600	5.05800	1.61600	16.79000	3	0			
1	राजीव गांधी सेवा केन्द्र भवन निर्माण	चारामा	लिलेझर	लिलेझर	10.00000	8.00000	4.98000	2.22000	0.00000	7.20000	पूर्ण			Non sepsec/stsp	
2	राजीव गांधी सेवा केन्द्र भवन निर्माण	चारामा	माहूद	माहूद	10.00000	8.00000	4.98000	2.22000	0.62700	7.82700	पूर्ण			Non sepsec/stsp	
				2	20.00000	16.00000	9.96000	4.44000	0.62700	15.02700	2	0			
महायोग				50	235.89000	231.89000	124.54500	87.80598	16.10125	228.45223	50	0			
जनपद पंचायत का योग				323	1507.76280	1479.76280	806.11798	533.01660	#VALUE!	1448.88707	320	3			

### मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद कांकरे

क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	जिला का नाम	वार्ड का नाम	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त राशि	द्वितीय किश्त की जारी राशि	अन्तिम किश्त की जारी राशि	कुल जारी राशि	रिमांक		क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम		
											पूर्ण	अपूर्ण			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	12		
1	सी.सी. सड़क निर्माण श्रीराम नगर वार्ड भूरी घर से मेन रोड तक	कांकरे	कांकरे	श्रीराम नगर	6.48000	6.48000	4.53600	1.29600	0.64800	6.48000	पूर्ण				
2	सी.सी. सड़क निर्माण कंकालीनपारा (अघन नगर) सामुदायिक भवन से नेताम घर तक	कांकरे	कांकरे	कंकालीनपारा	3.89000	3.89000	2.72300	0.77800	0.00000	3.50100	पूर्ण				
3	सी.सी. सड़क निर्माण कंकालीनपारा (अघन नगर) संघ कार्यालय के पीछे से आंगनबाड़ी भवन तक	कांकरे	कांकरे	कंकालीनपारा	3.50000	3.50000	2.45000	0.70000	0.35000	3.50000	पूर्ण				
4	मुंडन संस्कार शेड डडिया तालाब में	कांकरे	कांकरे	कांकरे	4.59000	4.59000	2.29500	1.83600	0.00000	4.13100	पूर्ण			Non sepsec/stsp	
5	कम्युनिटी हाल में ग्रील बाउन्ड्रीवाल एवं गेट निर्माण	कांकरे	कांकरे	कांकरे	9.34000	9.34000	4.67000	1.87202	0.00000	6.54202	पूर्ण			Non sepsec/stsp	
6	कम्युनिटी हाल में लैंड स्केपिंग कार्य	कांकरे	कांकरे	कांकरे	11.21000	11.21000	5.60500	0.00000	0.00000	5.60500				Non sepsec/stsp	
7	कम्युनिटी हाल में पाथवे निर्माण	कांकरे	कांकरे	कांकरे	6.78000	6.78000	3.39000	2.71200	0.00000	6.10200				Non sepsec/stsp	
योग				7	45.79000	45.79000	25.66900	9.19402	0.99800	35.86102	5	2			
1	कंकालीनपारा (अघन नगर) में आर. सी.सी. नाली निर्माण	कांकरे	कांकरे	कंकालीनपारा	5.24000	5.24000	3.66800	1.04800	0.19327	4.90927	पूर्ण				
योग				1	5.24000	5.24000	3.66800	1.04800	0.19327	4.90927	1	0			
1	मत्स्य विभाग का बाउन्ड्री वाल निर्माण	कांकरे	कांकरे	कांकरे	1.91000	1.91000	1.33700	0.38200	0.00000	1.71900	पूर्ण				
2	कोमलदेव क्लब का बाउन्ड्री वाल निर्माण	कांकरे	कांकरे	कांकरे	2.19000	2.19000	1.53300	0.43800	0.00000	1.97100	पूर्ण			check no.732501	

योग				2	4.10000	4.10000	2.87000	0.82000	0.00000	3.69000	2	0		
1	कम्युनिटी हाल में बाउन्डवाल निर्माण	कांकेर	कांकेर	कांकेर	9.78000	9.78000	6.00000	3.54497	0.00000	9.54497	पूर्ण			Non sepsc/stsp
2	कम्युनिटी हाल के सामने सी.सी. रोड़ निर्माण	कांकेर	कांकेर	कांकेर	1.81000	1.81000	1.25000	0.51731	0.00000	1.76731	पूर्ण			Non sepsc/stsp
				2	11.59000	11.59000	7.25000	4.06228	0.00000	11.31228	2	0		
1	यात्री प्रतिकालय (रेंगल+शीट) माहुरबंद पारा स्थित पुराना नाका	कांकेर	कांकेर	कांकेर	1.00000	1.00000	0.50000	0.49276	0.00000	0.99276	पूर्ण			Non sepsc/stsp
2	यात्री प्रतिकालय (रेंगल+शीट) ज्ञानी ढाबा	कांकेर	कांकेर	कांकेर	1.00000	1.00000	0.50000	0.49499	0.00000	0.99499	पूर्ण			Non sepsc/stsp
				2	2.00000	2.00000	1.00000	0.98775	0.00000	1.98775	2	0		
महायोग				14	68.72000	68.72000	40.45700	16.11205	1.19127	57.76032	12	2		

### कारी, नगर पंचायत चारामा

क्र.	कार्य का नाम	जिला का नाम	नगर पंचायत का नाम	वार्ड का नाम	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किशत राशि	द्वितीय किशत की जारी राशि	अन्तिम किशत की जारी राशि	कुल जारी राशि	रिमांक		क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम	
											पूर्ण	अपूर्ण		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	12	
1	मुक्तिधाम गोठान का समतलीकरण कार्य	कांकेर	चारामा	चारामा	11.25200	11.25200	7.87640	2.25040	1.12320	11.25000	पूर्ण			प्राप्त
2	सामुदायिक भवन निर्माण प्रथम तल	कांकेर	चारामा	वार्ड क्र. 03	12.80000	12.80000	6.40000	5.12000	0.00000	11.52000	पूर्ण		Non sepsc/stsp	प्राप्त
3	सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग से भाटापारा तालाब तक	कांकेर	चारामा	चारामा	5.58000	5.58000	2.79000	2.23200	0.71132	5.73332	पूर्ण		Non sepsc/stsp	
4	सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण ठाकुर से यदु घर तक	कांकेर	चारामा	वार्ड क्र. 10	8.19000	8.19000	4.09500	4.09500	0.00000	8.19000	पूर्ण		Non sepsc/stsp	प्राप्त
योग				4	37.82200	37.82200	21.16140	13.69740	1.83452	36.69332	4	0		
महायोग				4	37.82200	37.82200	21.16140	13.69740	1.83452	36.69332	4	0		

### री, नगर पंचायत भानुप्रतापपुर

क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का नाम	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किशत राशि	द्वितीय किशत की जारी राशि	अन्तिम किशत की जारी राशि	कुल जारी राशि	रिमांक		क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम	
											पूर्ण	अपूर्ण		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	12	

1	नाली निर्माण थाना से विरेन्द्र ठाकुर घर तक	कांकेर	भानुप्रतापपुर	5	2.06000	2.06000	1.03000	1.03000	0.00000	2.06000	पूर्ण			
2	आर.सी.सी. नाली निर्माण गजेन्द्र घर से मेन नाली तक	कांकेर	भानुप्रतापपुर	वार्ड क्रमांक 09	2.39000	2.39000	1.19500	0.95600	0.23900	2.39000	पूर्ण			Non scpsc/stsp
3	आर.सी.सी. नाली निर्माण लतीफ घर से फैजुद्दीन घर तक	कांकेर	भानुप्रतापपुर	वार्ड क्रमांक 02	0.58000	0.58000	0.29000	0.23200	0.05800	0.58000	पूर्ण			Non scpsc/stsp
4	आर.सी.सी. नाली निर्माण प्रितम सरदार घर से नरेश घर तक	कांकेर	भानुप्रतापपुर	वार्ड क्रमांक 02	0.81000	0.81000	0.40500	0.32400	0.08100	0.81000	पूर्ण			Non scpsc/stsp
5	नाली निर्माण रघुराज घर से गावड़े घर तक	कांकेर	भानुप्रतापपुर	वार्ड क्रमांक 13	1.98000	1.98000	0.99000	0.79200	0.19800	1.98000	पूर्ण			Non scpsc/stsp
6	ड्यूमपाईप कलवर्ड निर्माण	कांकेर	भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर	10.68000	10.68000	5.34000	5.34000	0.00000	10.68000	पूर्ण			Non scpsc/stsp
<b>योग</b>				<b>6</b>	<b>18.50000</b>	<b>18.50000</b>	<b>9.25000</b>	<b>8.67400</b>	<b>0.57600</b>	<b>18.50000</b>	<b>6</b>	<b>0</b>		
1	सी.सी. रोड़ निर्माण नवीन चौहान घर से जगदेव घर तक	कांकेर	भानुप्रतापपुर	वार्ड क्रमांक 09	0.53000	0.53000	0.26500	0.21200	0.05300	0.53000	पूर्ण			Non scpsc/stsp
2	सी.सी. रोड़ निर्माण चतुर्वेदि घर से अधिकारी घर तक	कांकेर	भानुप्रतापपुर	वार्ड क्रमांक 09	0.90000	0.90000	0.45000	0.36000	0.09000	0.90000	पूर्ण			Non scpsc/stsp
3	सी.सी. रोड़ निर्माण अंबिका घर से भारती तिवारी घर तक	कांकेर	भानुप्रतापपुर	वार्ड क्रमांक 09	1.64000	1.64000	0.82000	0.65600	0.16400	1.64000	पूर्ण			Non scpsc/stsp
4	सी.सी. रोड़ निर्माण मेनगेट से हाई स्कूल भवन तक	कांकेर	भानुप्रतापपुर	वार्ड क्रमांक 04	2.46000	2.46000	1.23000	0.98400	0.24600	2.46000	पूर्ण			Non scpsc/stsp
5	सी.सी.सड़क मरम्मत कार्य सुभाष घर से फीरतीन घर तक	कांकेर	भानुप्रतापपुर	वार्ड क्रमांक 04	2.32000	2.32000	1.16000	0.92800	0.23200	2.32000	पूर्ण			Non scpsc/stsp
<b>योग</b>				<b>5</b>	<b>7.85000</b>	<b>7.85000</b>	<b>3.92500</b>	<b>3.14000</b>	<b>0.78500</b>	<b>7.85000</b>	<b>5</b>	<b>0</b>		
<b>महायोग</b>				<b>11</b>	<b>26.35000</b>	<b>26.35000</b>	<b>13.17500</b>	<b>11.81400</b>	<b>1.36100</b>	<b>26.35000</b>	<b>11</b>	<b>0</b>		

### कारी, नगर पंचायत नरहरपुर

क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त राशि	द्वितीय किश्त की जारी राशि	अन्तिम किश्त की जारी राशि	कुल जारी राशि	रिमार्क		क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम
											पूर्ण	अपूर्ण	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>12</b>
1	सी.सी.रोड़ कृपा घर से हॉस्पिटल चौक तक	कांकेर	नरहरपुर	वार्ड क्र. 12	7.50000	7.50000	3.75000	3.00000	0.75000	7.50000	पूर्ण		
2	सी.सी.रोड़ रमेश सिन्हा घर से गोंडवाना भवन तक	कांकेर	नरहरपुर	वार्ड क्र. 14	11.45000	11.45000	5.72500	4.58000	0.00000	10.30500	पूर्ण		8.55 expendi remaning 1.76 return
3	सी.सी.रोड़ पवन मरकाम घर से मंशा कुंजाम घर तक	कांकेर	नरहरपुर	वार्ड क्र. 15	7.46000	7.46000	3.73000	2.98400	0.00000	6.71400	पूर्ण		6.10 exp. Remai. 0.62
<b>योग</b>				<b>3</b>	<b>26.41000</b>	<b>26.41000</b>	<b>13.20500</b>	<b>10.56400</b>	<b>0.75000</b>	<b>24.51900</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	

महायोग		3	26.41000	26.41000	13.20500	10.56400	0.75000	24.51900	3	0			
<b>कार्यकारी, नगर पंचायत पंखाजूर</b>													
क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किशत राशि	द्वितीय किशत की जारी राशि	अन्तिम किशत की जारी राशि	कुल जारी राशि	रिमार्क		क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम
											पूर्ण	अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	12
1	कैरियर कन्टेनर क्रय	कांकेर	पखांजूर	पखांजूर	8.00000	8.00000	8.00000	0.00000	0.00000	8.00000	पूर्ण		Non scpsc/stsp
2	विद्युत विस्तार	कांकेर	न.पं. पखांजूर	पखांजूर	10.00000	10.00000	5.00000	4.00000	1.00000	10.00000	पूर्ण		
<b>योग</b>				<b>2</b>	<b>18.00000</b>	<b>18.00000</b>	<b>13.00000</b>	<b>4.00000</b>	<b>1.00000</b>	<b>18.00000</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	
<b>महायोग</b>				<b>2</b>	<b>18.00000</b>	<b>18.00000</b>	<b>13.00000</b>	<b>4.00000</b>	<b>1.00000</b>	<b>18.00000</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	
<b>कार्यकारी, नगर पंचायत अंतागढ़</b>													
क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किशत राशि	द्वितीय किशत की जारी राशि	अन्तिम किशत की जारी राशि	कुल जारी राशि	पूर्ण	अपूर्ण	क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम
1	नाली निर्माण कार्य	कांकेर	अंतागढ़	वार्ड क्र.15	12.58000	12.58000	6.29000	5.03200	0.00000	11.32200	पूर्ण		Non scpsc/stsp
2	नलकूप खनन एवं पाईप लाईन विस्तार	कांकेर	न.पं. अंतागढ़	अंतागढ़	20.34000	20.34000	10.17000	8.13600	0.00000	18.30600	पूर्ण		Non scpsc/stsp
<b>योग</b>				<b>2</b>	<b>32.92000</b>	<b>32.92000</b>	<b>16.46000</b>	<b>13.16800</b>	<b>0.00000</b>	<b>29.62800</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	
<b>महायोग</b>				<b>2</b>	<b>32.92000</b>	<b>32.92000</b>	<b>16.46000</b>	<b>13.16800</b>	<b>0.00000</b>	<b>29.62800</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	
<b>नगर पंचायत का योग</b>				<b>36</b>	<b>210.22200</b>	<b>210.2220</b>	<b>117.4584</b>	<b>69.3555</b>	<b>6.1368</b>	<b>192.9506</b>	<b>34</b>	<b>2</b>	
<b>श्रीपथ यांत्रिकी सेवा कांकेर -</b>													
1	सेनीटरी नेपकीन उत्पादन एवं प्रशिक्षण भवन निर्माण कार्य	कांकेर	भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर	6.00000	6.00000	3.00000	2.40000	0.07868	5.47868	पूर्ण		का.अ.आर.ई. एस
2	सेनीटरी नेपकीन उत्पादन एवं प्रशिक्षण भवन निर्माण कार्य	कांकेर	कांकेर	कांकेर	6.00000	6.00000	3.00000	2.40000	0.00000	5.40000	पूर्ण		का.अ.आर.ई. एस
<b>योग</b>				<b>2</b>	<b>12.00000</b>	<b>12.00000</b>	<b>6.00000</b>	<b>4.80000</b>	<b>0.07868</b>	<b>10.87868</b>	<b>2</b>		
3	जनपद पंचायत में अतिरिक्त कक्ष(हाल)निर्माण	दुर्गुकोदल	दुर्गुकोदल	दुर्गुकोदल	8.16000	8.16000	4.08000	3.26400	0.00000	7.34400		नीव खुदाई	का.अ.आर.ई. एस
4	जनपद पंचायत में अतिरिक्त कक्ष(हाल)निर्माण	भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर	8.68000	8.68000	4.34000	3.47200	0.61300	8.42500	पूर्ण		का.अ.आर.ई. एस
<b>योग</b>				<b>2</b>	<b>16.84000</b>	<b>16.84000</b>	<b>8.42000</b>	<b>6.73600</b>	<b>0.61300</b>	<b>15.76900</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

महायोग		4	28.84000	28.84000	14.42000	11.53600	0.69168	26.64768	3	1				
क कृषि कांकेर														
क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	तकनीकी स्वीकृति (इकाई लागत)	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त राशि	द्वितीय किश्त की जारी राशि	अन्तिम किश्त की जारी राशि	कुल जारी राशि	रिमार्क		क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	12	
1	बीज उपचार 10 बीज यंत्र	अंतागढ	मासबरस	मासबरस	3700	0.37143	0.37143	0.00000	0.00000	0.37143	पूर्ण		उप.सं.कृषि कांकेर	STSP
2		अंतागढ	बैहासालहेभा	हासालहेभा									उप.सं.कृषि कांकेर	STSP
3	बीज उपचार प्रति कृषक दवाई 50	अंतागढ	गोडरी	गुमसीमुण्डा	200	0.10000	0.10000	0.00000	0.00000	0.10000	पूर्ण		उप.सं.कृषि कांकेर	STSP
4		अंतागढ	नागरबेडा	नागरबेडा									उप.सं.कृषि कांकेर	STSP
5		अंतागढ	मासबरस	बरेंबेडा									उप.सं.कृषि कांकेर	STSP
6	बीज उपचार 10 बीज यंत्र	भानुप्रतापपुर	डोगरगांव	डोगरगांव	3700	0.37143	0.37143	0.00000	0.00000	0.37143	पूर्ण		उप.सं.कृषि कांकेर	STSP
7		भानुप्रतापपुर	मुंगवाल	मुंगवाल									उप.सं.कृषि कांकेर	STSP
8	बीज उपचार प्रति कृषक दवाई 100	भानुप्रतापपुर	हाटकरा	हाटकरा	200	0.20000	0.20000	0.00000	0.00000	0.20000	पूर्ण		उप.सं.कृषि कांकेर	STSP
9		भानुप्रतापपुर	भीरागांव	भीरागांव									उप.सं.कृषि कांकेर	STSP
10		भानुप्रतापपुर	सोनेकन्हार	बोटेचांग									उप.सं.कृषि कांकेर	STSP
11	बीज उपचार 10 बीज यंत्र	चारामा	आंवरी	कंडले	3700	0.37143	0.37143	0.00000	0.00000	0.37143	पूर्ण		उप.सं.कृषि कांकेर	STSP
12		चारामा	मैनपुर	मैनपुर									उप.सं.कृषि कांकेर	STSP
13	बीज उपचार प्रति कृषक दवाई 200	चारामा	कसावाही	दमकसा	200	0.40000	0.40000	0.00000	0.00000	0.40000	पूर्ण		उप.सं.कृषि कांकेर	STSP
14		चारामा	हल्बा	दुर्गाटोला									उप.सं.कृषि कांकेर	STSP
15		चारामा	बासनवाही	बासनवाही									उप.सं.कृषि कांकेर	STSP



16	बीज उपचार 10 बीज यंत्र	दुर्गकोंदल	कोडेकुर्से	कोडेकुर्से	3700	0.37143	0.37143	0.00000	0.00000	0.37143	पूर्ण	उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
17		दुर्गकोंदल	हाटकोंदल	हाटकोंदल								उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
18	बीज उपचार प्रति कृषक दवाई 50	दुर्गकोंदल	मेड़ो	सुखई	200	0.10000	0.10000	0.00000	0.00000	0.10000	पूर्ण	उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
19		दुर्गकोंदल	हानपतरी	एडगुड								उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
20		दुर्गकोंदल	कलंगपुरी	कानागांव								उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
21	बीज उपचार 10 बीज यंत्र	कांकेर	तेलावट	तेलावट	3700	0.37143	0.37143	0.00000	0.00000	0.37143	पूर्ण	उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
22		कांकेर	कन्हारपुरी	कन्हारपुरी								उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
23	बीज उपचार प्रति कृषक दवाई 200	कांकेर	अंजनी	अंजनी	200	0.40000	0.40000	0.00000	0.00000	0.40000	पूर्ण	उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
24		कांकेर	कुलगांव	कुलगांव								उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
25		कांकेर	बागोडार	बागोडार								उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
26	बीज उपचार 10 बीज यंत्र	कोयलीबेडा	जनकपुर	जनकपुर	3700	0.37143	0.37143	0.00000	0.00000	0.37143	पूर्ण	उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
27		कोयलीबेडा	हरनगढ़	डोडे								उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
28	बीज उपचार प्रति कृषक दवाई 100	कोयलीबेडा	संगम	संगम	200	0.20000	0.20000	0.00000	0.00000	0.20000	पूर्ण	उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
29		कोयलीबेडा	बारदा	बारदा								उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
30		कोयलीबेडा	भीगीडार	भीगीडार								उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
31		कोयलीबेडा	साबेर	साबेर								उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
32		कोयलीबेडा	परतापुर	परतापुर								उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
33		कोयलीबेडा	श्यामनगर	श्यामनगर								उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
34		कोयलीबेडा	दुर्गापुर	दुर्गापुर								उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
35		कोयलीबेडा	हरिहरपुर	चांदीपुर								उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
36		कोयलीबेडा	लक्ष्मीपुर	चैतन्यपुर								उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
37		कोयलीबेडा	लागलदण्ड	चितरंजनपुर								उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
38	बीज उपचार 10 बीज यंत्र	नरहरपुर	साल्हेभाट	साल्हेभाट	3700	0.37143	0.37143	0.00000	0.00000	0.37143	पूर्ण	उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
39		नरहरपुर	करप	पुरियारा								उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	

40	बीज उपचार प्रति कृषक दवाई 200	नरहरपुर	डुमरपानी	कुसूमपानी	200	0.40000	0.40000	0.00000	0.00000	0.40000	पूर्ण		उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
41		नरहरपुर	मासुलपानी	मासुलपानी									उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
42		नरहरपुर	चरभट्टी	चरभट्टी									उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
<b>योग -</b>				<b>42</b>		<b>4.40000</b>	<b>4.40000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>4.40000</b>	<b>42</b>	<b>0</b>			
1	हाईब्रिड सूर्यमुखी प्रदर्शन (30)	अंतागढ	मासबरस	मासबरस	2500	0.75000	0.75000	0.00000	0.00000	0.75000	पूर्ण		उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
2		अंतागढ	बैहासालहेभा	हासालहेभा									उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
3		अंतागढ	गोडरी	गुमसीमुण्डा									उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
4		अंतागढ	नागरबेडा	नागरबेडा									उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
5		अंतागढ	मासबरस	बरेबेडा									उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
6	हाईब्रिड सूर्यमुखी प्रदर्शन (50)	भानुप्रतापपुर	डोगरगांव	डोगरगांव	2500	1.25000	1.25000	0.00000	0.00000	1.25000	पूर्ण		उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
7		भानुप्रतापपुर	मुंगवाल	मुंगवाल									उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
8		भानुप्रतापपुर	हाटकर्का	हाटकर्का									उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
9		भानुप्रतापपुर	भीरागांव	भीरागांव									उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
10		भानुप्रतापपुर	सोनेकन्हार	बोटेचांग									उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
11	हाईब्रिड सूर्यमुखी प्रदर्शन (50)	चारामा	आंवरी	कंडले	2500	1.25000	1.25000	0.00000	0.00000	1.25000	पूर्ण		उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
12		चारामा	मैनपुर	मैनपुर									उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
13		चारामा	कसावाही	दमकसा									उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
14		चारामा	हल्बा	दुर्गाटोला									उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
15		चारामा	बासनवाही	बासनवाही									उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
16	हाईब्रिड सूर्यमुखी प्रदर्शन (30)	दुर्गकोंदल	कोडेकुर्से	कोडेकुर्से	2500	0.75000	0.75000	0.00000	0.00000	0.75000	पूर्ण		उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
17		दुर्गकोंदल	हाटकोंदल	हाटकोंदल									उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
18		दुर्गकोंदल	मेडो	सुखई									उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
19		दुर्गकोंदल	हानपतरी	एडगुड									उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
20		दुर्गकोंदल	कलंगपुरी	कानागांव									उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	

21	हाईब्रिड सूर्यमुखी प्रदर्शन (50)	कांकेर	तेलावट	तेलावट	2500	1.25000	1.25000	0.00000	0.00000	1.25000	पूर्ण	उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
22		कांकेर	कन्हारपुरी	कन्हारपुरी								उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
23		कांकेर	अंजनी	अंजनी								उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
24		कांकेर	कुलगांव	कुलगांव								उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
25		कांकेर	बागोडार	बागोडार								उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
26	हाईब्रिड सूर्यमुखी प्रदर्शन (50)	कोयलीबेडा	जनकपुर	जनकपुर	2500	1.25000	1.25000	0.00000	0.00000	1.25000	पूर्ण	उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
27		कोयलीबेडा	हरनगढ़	डोडे								उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
28		कोयलीबेडा	संगम	संगम								उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
29		कोयलीबेडा	बारदा	बारदा								उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
30		कोयलीबेडा	भीगीडार	भीगीडार								उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
31		कोयलीबेडा	साबेर	साबेर								उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
32		कोयलीबेडा	परतापुर	परतापुर								उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
33		कोयलीबेडा	श्यामनगर	श्यामनगर								उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
34		कोयलीबेडा	दुर्गापुर	दुर्गापुर								उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
35		कोयलीबेडा	हरिहरपुर	चांदीपुर								उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
36		कोयलीबेडा	लक्ष्मीपुर	चैतन्यपुर								उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
37		कोयलीबेडा	लागलदण्ड	चितरंजनपुर								उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
38	हाईब्रिड सूर्यमुखी प्रदर्शन (50)	नरहरपुर	साल्हेभाट	साल्हेभाट	2500	1.25000	1.25000	0.00000	0.00000	1.25000	पूर्ण	उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
39		नरहरपुर	करप	पुरियारा								उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
40		नरहरपुर	डुमरपानी	कुसूमपानी								उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
41		नरहरपुर	मासुलपानी	मासुलपानी								उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
42		नरहरपुर	चरभट्टी	चरभट्टी								उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
	<b>योग –</b>			<b>42</b>	<b>7.75000</b>	<b>7.75000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>7.75000</b>	<b>42</b>	<b>0</b>			
1	मक्का प्रदर्शन – (38 कृषक)	अंतागढ	अंतागढ	अंतागढ	1500	0.57000	0.57000	0.00000	0.00000	0.57000	पूर्ण	उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	
2	मक्का प्रदर्शन – (38 कृषक)	भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर	1500	0.57000	0.57000	0.00000	0.00000	0.57000	पूर्ण	उप.सं.कृषि कांकेर	STSP	

3	मक्का प्रदर्शन - (38 कृषक)	चारामा	चारामा	चारामा	1500	0.57000	0.57000	0.00000	0.00000	0.57000	पूर्ण		उप.सं.कृषि कांकेर	STSP
4	मक्का प्रदर्शन - (38 कृषक)	दुर्गकोदल	दुर्गकोदल	दुर्गकोदल	1500	0.57000	0.57000	0.00000	0.00000	0.57000	पूर्ण		उप.सं.कृषि कांकेर	STSP
5	मक्का प्रदर्शन - (38 कृषक)	कांकेर	कांकेर	कांकेर	1500	0.57000	0.57000	0.00000	0.00000	0.57000	पूर्ण		उप.सं.कृषि कांकेर	STSP
6	मक्का प्रदर्शन - (38 कृषक)	कोयलीबेडा	कोयलीबेडा	कोयलीबेडा	1500	0.57000	0.57000	0.00000	0.00000	0.57000	पूर्ण		उप.सं.कृषि कांकेर	STSP
7	मक्का प्रदर्शन - (38 कृषक)	नरहरपुर	नरहरपुर	नरहरपुर	1500	0.57000	0.57000	0.00000	0.00000	0.57000	पूर्ण		उप.सं.कृषि कांकेर	STSP
<b>योग -</b>				<b>7</b>	<b>3.99000</b>	<b>3.99000</b>	<b>3.99000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>3.99000</b>	<b>7</b>	<b>0</b>		
<b>महायोग</b>				<b>91</b>	<b>16.14000</b>	<b>16.14000</b>	<b>16.14000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>16.14000</b>	<b>91</b>	<b>0</b>		

### क स्वास्थ्य यांत्रिकी कांकेर

क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त राशि	द्वितीय किश्त की जारी राशि	अन्तिम किश्त की जारी राशि	कुल जारी राशि	रिमार्क		क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम
											पूर्ण	अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	12
1	नलकूप खनन एवं हेण्डपंप स्थापन	अंतागढ़	कोसरोण्डा	कोसरोण्डा	0.67000	0.67000	0.67000	0.00000	0.00000	0.67000	पूर्ण		
2	आंगनवाडी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था हेतु नलकूप खनन/हेण्डपंप स्थापन	कांकेर	बारदेवरी	बारदेवरी	0.75000	0.75000	0.75000	0.00000	0.00000	0.75000	पूर्ण		लो.स्वा.यां कांकेर STSP
3	आंगनवाडी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था हेतु नलकूप खनन/हेण्डपंप स्थापन	नरहरपुर	जामगोंव	जामगोंव (खासपारा)	0.75000	0.75000	0.75000	0.00000	0.00000	0.75000	पूर्ण		लो.स्वा.यां कांकेर STSP
4	आंगनवाडी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था हेतु नलकूप खनन/हेण्डपंप स्थापन	नरहरपुर	भनसुली	बरेठीनवाहरा	0.75000	0.75000	0.75000	0.00000	0.00000	0.75000	पूर्ण		लो.स्वा.यां कांकेर STSP
5	आंगनवाडी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था हेतु नलकूप खनन/हेण्डपंप स्थापन	नरहरपुर	धौराभाटा	धौराभाटा	0.75000	0.75000	0.75000	0.00000	0.00000	0.75000	पूर्ण		लो.स्वा.यां कांकेर STSP
6	आंगनवाडी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था हेतु नलकूप खनन/हेण्डपंप स्थापन	नरहरपुर	माण्डरादरहा	डवीपानी	0.75000	0.75000	0.75000	0.00000	0.00000	0.75000	पूर्ण		लो.स्वा.यां कांकेर STSP
7	आंगनवाडी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था हेतु नलकूप खनन/हेण्डपंप स्थापन	नरहरपुर	डवरखार	सिंगनपुर	0.75000	0.75000	0.75000	0.00000	0.00000	0.75000	पूर्ण		लो.स्वा.यां कांकेर STSP
8	आंगनवाडी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था हेतु नलकूप खनन/हेण्डपंप स्थापन	नरहरपुर	साराण्डा	साराण्डा	0.75000	0.75000	0.75000	0.00000	0.00000	0.75000	पूर्ण		लो.स्वा.यां कांकेर STSP
9	आंगनवाडी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था हेतु नलकूप खनन/हेण्डपंप स्थापन	चारामा	पण्डरीपानी	पण्डरीपानी	0.75000	0.75000	0.75000	0.00000	0.00000	0.75000	पूर्ण		लो.स्वा.यां कांकेर STSP
10	आंगनवाडी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था हेतु नलकूप खनन/हेण्डपंप स्थापन	चारामा	कसावाही	प्रधानडोंगरी	0.75000	0.75000	0.75000	0.00000	0.00000	0.75000	पूर्ण		लो.स्वा.यां कांकेर STSP
11	आंगनवाडी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था हेतु नलकूप खनन/हेण्डपंप स्थापन	चारामा	ऑवरी	ऑवरी	0.75000	0.75000	0.75000	0.00000	0.00000	0.75000	पूर्ण		लो.स्वा.यां कांकेर STSP



32	आंगनवाडी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था हेतु नलकूप खनन/हेण्डपंप स्थापन	नरहरपुर	सिंगनपुर	सिंगनपुर	0.75000	0.75000	0.75000	0.00000	0.00000	0.75000	पूर्ण		लो.स्वा.यां कांकेर	STSP	
33	आंगनवाडी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था हेतु नलकूप खनन/हेण्डपंप स्थापन	दुर्गकोदल	कोडेकुर्से	कोडेकुर्से	0.75000	0.75000	0.75000	0.00000	0.00000	0.75000	पूर्ण		लो.स्वा.यां कांकेर	STSP	
34	आंगनवाडी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था हेतु नलकूप खनन/हेण्डपंप स्थापन	दुर्गकोदल	सिंहारी	मिचेसुखई आवासपारा	0.75000	0.75000	0.75000	0.00000	0.00000	0.75000	पूर्ण		लो.स्वा.यां कांकेर	STSP	
35	आंगनवाडी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था हेतु नलकूप खनन/हेण्डपंप स्थापन	दुर्गकोदल	आमागढ़	आमागढ़	0.75000	0.75000	0.75000	0.00000	0.00000	0.75000	पूर्ण		लो.स्वा.यां कांकेर	STSP	
36	आंगनवाडी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था हेतु नलकूप खनन/हेण्डपंप स्थापन	दुर्गकोदल	साधुमिचगांव	साधुमिचगांव	0.75000	0.75000	0.75000	0.00000	0.00000	0.75000	पूर्ण		लो.स्वा.यां कांकेर	STSP	
37	आंगनवाडी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था हेतु नलकूप खनन/हेण्डपंप स्थापन	अंतागढ़	फुलपाड	फुलपाड	0.75000	0.75000	0.75000	0.00000	0.00000	0.75000	पूर्ण		लो.स्वा.यां कांकेर	STSP	
38	आंगनवाडी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था हेतु नलकूप खनन/हेण्डपंप स्थापन	दुर्गकोदल	हानपतरी	बोदेली	0.75000	0.75000	0.75000	0.00000	0.00000	0.75000	पूर्ण		लो.स्वा.यां कांकेर	STSP	
39	आंगनवाडी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था हेतु नलकूप खनन/हेण्डपंप स्थापन	दुर्गकोदल	खुटगाँव	खुटगाँव	0.75000	0.75000	0.75000	0.00000	0.00000	0.75000	पूर्ण		लो.स्वा.यां कांकेर	STSP	
40	आंगनवाडी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था हेतु नलकूप खनन/हेण्डपंप स्थापन	दुर्गकोदल	सिंहारी	मरामपानी	0.75000	0.75000	0.75000	0.00000	0.00000	0.75000	पूर्ण		लो.स्वा.यां कांकेर	STSP	
41	आंगनवाडी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था हेतु नलकूप खनन/हेण्डपंप स्थापन	अंतागढ़	कोडेखसगांव	कोडेखसगांव	0.75000	0.75000	0.75000	0.00000	0.00000	0.75000	पूर्ण		लो.स्वा.यां कांकेर	STSP	
<b>योग</b>			<b>41</b>	<b>30.67000</b>	<b>30.67000</b>	<b>30.67000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>30.67000</b>	<b>41</b>	<b>0</b>				
1	नलकूप खनन एवं सबमर्सिबल पंप सीापन	कांकेर	कांकेर	नवीन पुलिस लाईन सिंगारभाट कांकेर (02 नग)	2.20000	2.20000	1.10000	0.00000	0.00000	1.10000	पूर्ण		लो.स्वा.यां कांकेर	Non scpsc/stsp	
2	नलकूप खनन एवं सबमर्सिबल पंप स्थापन	कांकेर	कांकेर	बी.एस.एफ. हेण्डक्वार्टर	0.95000	0.95000	0.47500	0.00000	0.00000	0.47500	पूर्ण		लो.स्वा.यां कांकेर	Non scpsc/stsp	
3	नलकूप खनन एवं सबमर्सिबल पंप सीापन	कांकेर	कांकेर	उप पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय	0.95000	0.95000	0.47500	0.00000	0.00000	0.47500	पूर्ण		लो.स्वा.यां कांकेर	Non scpsc/stsp	
4	नलकूप खनन एवं सबमर्सिबल पंप स्थापन	कांकेर	कांकेर	पुराना पुलिस लाईन कार्यालय	0.95000	0.95000	0.47500	0.00000	0.00000	0.47500	पूर्ण		लो.स्वा.यां कांकेर	Non scpsc/stsp	
5	नलकूप खनन एवं सबमर्सिबल पंप स्थापन	कांकेर	चारामा	पुलिस थाना चारामा	0.95000	0.95000	0.47500	0.00000	0.00000	0.47500	पूर्ण		लो.स्वा.यां कांकेर	Non scpsc/stsp	
6	नलकूप खनन एवं सबमर्सिबल पंप स्थापन	कांकेर	भानुप्रतापपुर	पुलिस थाना कोरर	0.95000	0.95000	0.47500	0.00000	0.00000	0.47500	पूर्ण		लो.स्वा.यां कांकेर	Non scpsc/stsp	
			<b>6</b>	<b>6.95000</b>	<b>6.95000</b>	<b>3.47500</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>3.47500</b>	<b>6</b>	<b>0</b>				

महायोग			47	37.62000	37.62000	34.14500	0.00000	0.00000	34.14500	47	0			
केंद्र कांकर -														
क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	जिला	जगह का नाम	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त राशि	द्वितीय किश्त की जारी राशि	अन्तिम किश्त की जारी राशि	कुल जारी राशि	रिमार्क		क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम	
											पूर्ण	अपूर्ण		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	12	
1	सीड ग्रेडिंग इकाई निर्माण	कांकर	कांकर	कांकर	15.40000	15.40000	15.40000	0.00000	0.00000	15.40000	पूर्ण		कार्य. सम.कृषि विज्ञान केंद्र	
2	फार्म फेंसिंग कार्य	कांकर	कांकर	सिंगारभाट	5.40000	5.40000	2.70000	2.16000	0.54000	5.40000	पूर्ण		Non scpsc/stsp	प्राप्त
योग				2	20.80000	20.80000	18.10000	2.16000	0.54000	20.80000	2	0		
महायोग				2	20.80000	20.80000	18.10000	2.16000	0.54000	20.80000	2	0		
सक, उद्यान कांकर														
क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त राशि	द्वितीय किश्त की जारी राशि	अन्तिम किश्त की जारी राशि	कुल जारी राशि	रिमार्क		क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम	
											पूर्ण	अपूर्ण		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	12	
1	नियंत्रित वातावरण में पुष्प की खेती	कांकर	सिंगारभाट	शा.उ.रोपणी सिंगारभाट	20.00000	20.00000	10.00000	8.00000	1.97700	19.97700	पूर्ण		सहा.संचा.उद्यान. कांकर	
योग				1	20.00000	20.00000	10.00000	8.00000	1.97700	19.97700	1	0		
1	रोटोवेटर शा. उ. रो सिंगारभाट	कांकर	सिंगारभाट	सिंगारभाट	1.00000	1.00000	1.00000	0.00000	0.00000	1.00000	पूर्ण		स.सं.उद्यान. कांकर	STSP
2	रोटोवेटर शा. उ. रो नाथियानवागांव	कांकर	नाथियानवागांव	नाथियानवागांव	1.00000	1.00000	1.00000	0.00000	0.00000	1.00000	पूर्ण		स.सं.उद्यान. कांकर	STSP
3	रोटोवेटर शा. उ. रो कन्हनपुरी	नरहरपुर	कन्हनपुरी	कन्हनपुरी	1.00000	1.00000	1.00000	0.00000	0.00000	1.00000	पूर्ण		स.सं.उद्यान. कांकर	STSP
4	रोटोवेटर शा. उ. रो मयाना	चारामा	मयाना	मयाना	1.00000	1.00000	1.00000	0.00000	0.00000	1.00000	पूर्ण		स.सं.उद्यान. कांकर	STSP
योग				4	4.00000	4.00000	4.00000	0.00000	0.00000	4.00000	4	0		
1	रीजर शा. उ. रो सिंगारभाट	कांकर	सिंगारभाट	सिंगारभाट	0.23000	0.23000	0.23000	0.00000	0.00000	0.23000	पूर्ण		स.सं.उद्यान. कांकर	STSP
2	रीजर शा. उ. रो नाथियानवागांव	कांकर	नाथियानवागांव	नाथियानवागांव	0.23000	0.23000	0.23000	0.00000	0.00000	0.23000	पूर्ण		स.सं.उद्यान. कांकर	STSP
3	रीजर शा. उ. रो कन्हनपुरी	नरहरपुर	कन्हनपुरी	कन्हनपुरी	0.23000	0.23000	0.23000	0.00000	0.00000	0.23000	पूर्ण		स.सं.उद्यान. कांकर	STSP
4	रीजर शा. उ. रो मयाना	चारामा	मयाना	मयाना	0.23000	0.23000	0.23000	0.00000	0.00000	0.23000	पूर्ण		स.सं.उद्यान. कांकर	STSP

5	रीजर शा. उ. रो बोगर	भानुप्रतापपुर	बोगर	बोगर	0.23000	0.23000	0.23000	0.00000	0.00000	0.23000	पूर्ण		स.सं.उद्यान. कांकेर	STSP			
6	रीजर शा. उ. रो भण्डारडिगी	दुर्गकोदल	भंडारडिगी	भंडारडिगी	0.23000	0.23000	0.23000	0.00000	0.00000	0.23000	पूर्ण		स.सं.उद्यान. कांकेर	STSP			
7	रीजर शा. उ. रो कलगांव	अंतागढ	कलगांव	कलगांव	0.23000	0.23000	0.23000	0.00000	0.00000	0.23000	पूर्ण		स.सं.उद्यान. कांकेर	STSP			
8	रीजर शा. उ. रो पखांजूर	कोयलीबेडा	पखांजूर	पखांजूर	0.23000	0.23000	0.23000	0.00000	0.00000	0.23000	पूर्ण		स.सं.उद्यान. कांकेर	STSP			
<b>योग</b>				<b>8</b>	<b>1.84000</b>	<b>1.84000</b>	<b>1.84000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>1.84000</b>	<b>8</b>	<b>0</b>					
1	शा.उद्यान रोपणी में विद्युत कनेक्शन	कांकेर	सिंगारभाट	शा.उ.रो. सिंगारभाट	3.09716	3.09716	3.09716	0.00000	0.00000	3.09716	पूर्ण		स.सं.उद्यान. कांकेर	Non scpsc/stsp			
<b>महायोग</b>				<b>1</b>	<b>3.09716</b>	<b>3.09716</b>	<b>3.09716</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>3.09716</b>	<b>1</b>	<b>0</b>					
<b>दिवसी विकास कांकेर -</b>				<b>14</b>	<b>28.93716</b>	<b>28.93716</b>	<b>18.93716</b>	<b>8.00000</b>	<b>1.97700</b>	<b>28.91416</b>	<b>14</b>	<b>0</b>					
<b>क्र.</b>	<b>कार्य का नाम</b>	<b>विकासखंड का नाम</b>	<b>ग्राम पंचायत का नाम</b>	<b>ग्राम का नाम</b>	<b>तकनीकी स्वीकृति</b>	<b>प्रशासकीय स्वीकृति</b>	<b>जारी प्रथम किश्त राशि</b>	<b>द्वितीय किश्त की जारी राशि</b>	<b>अन्तिम किश्त की जारी राशि</b>	<b>कुल जारी राशि</b>	<b>रिमार्क</b>	<b>क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम</b>					
											<b>पूर्ण</b>	<b>अपूर्ण</b>					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>12</b>				
1	अधीक्षक आवास गृह निर्माण कन्या छात्रावास दुर्गकोदल	दुर्गकोदल	दुर्गकोदल	दुर्गकोदल	5.83000	5.83000	2.91500	2.33200	0.46824	5.71524	पूर्ण			STSP			
2	अधीक्षक आवास गृह निर्माण कन्या छात्रावास	कोयलीबेडा	पखांजूर	पखांजूर	5.83000	5.83000	3.49800	1.74900	0.00000	5.24700	पूर्ण			STSP			
3	अधीक्षक आवास गृह निर्माण बालक आश्रम	नरहरपुर	टेमा	टेमा	5.83000	5.83000	3.49800	2.33000	0.00000	5.82800	पूर्ण			STSP			
4	अधीक्षक आवास गृह निर्माण बालक छात्रावास	नरहरपुर	अमोड़ा	अमोड़ा	5.83000	5.83000	3.49800	1.74900	0.58300	5.83000	पूर्ण			STSP			
5	अधीक्षक आवास गृह निर्माण बालक छात्रावास	चारामा	लखनपुरी	लखनपुरी	5.83000	5.83000	3.49800	1.74900	0.42600	5.67300	पूर्ण			STSP			
6	अधीक्षक आवास गृह निर्माण बालक छात्रावास	भानुप्रतापपुर	बैजनपुरी	बैजनपुरी	5.83000	5.83000	3.49800	1.74900	0.58300	5.83000	पूर्ण			STSP			
7	अधीक्षक आवास गृह निर्माण बालक छात्रावास	भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर	5.83000	5.83000	3.49800	1.74900	0.54800	5.79500	पूर्ण			STSP			
<b>योग</b>				<b>7</b>	<b>40.81000</b>	<b>40.81000</b>	<b>23.90300</b>	<b>13.40700</b>	<b>2.60824</b>	<b>39.91824</b>	<b>7</b>	<b>0</b>					
1	हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में अजजा/अजा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र मुद्रण	समस्त 07	-	-	1.80000	1.80000	1.80000	0.00000	0.00000	1.80000	पूर्ण			STSP	फ्रफ्त		
<b>महायोग</b>				<b>1</b>	<b>1.80000</b>	<b>1.80000</b>	<b>1.80000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>1.80000</b>	<b>1</b>	<b>0</b>					
<b>महायोग</b>				<b>8</b>	<b>42.61000</b>	<b>42.61000</b>	<b>25.70300</b>	<b>13.40700</b>	<b>2.60824</b>	<b>41.71824</b>	<b>8</b>	<b>0</b>					



वास्थ्य अधिकारी कांकेर -													
क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त राशि	द्वितीय किश्त की जारी राशि	अन्तिम किश्त की जारी राशि	कुल जारी राशि	रिमार्क		क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम
											पूर्ण	अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	12
1	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रसव वाहन क्रय	अंतागढ़	अंतागढ़	अंतागढ़	5.08841	5.08841	5.08841	0.00000	0.00000	5.08841	पूर्ण		मु.चि.एवं स्वा..अ.
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रसव वाहन क्रय	भानुप्रतापपुर	हाटकरा	हाटकरा	5.08841	5.08841	5.08841	0.00000	0.00000	5.08841	पूर्ण		मु.चि.एवं स्वा..अ.
3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रसव वाहन क्रय	चारामा	हल्बा	हल्बा	5.08841	5.08841	5.08841	0.00000	0.00000	5.08841	पूर्ण		मु.चि.एवं स्वा..अ.
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रसव वाहन क्रय	दुर्गुकोदल	दमकसा	दमकसा	5.08841	5.08841	5.08841	0.00000	0.00000	5.08841	पूर्ण		मु.चि.एवं स्वा..अ.
5	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रसव वाहन क्रय	कांकेर	सुरेली	सुरेली	5.08841	5.08841	5.08841	0.00000	0.00000	5.08841	पूर्ण		मु.चि.एवं स्वा..अ.
6	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रसव वाहन क्रय	कोयलीबेड़ा	कापसी	कापसी	5.08841	5.08841	5.08841	0.00000	0.00000	5.08841	पूर्ण		मु.चि.एवं स्वा..अ.
7	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रसव वाहन क्रय	नरहरपुर	सारवण्डी	सारवण्डी	5.08841	5.08841	5.08841	0.00000	0.00000	5.08841	पूर्ण		मु.चि.एवं स्वा..अ.
योग				7	35.61887	35.61887	35.61887	0.00000	0.00000	35.61887	7	0	
महायोग				7	35.61887	35.61887	35.61887	0.00000	0.00000	35.61887	7	0	

तक रेशम कांकेर -														
क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त राशि	द्वितीय किश्त की जारी राशि	अन्तिम किश्त की जारी राशि	कुल जारी राशि	रिमार्क		क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम	
											पूर्ण	अपूर्ण		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	12	
1	लीफ चापिंग मशीन क्रय	अंतागढ़	बडेतोपाल	कोसाकेन्द्र लामपुरी	0.38250	0.38250	0.35000	0.03250	0.00000	0.38250	पूर्ण		सहा.संचा.रेशम. कांकेर	STSP
2	लीफ चापिंग मशीन क्रय	कांकेर	माकडी	कोसाकेन्द्र माकडी	0.38250	0.38250	0.35000	0.03250	0.00000	0.38250	पूर्ण		सहा.संचा.रेशम. कांकेर	STSP
3	लीफ चापिंग मशीन क्रय	चारामा	परसोदा	कोसाकेन्द्र परसोदा	0.38250	0.38250	0.35000	0.03250	0.00000	0.38250	पूर्ण		सहा.संचा.रेशम. कांकेर	STSP
4	लीफ चापिंग मशीन क्रय	भानुप्रतापपुर	भीरागांव	कोसाकेन्द्र भीरागांव	0.38250	0.38250	0.35000	0.03250	0.00000	0.38250	पूर्ण		सहा.संचा.रेशम. कांकेर	STSP
5	लीफ चापिंग मशीन क्रय	पखांजूर	बडेकापसी	कोसाकेन्द्र कापसी	0.38250	0.38250	0.35000	0.03250	0.00000	0.38250	पूर्ण		सहा.संचा.रेशम. कांकेर	STSP

योग -				5	1.91250	1.91250	1.75000	0.16250	0.00000	1.91250	5	0		
1	खाद गद्दा निर्माण कार्य	अंतागढ	बडेतोपाल	लामपुरी	0.20000	0.20000	0.20000	0.00000	0.00000	0.20000	पूर्ण		सहा.संचा.रेशम.कांकेर	STSP
2	खाद गद्दा निर्माण कार्य	कांकेर	माकडी	माकडी	0.20000	0.20000	0.20000	0.00000	0.00000	0.20000	पूर्ण		सहा.संचा.रेशम.कांकेर	STSP
3	खाद गद्दा निर्माण कार्य	चारामा	परसोदा	परसोदा	0.20000	0.20000	0.20000	0.00000	0.00000	0.20000	पूर्ण		सहा.संचा.रेशम.कांकेर	STSP
4	खाद गद्दा निर्माण कार्य	भानुप्रतापपुर	भीरागांव	भीरागांव	0.20000	0.20000	0.20000	0.00000	0.00000	0.20000	पूर्ण		सहा.संचा.रेशम.कांकेर	STSP
5	खाद गद्दा निर्माण कार्य	पखांजूर	बडेकापसी	कापसी	0.20000	0.20000	0.20000	0.00000	0.00000	0.20000	पूर्ण		सहा.संचा.रेशम.कांकेर	STSP
योग -				5	1.00000	1.00000	1.00000	0.00000	0.00000	1.00000	5	0		
1	चाकी कृमिपालन हेतु नायलोन नेट	चारामा	चारामा	चारामा	0.38400	0.38400	0.24000	0.14400	0.00000	0.38400	पूर्ण		सहा.संचा.रेशम.कांकेर	STSP
2	चाकी कृमिपालन हेतु नायलोन नेट	चारामा	परसोदा	परसोदा	0.38400	0.38400	0.24000	0.14400	0.00000	0.38400	पूर्ण		सहा.संचा.रेशम.कांकेर	STSP
3	चाकी कृमिपालन हेतु नायलोन नेट	कांकेर	कोडेजुंगा	कोडेजुंगा	0.38400	0.38400	0.24000	0.14400	0.00000	0.38400	पूर्ण		सहा.संचा.रेशम.कांकेर	STSP
4	चाकी कृमिपालन हेतु नायलोन नेट	भानुप्रतापपुर	भीरागांव	भीरागांव	0.38400	0.38400	0.24000	0.14400	0.00000	0.38400	पूर्ण		सहा.संचा.रेशम.कांकेर	STSP
5	चाकी कृमिपालन हेतु नायलोन नेट	कांकेर	नाथियानवाग ांव	नाथियानवा गांव	0.38400	0.38400	0.24000	0.14400	0.00000	0.38400	पूर्ण		सहा.संचा.रेशम.कांकेर	STSP
6	चाकी कृमिपालन हेतु नायलोन नेट	कांकेर	बारदेवरी	बारदेवरी	0.38400	0.38400	0.24000	0.14400	0.00000	0.38400	पूर्ण		सहा.संचा.रेशम.कांकेर	STSP
7	चाकी कृमिपालन हेतु नायलोन नेट	दुर्गकांदल	करमाड	करमाड	0.38400	0.38400	0.24000	0.14400	0.00000	0.38400	पूर्ण		सहा.संचा.रेशम.कांकेर	STSP
8	चाकी कृमिपालन हेतु नायलोन नेट	नरहरपुर	बागोड	बागोड	0.38400	0.38400	0.24000	0.14400	0.00000	0.38400	पूर्ण		सहा.संचा.रेशम.कांकेर	STSP
9	चाकी कृमिपालन हेतु नायलोन नेट	चारामा	साल्हेटोला	साल्हेटोला	0.38400	0.38400	0.24000	0.14400	0.00000	0.38400	पूर्ण		सहा.संचा.रेशम.कांकेर	STSP
10	चाकी कृमिपालन हेतु नायलोन नेट	कांकेर	नवागांव	नवागांव	0.38400	0.38400	0.24000	0.14400	0.00000	0.38400	पूर्ण		सहा.संचा.रेशम.कांकेर	STSP
योग -				10	3.84000	3.84000	2.40000	1.44000	0.00000	3.84000	10	0		
1	बारवेड वायर फेसिंग कार्य	चारामा	चारामा	चारामा	0.24000	0.24000	0.24000	0.00000	0.00000	0.24000	पूर्ण		सहा.संचा.रेशम.कांकेर	STSP
2	बारवेड वायर फेसिंग कार्य	चारामा	परसोदा	परसोदा	0.24000	0.24000	0.24000	0.00000	0.00000	0.24000	पूर्ण		सहा.संचा.रेशम.कांकेर	STSP
3	बारवेड वायर फेसिंग कार्य	कांकेर	कोडेजुंगा	कोडेजुंगा	0.24000	0.24000	0.24000	0.00000	0.00000	0.24000	पूर्ण		सहा.संचा.रेशम.कांकेर	STSP
4	बारवेड वायर फेसिंग कार्य	भानुप्रतापपुर	भीरागांव	भीरागांव	0.24000	0.24000	0.24000	0.00000	0.00000	0.24000	पूर्ण		सहा.संचा.रेशम.कांकेर	STSP
5	बारवेड वायर फेसिंग कार्य	कांकेर	नाथियानवाग ांव	नाथियानवा गांव	0.24000	0.24000	0.24000	0.00000	0.00000	0.24000	पूर्ण		सहा.संचा.रेशम.कांकेर	STSP

6	बारवेड वायर फेसिंग कार्य	कांकर	बारदेवरी	बारदेवरी	0.24000	0.24000	0.24000	0.00000	0.00000	0.24000	पूर्ण		सहा.संचा.रेशम.कांकर	STSP	
7	बारवेड वायर फेसिंग कार्य	दुर्गकोंदल	कर्रामाड	कर्रामाड	0.24000	0.24000	0.24000	0.00000	0.00000	0.24000	पूर्ण		सहा.संचा.रेशम.कांकर	STSP	
8	बारवेड वायर फेसिंग कार्य	नरहरपुर	बागोड	बागोड	0.24000	0.24000	0.24000	0.00000	0.00000	0.24000	पूर्ण		सहा.संचा.रेशम.कांकर	STSP	
9	बारवेड वायर फेसिंग कार्य	चारामा	साल्हेटोला	साल्हेटोला	0.24000	0.24000	0.24000	0.00000	0.00000	0.24000	पूर्ण		सहा.संचा.रेशम.कांकर	STSP	
10	बारवेड वायर फेसिंग कार्य	कांकर	नवागांव	नवागांव	0.24000	0.24000	0.24000	0.00000	0.00000	0.24000	पूर्ण		सहा.संचा.रेशम.कांकर	STSP	
<b>योग -</b>			<b>10</b>	<b>2.40000</b>	<b>2.40000</b>	<b>2.40000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>2.40000</b>	<b>10</b>	<b>0</b>				
1	बीज कृमि पालन कार्य	चारामा	चारामा	चारामा	0.44975	0.44975	0.44975	0.00000	0.00000	0.44975	पूर्ण		सहा.संचा.रेशम.कांकर	STSP	
2	बीज कृमि पालन कार्य	चारामा	परसोदा	परसोदा	0.44975	0.44975	0.44975	0.00000	0.00000	0.44975	पूर्ण		सहा.संचा.रेशम.कांकर	STSP	
3	बीज कृमि पालन कार्य	कांकर	कोडेजुंगा	कोडेजुंगा	0.44975	0.44975	0.44975	0.00000	0.00000	0.44975	पूर्ण		सहा.संचा.रेशम.कांकर	STSP	
4	बीज कृमि पालन कार्य	भानुप्रतापपुर	भीरागांव	भीरागांव	0.44975	0.44975	0.44975	0.00000	0.00000	0.44975	पूर्ण		सहा.संचा.रेशम.कांकर	STSP	
5	बीज कृमि पालन कार्य	कांकर	नाथियानवागं	नाथियानवागं	0.44975	0.44975	0.44975	0.00000	0.00000	0.44975	पूर्ण		सहा.संचा.रेशम.कांकर	STSP	
6	बीज कृमि पालन कार्य	कांकर	बारदेवरी	बारदेवरी	0.44975	0.44975	0.44975	0.00000	0.00000	0.44975	पूर्ण		सहा.संचा.रेशम.कांकर	STSP	
7	बीज कृमि पालन कार्य	दुर्गकोंदल	कर्रामाड	कर्रामाड	0.44975	0.44975	0.44975	0.00000	0.00000	0.44975	पूर्ण		सहा.संचा.रेशम.कांकर	STSP	
8	बीज कृमि पालन कार्य	नरहरपुर	बागोड	बागोड	0.44975	0.44975	0.44975	0.00000	0.00000	0.44975	पूर्ण		सहा.संचा.रेशम.कांकर	STSP	
9	बीज कृमि पालन कार्य	चारामा	साल्हेटोला	साल्हेटोला	0.44975	0.44975	0.44975	0.00000	0.00000	0.44975	पूर्ण		सहा.संचा.रेशम.कांकर	STSP	
10	बीज कृमि पालन कार्य	कांकर	नवागांव	नवागांव	0.44975	0.44975	0.44975	0.00000	0.00000	0.44975	पूर्ण		सहा.संचा.रेशम.कांकर	STSP	
<b>योग -</b>			<b>10</b>	<b>4.49750</b>	<b>4.49750</b>	<b>4.49750</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>4.49750</b>	<b>10</b>	<b>0</b>				
1	मलबरी कृमिपालन में निरागीकरण एवं हायजीन मेनटेन कार्य	अंतागढ	बडेत्तोपाल	लामपुरी	0.18490	0.18490	0.18490	0.00000	0.00000	0.18490	पूर्ण		सहा.संचा.रेशम.कांकर	STSP	
2	मलबरी कृमिपालन में निरागीकरण एवं हायजीन मेनटेन कार्य	कांकर	माकडी	माकडी	0.18490	0.18490	0.18490	0.00000	0.00000	0.18490	पूर्ण		सहा.संचा.रेशम.कांकर	STSP	
3	मलबरी कृमिपालन में निरागीकरण एवं हायजीन मेनटेन कार्य	चारामा	परसोदा	परसोदा	0.18490	0.18490	0.18490	0.00000	0.00000	0.18490	पूर्ण		सहा.संचा.रेशम.कांकर	STSP	
4	मलबरी कृमिपालन में निरागीकरण एवं हायजीन मेनटेन कार्य	भानुप्रतापपुर	भीरागांव	भीरागांव	0.18490	0.18490	0.18490	0.00000	0.00000	0.18490	पूर्ण		सहा.संचा.रेशम.कांकर	STSP	

5	मलबरी कृमिपालन में निरागीकरण एवं हायजीन मेनटेन कार्य	पखांजूर	कापसी	कापसी	0.18490	0.18490	0.18490	0.00000	0.00000	0.18490	पूर्ण		सहा.संचा. रेशम.कांकेर	STSP
<b>योग -</b>				<b>5</b>	<b>0.92450</b>	<b>0.92450</b>	<b>0.92450</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.92450</b>	<b>5</b>	<b>0</b>		
<b>महायोग</b>				<b>45</b>	<b>14.57450</b>	<b>14.57450</b>	<b>12.97200</b>	<b>1.60250</b>	<b>0.00000</b>	<b>14.57450</b>	<b>45</b>	<b>0</b>		

### धीक्षक कांकेर

क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किशत राशि	द्वितीय किशत की जारी राशि	अन्तिम किशत की जारी राशि	कुल जारी राशि	रिमार्क		क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम
											पूर्ण	अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	12
1	डीएसपीटी कनेक्शन की स्थापना	दुर्गुकोन्दल	कोडेकुर्से	कोडेकुर्से	1.45872	1.45872	1.45872	0.00000	0.00000	1.45872	पूर्ण		
<b>योग</b>				<b>1</b>	<b>1.45872</b>	<b>1.45872</b>	<b>1.45872</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>1.45872</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
<b>महायोग</b>				<b>1</b>	<b>1.45872</b>	<b>1.45872</b>	<b>1.45872</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>1.45872</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	

### द्वि राज्य विद्युत मंडल कांकेर

क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किशत राशि	द्वितीय किशत की जारी राशि	अन्तिम किशत की जारी राशि	कुल जारी राशि	रिमार्क		क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम
											पूर्ण	अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	12
1	असाध्य पंपों का विद्युत कनेक्शन (65 कृषकों का)	कांकेर	कांकेर	कांकेर	53.29480	53.29480	20.79480	3.51162	0.00000	24.30642	पूर्ण	65 कृषकों का पूर्ण	
<b>योग</b>				<b>1</b>	<b>53.29480</b>	<b>53.29480</b>	<b>20.79480</b>	<b>3.51162</b>	<b>0.00000</b>	<b>24.30642</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
<b>महायोग</b>				<b>1</b>	<b>53.29480</b>	<b>53.29480</b>	<b>20.79480</b>	<b>3.51162</b>	<b>0.00000</b>	<b>24.30642</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	

### गर्ण विभाग (भ/स) संभाग कांकेर

क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किशत राशि	द्वितीय किशत की जारी राशि	अन्तिम किशत की जारी राशि	कुल जारी राशि	रिमार्क		क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम
											पूर्ण	अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	12
1	पी.डबल्यू.डी. रेस्टहाउस में जनरेटर क्रय	कांकेर	-	-	8.70500	8.70500	8.70500	0.00000	0.00000	8.70500	पूर्ण		
2	हेलीपैड का निर्माण सी.टी.जे.डब्ल्यू. कालेज जंगलवार	कांकेर	-	-	21.05000	21.05000	10.52500	8.42000	1.46376	20.40876	पूर्ण		

3	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास शाखा का कार्या. भवन निर्माण	कांकेर	-	-	22.32000	22.32000	11.16000	8.92800	0.00000	20.08800	पूर्ण			
योग				3	52.07500	52.07500	30.39000	17.34800	1.46376	49.20176	3	0		
लोक निर्माण का महायोग				3	52.07500	52.07500	30.39000	17.34800	1.46376	49.20176	3	0.000		
<b>(पश्चिम) भानुप्रतापपुर</b>														
क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त राशि	द्वितीय किश्त की जारी राशि	अन्तिम किश्त की जारी राशि	कुल जारी राशि	रिमार्क		क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम	
											पूर्ण	अपूर्ण		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	12	
1	नक्सल पीडित परिवारों का बसाहट (48 परिवार) बांस,बल्ली क्रय	कोयलीबेड़	परतापुर	माहला	2.93651	2.93651	2.93651	0.00000	0.00000	2.93651	पूर्ण			
योग				1	2.93651	2.93651	2.93651	0.00000	0.00000	2.93651	1	0		
महायोग				1	2.93651	2.93651	2.93651	0.00000	0.00000	2.93651	1	0		
<b>कारी (राजस्व) पखांजूर</b>														
क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त राशि	द्वितीय किश्त की जारी राशि	अन्तिम किश्त की जारी राशि	कुल जारी राशि	रिमार्क		क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम	
											पूर्ण	अपूर्ण		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	12	
1	नक्सल पीडित परिवारों का बसाहट (16 परिवार)	कोयलीबेड़	परतापुर	माहला	3.20000	3.20000	3.20000	0.00000	0.00000	3.20000	1			सी सी प्राप्त
योग				1	3.20000	3.20000	3.20000	0.00000	0.00000	3.20000	1	0		
महायोग				1	3.20000	3.20000	3.20000	0.00000	0.00000	3.20000	1	0		
<b>ला एवं बाल विकास विभाग कांकेर</b>														
क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त राशि	द्वितीय किश्त की जारी राशि	अन्तिम किश्त की जारी राशि	कुल जारी राशि	रिमार्क		क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम	
											पूर्ण	अपूर्ण		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	12	
1	सेनेटरी नेपकीन उत्पादन मशीन एवं सामग्री क्रय	कांकेर	कांकेर	कांकेर	3.30843	3.30843	3.30843	0.00000	0.00000	3.30843	पूर्ण			

2	सेनेटरी नेपकीन उत्पादन मशीन एवं सामग्री क्रय	भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर	3.30843	3.30843	3.30843	0.00000	0.00000	3.30843	पूर्ण					
योग				2	6.61686	6.61686	6.61686	0.00000	0.00000	6.61686	2	0				
महायोग				2	6.61686	6.61686	6.61686	0.00000	0.00000	6.61686	2	0				
<b>क, मत्स्योद्योग कांकेर</b>																
1	मत्स्य बीज संवर्धन फेंसिंग कार्य	चारामा	चारामा	चारामा	3.68000	3.68000	1.84000	1.47200	0.00000	3.31200	पूर्ण				Non sepse/stsp	
2	मत्स्य बीज संवर्धन फेंसिंग कार्य	चारामा	चारामा	केकतीपारा	2.48000	2.48000	1.24000	0.99200	0.00000	2.23200	पूर्ण				Non sepse/stsp	
योग				2	6.16000	6.16000	3.08000	2.46400	0.00000	5.54400	2	0				
महायोग				2	6.16000	6.16000	3.08000	2.46400	0.00000	5.54400	2	0				
<b>सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड, कटक ओडिसा</b>																
1	सिक्यूरिटी ट्रेड पर प्रशिक्षण 42 प्रतिभागी	उडीसा	कटक	चौदवार, कटक	2.97766	2.97766	2.97766	0.00000	0.00000	2.97766	पूर्ण				Non sepse/stsp	
				1	2.97766	2.97766	2.97766	0.00000	0.00000	2.97766	1	0				
अन्य एजेंसी का योग				230	353.86008	353.86008	247.49058	60.02912	7.28068	314.80038	229	1				
समस्त महायोग				589	2071.8449	2043.8449	1171.0670	662.4012	#VALUE!	1956.6381	583	6				