

बी.आर.जी.एफ.योजनांतर्गत वर्ष 2013-14 में स्वीकृत कार्यों की जानकारी

28.09.2016 की स्थिति में की जानकारी

क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	अनुमानित लागत राशि	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त राशि	द्वितीय किश्त की जारी राशि	अन्तिम किश्त की जारी राशि	कुल जारी राशि	कार्य की भौतिक पूर्ण		क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम	उप योजना का नाम	सी.सी. प्राप्त	रिमाक
											पूर्ण	अपूर्ण				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अंतागढ़																
1	आंगनवाडी भवन निर्माण	अंतागढ़	भैसासूर	मटियाखार	4.24000	4.24000	2.12000	0.95236	0.00000	3.07236	1	0	ग्रा.पं	STSP	प्राप्त	
2	आंगनवाडी भवन निर्माण	अंतागढ़	एडानार	एडानार	4.24000	4.24000	2.12000	1.69600	0.09365	3.90965	1	0	ग्रा.पं	STSP	प्राप्त	
3	आंगनवाडी भवन निर्माण	अंतागढ़	कोलयारी	कोलयारी	4.24000	4.24000	2.12000	0.00000	0.00000	2.12000	0	1	ग्रा.पं	SCPSC		
4	आंगनवाडी भवन निर्माण	अंतागढ़	फुफगांव	फुफगांव	4.24000	4.24000	2.12000	1.69600	0.00000	3.81600	0	1	ग्रा.पं	STSP		
5	आंगनवाडी भवन निर्माण	अंतागढ़	ऐडानार	बड़ेधौसा	4.24000	4.24000	2.12000	1.69600	0.09160	3.90760	1	0	ग्रा.पं	SCPSC	प्राप्त	
6	आंगनवाडी भवन निर्माण	अंतागढ़	गोंडविनापाल	बड़ेजैतपुरी	4.24000	4.24000	2.12000	1.69600	0.22116	4.03716	1	0	ग्रा.पं	STSP	प्राप्त	
7	आंगनवाडी भवन निर्माण	अंतागढ़	टिमनार	भट्टीपारा	4.24000	4.24000	2.12000	0.00000	0.00000	2.12000	0	1	ग्रा.पं	STSP		
योग :-				7	29.68000	29.68000	14.84000	7.73636	0.40641	22.98277	4	3				
1	आहाता निर्माण माध्यमिक शाला, बडेतोपाल	अंतागढ़	बडेतोपाल	बडेतोपाल	4.00000	4.00000	2.00000	1.60000	0.33700	3.93700	1	0	ग्रा.पं	stsp	प्राप्त	
2	आहाता निर्माण प्राथमिक शाला, ऐडानार	अंतागढ़	ऐडानार	ऐडानार	6.00000	6.00000	3.00000	2.40000	0.59800	5.99800	1	0	ग्रा.पं	STSP	प्राप्त	
3	आहाता निर्माण शा.उ.मा.वि. भैसासूर	अंतागढ़	भैसासूर	भैसासूर	6.00000	6.00000	3.00000	2.28460	0.00000	5.28460	1	0	ग्रा.पं	stsp	प्राप्त	
योग :-				3	16.00000	16.00000	8.00000	6.28460	0.93500	15.21960	3	0				
1	पुलिया निर्माण नीचे पारा	अंतागढ़	सारंडी	सारंडी	5.60000	5.60000	2.80000	2.69400	0.00000	5.49400	1	0	ग्रा.पं	stsp	प्राप्त	
2	पुलिया निर्माण संतु घर के पास	अंतागढ़	टिमनार	टिमनार	5.60000	5.60000	2.80000	2.24000	0.42720	5.46720	1	0	ग्रा.पं	stsp	प्राप्त	
3	पुलिया निर्माण चारगांव रोड से सदाराम पारा रोड पर 03 नग	अंतागढ़	भैसासूर	भैसासूर	12.00000	12.00000	6.00000	5.97500	0.00000	11.97500	1	0	ग्रा.पं	STSP	प्राप्त	

	योग :-			3	23.20000	23.20000	11.60000	10.90900	0.42720	22.93620	3	0				
1	सायकल स्टेण्ड निर्माण	अंतागढ़	आमावेडा	आमावेडा	1.50000	1.50000	0.75000	0.60000	0.14300	1.49300	1	0	ग्रा.पं	Non SCSP/STSP	प्राप्त	
	योग :-			1	1.50000	1.50000	0.75000	0.60000	0.14300	1.49300	1	0				
1	कौशल उन्नयन	अंतागढ़	अंतागढ़	अंतागढ़	20.00000	20.00000	20.00000	0.00000	0.00000	20.00000	1	0	ज.पं.			
	योग :-			1	20.00000	20.00000	20.00000	0.00000	0.00000	20.00000	1	0				
महायोग :-				15	90.38000	90.38000	55.19000	25.52996	1.91161	82.63157	12	3				

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, भानुप्रतापपुर

क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	अनुमानित लागत राशि	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त राशि	द्वितीय किश्त की जारी राशि	अन्तिम किश्त की जारी राशि	कुल जारी राशि	कार्य की भौतिक पूर्ण		क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम	उप योजना का नाम	सी.सी. प्राप्त	रिमार्क
											पूर्ण	अपूर्ण				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	आर.सी.सी. पुलिया निर्माण 4 मी. स्पान पिच्चेकट्टा से सेन्दुरपारा मुल्ला भाग 1	भानुप्रतापपुर	मुल्ला	मुल्ला	5.0000	5.0000	2.5000	2.5000	0.0000	5.00000	1	0	ग्रा.पं	stsp	प्राप्त	
2	पुलिया निर्माण 3.0 मी. स्पान. सोनेकन्हार से बीरकोन्दल मार्ग पर	भानुप्रतापपुर	सोनेकन्हार	बीरकोन्दल	5.0000	5.0000	2.5000	2.0235	0.4350	4.95846	1	0	ग्रा.पं	STSP	प्राप्त	
	योग :-			2	10.00000	10.00000	5.00000	4.52347	0.43499	9.95846	2	0				
1	पी.डी.एस. गोदाम भवन निर्माण, बैजनपुरी	भानुप्रतापपुर	बैजनपुरी	बैजनपुरी	10.0000	10.0000	5.0000	4.9976	0.0000	9.99756	1	0	ग्रा.पं	scpsc	प्राप्त	
2	पी.डी.एस. गोदाम भवन निर्माण, सेलेगांव	भानुप्रतापपुर	सेलेगांव	सेलेगांव	10.0000	10.0000	5.0000	5.0000	0.0000	10.00000	1	0	ग्रा.पं	scpsc	प्राप्त	
3	पी.डी.एस. गोदाम भवन निर्माण, केवटी	भानुप्रतापपुर	केवटी	केवटी	10.0000	10.0000	5.0000	4.0000	1.0000	10.00000	1	0	ग्रा.पं	stsp		
4	पी.डी.एस. गोदाम ग्राम पंचायत हारनपुरी	भानुप्रतापपुर	हारनपुरी	हारनपुरी	10.0000	10.0000	5.0000	5.0000	0.0000	10.00000	1	0	ग्रा.पं	stsp	प्राप्त	
	योग :-			4	40.00000	40.00000	20.00000	18.99756	1.00000	39.99756	4	0				
1	सी.सी. रोड निर्माण कार्य राजाराम घर से बंशीघर तक बुदेली	भानुप्रतापपुर	मुंगवाल	मुंगवाल	4.9800	4.9800	2.4900	2.0460	0.0000	4.53598	1	0	ग्रा.पं	stsp	प्राप्त	
	योग :-			1	4.98000	4.98000	2.49000	2.04598	0.00000	4.53598	1	0				
	सायकल स्टेण्ड निर्माण	भानुप्रतापपुर	संबलपुर	संबलपुर	1.5000	1.5000	0.7500	0.7392	0.0000	1.48916	1	0	ग्रा.पं		प्राप्त	
	योग :-			1	1.50000	1.50000	0.75000	0.73916	0.00000	1.48916	1	0				
1	यात्री प्रतिकालय	भानुप्रतापपुर	चिचगांव	चिचगांव	1.5000	1.5000	0.7500	0.0000	0.0000	0.75000		1	ग्रा.पं			
	योग :-			1	1.50000	1.50000	0.75000	0.00000	0.00000	0.75000	0	1				

1	कौशल उन्नयन	भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर	20.0000	20.0000	20.0000	0.0000	0.0000	20.00000	1	0	ज.पं.			
योग :-				1	20.00000	20.00000	20.00000	0.00000	0.00000	20.00000	1	0				
महायोग :-				10	77.98000	77.98000	48.99000	26.30617	1.43499	76.73116	9	1				

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, चारामा

क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	अनुमानित लागत राशि	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किस्त राशि	द्वितीय किस्त की जारी राशि	अन्तिम किस्त की जारी राशि	कुल जारी राशि	कार्य की भौतिक पूर्ण		क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम	उप योजना का नाम	सी.सी. प्राप्त	टिप्पणियाँ
											पूर्ण	अपूर्ण				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	आंगनवाडी भवन निर्माण स्कूल पारा	चारामा	कुरुटोला	कुरुटोला	4.24000	4.24000	2.12000	1.99000	0.00000	4.11000	1	0	ग्रा.पं.	stsp	प्राप्त	
2	आंगनवाडी भवन निर्माण	चारामा	कहाडगोदी	चपेली	4.24000	4.24000	2.12000	2.09873	0.00000	4.21873	1	0	ग्रा.पं.	stsp	प्राप्त	
3	आंगनवाडी भवन निर्माण	चारामा	हल्वा	कुम्हारपारा हल्वा	4.24000	4.24000	2.12000	2.12000	0.00000	4.24000	1	0	ग्रा.पं.	stsp	प्राप्त	
4	आंगनवाडी भवन निर्माण	चारामा	गिरहोला	गिरहोला	4.24000	4.24000	2.12000	1.69600	0.42052	4.23652	1	0	ग्रा.पं.	stsp	प्राप्त	
5	आंगनवाडी भवन निर्माण	चारामा	बागडोंगरी	बागडोंगरी	4.24000	4.24000	2.12000	1.69600	0.42000	4.23600	1	0	ग्रा.पं.	stsp	प्राप्त	
6	आंगनवाडी भवन निर्माण आवासपारा	चारामा	तेलगरा	तेलगरा	4.24000	4.24000	2.12000	1.69600	0.00000	3.81600	1	0	ग्रा.पं.	stsp	प्राप्त	
योग :-				6	25.44000	25.44000	12.72000	11.29673	0.84052	24.85725	6					
1	आर.सी.सी. पुलिया निर्माण 3.0 मी. स्पान 01 नग	चारामा	जेपरा	जेपरा	6.00000	6.00000	3.00000	3.00000	0.00000	6.00000	1	0	ग्रा.पं.	scpsc	प्राप्त	
2	आर.सी. सी. पुलिया निर्माण गांव से नदी मार्ग पर	चारामा	दरगहन	दरगहन	4.61000	4.61000	2.30500	2.30500	0.00000	4.61000	1	0	ग्रा.पं.	scpsc	प्राप्त	

3	पुलिया निर्माण कन्कालीन सड़क निर्माण पर	चारामा	डोकला	डोकला	4.55000	4.55000	2.27500	2.27500	0.00000	4.55000	1	0	ग्रा.पं	stsp	प्राप्त	
4	2.0 मी. स्पान पुलिया निर्माण भाटापारा से श्मशान घाट तक	चारामा	परसोदा	परसोदा	4.62000	4.62000	2.31000	1.84800	0.42200	4.58000	1	0	ग्रा.पं	STSP	प्राप्त	
5	4.0 मी. स्पान पुलिया निर्माण प्रधानमंत्री रोड से कोमरा घर तक	चारामा	बागडोंगरी	कुम्हारपारा	6.00000	6.00000	3.00000	2.99600	0.00000	5.99600	1	0	ग्रा.पं	stsp	प्राप्त	
6	2.0 मी. स्पान पुलिया निर्माण आमापारा से चिहारीपारा रोड तक	चारामा	बडेगौरी	आमापारा परसोदा	4.61000	4.61000	2.30500	2.29300	0.00000	4.59800	1	0	ग्रा.पं	stsp	प्राप्त	
7	पुलिया निर्माण कार्य 1 नग धरसा में संतोष मेश्राम के खेत के पास ग्राम लखनपुरी	चारामा	लखनपुरी	लखनपुरी	6.00000	6.00000	3.00000	2.40000	0.34980	5.74980	1	0	ग्रा.पं	scpsc	प्राप्त	
8	पुलिया निर्माण 4.0 मीटर स्पान श्रीराम खेत के पास महानदी मार्ग पर ग्राम भुईगांव	चारामा	बासनवाही	भुईगांव	6.00000	6.00000	3.00000	2.18006	0.00000	5.18006	1	0	ग्रा.पं	STSP	प्राप्त	
9	पुलिया निर्माण कार्य जैसाकरा डुमरही मार्ग पर 2 नग	चारामा	जैसाकरा	जैसाकरा	4.55000	4.55000	2.27500	2.26900	0.00000	4.54400	1	0	ग्रा.पं	stsp	प्राप्त	
10	पुलिया निर्माण कार्य 02 नग कहाडगोंदी से मरकाटोला मार्ग पर	चारामा	कहाडगोंदी	कहाडगोंदी	4.55000	4.55000	2.27500	2.27400	0.00000	4.54900	1	0	ग्रा.पं	stsp	प्राप्त	
11	पुलिया निर्माण कार्य 2.0 स्पान रानी मां आश्रम मार्ग पर	चारामा	आंवरी	आंवरी	4.55000	4.55000	2.27500	2.27400	0.00000	4.54900	1	0	ग्रा.पं	SCPSC	प्राप्त	
योग :-			11	56.04000	56.04000	28.02000	26.11406	0.77180	54.90586	11	0					
1	नाली निर्माण शॉपिंग काम्प्लेक्स के सामने कानापोड़	चारामा	कानापोड़	कानापोड़	2.43000	2.43000	1.21500	1.18500	0.00000	2.40000	1	0	ग्रा.पं	stsp	प्राप्त	
2	रिटेनिंग वाल निर्माण	चारामा	कसावाही	कसावाही	5.89000	5.89000	2.94500	2.93500	0.00000	5.88000	1	0	ग्रा.पं	stsp	प्राप्त	
योग :-			2	8.32000	8.32000	4.16000	4.12000	0.00000	8.28000	2	0					
1	सी.सी.रोड 300 मीटर प्राथमिक शाला से उईके घर तक	चारामा	उडकुडा	उडकुडा	6.00000	6.00000	3.00000	2.90000	0.00000	5.90000	1	0	ग्रा.पं	stsp	प्राप्त	

2	सी.सी. रोड निर्माण मेन रोड से सोसायटी पारा किशनपुरी	चारामा	किशनपुरी	किशनपुरी	6.00000	6.00000	3.00000	0.00000	2.70000	5.70000	1	0	ग्रा.पं	stsp	प्राप्त
3	सी.सी. रोड निर्माण रंग मंच से लेकर गायता घर तक	चारामा	गोटीटोला	चंदेली	6.00000	6.00000	3.00000	3.00000	0.00000	6.00000	1	0	ग्रा.पं	stsp	प्राप्त
4	सी.सी. रोड निर्माण गोठान से कंकालीन मार्ग पुल तक 300 मी.	चारामा	डोकला	डोकला	6.00000	6.00000	3.00000	3.00000	0.00000	6.00000	1	0	ग्रा.पं	stsp	प्राप्त
5	सी.सी. रोड निर्माण पंचायत भवन से आंगनवाडी भवन तक 300 मी.	चारामा	भोथा	भोथा	6.00000	6.00000	3.00000	2.99600	0.00000	5.99600	1	0	ग्रा.पं	stsp	प्राप्त
6	सी.सी. रोड निर्माण 200 मी. मुकुद घर से शिव मंदिर तक	चारामा	चारभाटा	चारभाटा	2.93000	2.93000	1.46500	1.46400	0.00000	2.92900	1	0	ग्रा.पं	STSP	प्राप्त
7	सी.सी. रोड निर्माण 300 मीटर धरमु घर से मुख्य मार्ग तक	चारामा	साल्हेटोला	साल्हेटोला	6.00000	6.00000	3.00000	2.99900	0.00000	5.99900	1	0	ग्रा.पं	STSP	प्राप्त
8	सी.सी. रोड निर्माण	चारामा	अरौद	अरौद	4.98000	4.98000	2.49000	2.46900	0.00000	4.95900	1	0	ग्रा.पं	scpsc	प्राप्त
9	सी.सी. रोड निर्माण आत्मा घर से बांध तक 300 मी.	चारामा	रानीडोंगरी	रानीडोंगरी	6.00000	6.00000	3.00000	2.74055	0.00000	5.74055	1	0	ग्रा.पं	STSP	प्राप्त
योग :-			9	49.91000	49.91000	24.95500	21.56855	2.70000	49.22355	9	0				
1	पी.डी.एस. गोदाम	चारामा	गोटीटोला	गोटीटोला	6.00000	6.00000	3.00000	2.93000	0.00000	5.93000	1	0	ग्रा.पं	stsp	प्राप्त
योग :-			1	6.00000	6.00000	3.00000	2.93000	0.00000	5.93000	1	0				
1	सायकल स्टेण्ड निर्माण	चारामा	लखनपुरी	लखनपुरी	1.50000	1.50000	0.75000	0.60000	0.15000	1.50000	1	0	ग्रा.पं	stsp	प्राप्त
योग :-			1	1.50000	1.50000	0.75000	0.60000	0.15000	1.50000	1	0				
1	यात्री प्रतिकालय	चारामा	तेलगरा	तेलगरा	2.72000	2.72000	1.36000	0.60000	0.76000	2.72000	1	0	ग्रा.पं	stsp	प्राप्त
2	यात्री प्रतिकालय	चारामा	गोटीटोला	गोटीटोला	2.72000	2.72000	1.36000	1.35800	0.00000	2.71800	1	0		Non SCpsc/STSP	प्राप्त
योग :-			2	5.44000	5.44000	2.72000	1.95800	0.76000	5.43800	2	0				
1	कौशल उन्नयन	चारामा	चारामा	चारामा	20.00000	20.00000	20.00000	0.00000	0.00000	20.00000	1	0	ज.पं.		
योग :-			1	20.00000	20.00000	20.00000	0.00000	0.00000	20.00000	1	0				
महायोग :-			33	172.65000	172.65000	96.32500	68.58734	5.22232	170.13466	33	0				

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, दुर्गुकोन्दल

क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	अनुमानित लागत राशि	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त राशि	द्वितीय किश्त की जारी राशि	अन्तिम किश्त की जारी राशि	कुल जारी राशि	कार्य की भौतिक प्रगति		क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम	उप योजना का नाम	सी.सी. प्राप्त	रिमार्क
											पूर्ण	अपूर्ण				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	पुलिया निर्माण कार्य 03 मी. स्नान 01 नग हिरगें से वयनर	दुर्गुकोन्दल	पर्रेकोडो	पर्रेकोडो	4.85000	4.85000	2.42500	2.32002	0.00000	4.74502	1	0	ग्रा.पं	STSP	प्राप्त	
2	पुलिया निर्माण कार्य 3.0 मी स्नान हाटकोन्दल से तालागांव मार्ग पर	दुर्गुकोन्दल	हाटकोन्दल	हाटकोन्दल	4.85000	4.85000	2.42500	1.94000	0.42509	4.79009	1	0	ग्रा.पं	STSP	प्राप्त	
3	पुलिया निर्माण 2.0 मी. स्नान ग्राम पंचायत दोडदे कादर मार्ग पर	दुर्गुकोन्दल	पंचांगी	पंचांगी	4.17000	4.17000	2.08500	2.00422	0.00000	4.08922	1	0	ग्रा.पं	STSP	प्राप्त	
योग :-				3	13.87000	13.87000	6.93500	6.26424	0.42509	13.62433	3	0				
1	सी.सी. रोड निर्माण 200 मीटर	दुर्गुकोन्दल	खुटगांव	खुटगांव	3.94000	3.94000	1.97000	1.86287	0.00000	3.83287	1	0	ग्रा.पं		प्राप्त	
योग :-				1	3.94000	3.94000	1.97000	1.86287	0.00000	3.83287	1	0				
1	यात्री प्रतिकालय	दुर्गुकोन्दल	कोन्डे	कोन्डे	1.50000	1.50000	0.75000	0.71466	0.00000	1.46466	1	0	ग्रा.पं	Non SCSP/STSP	प्राप्त	
योग :-				1	1.50000	1.50000	0.75000	0.71466	0.00000	1.46466	1	0				
1	सायकल स्टेण्ड निर्माण	दुर्गुकोन्दल	दुर्गुकोन्दल	दुर्गुकोन्दल	1.50000	1.50000	0.75000	0.68863	0.00000	1.43863	1	0	ग्रा.पं	Non SCSP/STSP	प्राप्त	
योग :-				1	1.50000	1.50000	0.75000	0.68863	0.00000	1.43863	1	0				
1	कौशल उन्नयन	दुर्गुकोन्दल	दुर्गुकोन्दल	दुर्गुकोन्दल	20.00000	20.00000	20.00000	0.00000	0.00000	20.00000	1	0	ज.पं.			
योग :-				1	20.00000	20.00000	20.00000	0.00000	0.00000	20.00000	1	0				
महायोग :-				7	40.81000	40.81000	30.40500	9.53040	0.42509	40.36049	7	0				

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कांकेर

क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	अनुमानित लागत राशि	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त राशि	द्वितीय किश्त की जारी राशि	अन्तिम किश्त की जारी राशि	कुल जारी राशि	कार्य की भौतिक प्रगति		क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम	उप योजना का नाम	सी.सी. प्राप्त	रिमार्क
											पूर्ण	अपूर्ण				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	पुलिया निर्माण कार्य 2.0 मी स्नान	कांकेर	कोदागांव	कोदागांव	4.22000	4.22000	2.11000	2.11000	0.00000	4.22000	1	0	ग्रा.पं	scpsc	प्राप्त	जनदर्शन
2	पुलिया निर्माण कार्य 2.0 मी स्नान	कांकेर	कोदागांव	कोदागांव	5.92000	5.92000	2.96000	2.36800	0.59200	5.92000	1	0	ग्रा.पं	scpsc	प्राप्त	

3	पुलिया निर्माण कार्य पुसवाडा से मरीयापारा मार्ग पर	कांकेर	पुसवाडा	पुसवाडा	6.00000	6.00000	3.00000	2.40000	0.55161	5.95161	1	0	ग्रा.पं	scpsc	प्राप्त	
योग :-				3	16.14000	16.14000	8.07000	6.87800	1.14361	16.09161	3	0				
1	बाजार शेड निर्माण	कांकेर	माकडी खुना	माकडी खुना	6.00000	6.00000	3.00000	2.40000	0.60000	6.00000	1	0	ग्रा.पं	STSP	प्राप्त	
2	बाजार शेड निर्माण	कांकेर	पीढापाल	पीढापाल	6.00000	6.00000	3.00000	2.81241	0.00000	5.81241	1	0	ग्रा.पं	STSP	प्राप्त	
योग :-				2	12.00000	12.00000	6.00000	5.21241	0.60000	11.81241	2	0				
1	जनपद पंचायत कांकेर का भवन मरम्मत कार्य	कांकेर	कांकेर	कांकेर	1.22500	1.22500	0.61250	0.49000	0.12250	1.22500	1	0	ग्रा.पं	STSP	प्राप्त	
योग :-				1	1.22500	1.22500	0.61250	0.49000	0.12250	1.22500	1	0				
1	पीचिंग कार्य कोटगांव नीचे में कोडखड़वा नाला में	कांकेर	डोमाहर्ग	डोमाहर्ग	5.00000	5.00000	2.50000	0.00000	0.00000	2.50000	1	0	ग्रा.पं	STSP	प्राप्त	
योग :-				1	5.00000	5.00000	2.50000	0.00000	0.00000	2.50000	1	0				
1	पी.डी.एस. गोदाम निर्माण	कांकेर	तेलावट	तेलावट	5.99000	5.99000	2.99500	2.39600	0.59900	5.99000	1	0	ग्रा.पं		प्राप्त	
योग :-				1	5.99000	5.99000	2.99500	2.39600	0.59900	5.99000	1	0				
1	बाउड्रीवाल निर्माण शासकीय हाई स्कूल इच्छापुर	कांकेर	इच्छापुर	इच्छापुर	5.99000	5.99000	2.99500	2.99500	0.00000	5.99000	1	0	ग्रा.पं	STSP	प्राप्त	
योग :-				1	5.99000	5.99000	2.99500	2.99500	0.00000	5.99000	1	0				
1	सी.सी. रोड निर्माण 300 मीटर	कांकेर	व्यासकोगेरा	व्यासकोगेरा	6.00000	6.00000	3.00000	2.40000	0.56337	5.96337	1	0	ग्रा.पं	STSP	प्राप्त	
2	सी.सी. रोड निर्माण बांधापारा गली मे 200 मीटर	कांकेर	कुरुष्ठीकुर	कुरुष्ठीकुर	6.00000	6.00000	3.00000	3.00000	0.00000	6.00000	1	0	ग्रा.पं	STSP	प्राप्त	
3	सी.सी. रोड निर्माण 500 मीटर राधेलाल मटियारा घर से गणेश पटेल घर तक	कांकेर	टेल्कावोड	टेल्कावोड	13.77000	13.77000	6.88500	5.50800	1.37700	13.77000	1	0	ग्रा.पं	STSP	प्राप्त	
4	सी.सी. रोड निर्माण परस टावरी घर से प्रीत घर तक 250 मी.	कांकेर	तेलावट	तेलावट	5.00000	5.00000	2.50000	2.00000	0.50000	5.00000	1	0	ग्रा.पं	STSP	प्राप्त	
5	सी.सी. रोड निर्माण मुख्य मार्ग से माध्यमिक शाला तक	कांकेर	सरंगपाल	सरंगपाल	6.00000	6.00000	3.00000	2.40000	0.60000	6.00000	1	0	ग्रा.पं	STSP	प्राप्त	
योग :-				5	36.77000	36.77000	18.38500	15.30800	3.04037	36.73337	5	0				

1	सामूदायिक भवन निर्माण नंदनमारा	कांकेर	अर्जुनी	अर्जुनी	3.30000	3.30000	1.65000	1.32000	0.33000	3.30000	1	0	ग्रा.पं	STSP	प्राप्त	
2	यात्री प्रतिकालय निर्माण	कांकेर	अर्जुनी	अर्जुनी	1.50000	1.50000	0.75000	0.74897	0.00000	1.49897	1	0	ग्रा.पं	STSP		
3	यात्री प्रतिकालय निर्माण	कांकेर	भैराडीह	सिलतरा	1.50000	1.50000	0.75000	0.75000	0.00000	1.50000	1	0			प्राप्त	
योग :-				3	6.30000	6.30000	3.15000	2.81897	0.33000	6.29897	3	0				
1	नाली निर्माण कार्य भोला घर से गोठान तक 250 मी.	कांकेर	नारा	नारा	5.80000	5.80000	2.90000	2.71763	0.00000	5.61763	1	0	ग्रा.पं	SCPSC	प्राप्त	
2	नाली निर्माण कार्य नांदनमारा राजकुमार घर से शंकर घर तक	कांकेर	अर्जुनी	अर्जुनी	2.50000	2.50000	1.25000	1.00000	0.25000	2.50000	1	0	ग्रा.पं	SCPSC	प्राप्त	
3	नाली निर्माण कार्य बस स्टैण्ड से हरीशचंद्र घर तक 245 मी.	कांकेर	धनेलीकन्हार	धनेलीकन्हार	3.00000	3.00000	1.50000	1.50000	0.00000	3.00000	1	0	ग्रा.पं	STSP	प्राप्त	
योग :-				3	11.30000	11.30000	5.65000	5.21763	0.25000	11.11763	3	0				
1	सायकल स्टैण्ड निर्माण कार्य हाई स्कूल में	कांकेर	सिंगारभाट	सिंगारभाट	1.50000	1.50000	0.75000	0.72700	0.00000	1.47700	1	0	ज.पं.	STSP		
2	सायकल स्टैण्ड निर्माण कार्य	कांकेर	डुमाली	डुमाली	1.50000	1.50000	0.75000	0.68290	0.00000	1.43290	1	0	ज.पं.	Non SCPSC/STSP	प्राप्त	
योग :-				2	1.50000	1.50000	0.75000	0.72700	0.00000	1.47700	2	0				
1	कौशल उन्नयन	कांकेर	कांकेर	कांकेर	20.00000	20.00000	20.00000	0.00000	0.00000	20.00000	1	0	ज.पं.			
योग :-				1	20.00000	20.00000	20.00000	0.00000	0.00000	20.00000	1	0				
महायोग :-				23	122.21500	122.21500	71.10750	42.04301	6.08548	119.23599	23	0				

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कोयलीवेडा

क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	अनुमानित लागत राशि	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त राशि	द्वितीय किश्त की जारी राशि	अन्तिम किश्त की जारी राशि	कुल जारी राशि	कार्य की भौतिक प्रगति		क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम	उप योजना का नाम	सी.सी. प्राप्त	रिमार्क
											पूर्ण	अपूर्ण				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	आंगनवाडी भवन निर्माण पी. व्ही. 106 विकासपल्ली	कोयलीवेडा	विकासपल्ली	विकासपल्ली	4.24000	4.24000	2.12000	2.11496	0.00000	4.23496	1	0	ग्रा.पं			
2	आंगनवाडी भवन निर्माण पी. व्ही. 16	कोयलीवेडा	कल्याणपुर	कल्याणपुर	4.24000	4.24000	2.12000	2.12000	0.00000	4.24000	1	0	ग्रा.पं			
3	आंगनवाडी भवन निर्माण पी. व्ही. 07	कोयलीवेडा	छोटे कापसी	छोटे कापसी	4.24000	4.24000	2.12000	1.96701	0.00000	4.08701	1	0	ग्रा.पं			
4	आंगनवाडी भवन निर्माण पी. व्ही. 41	कोयलीवेडा	पुरुषोत्तमनगर	पी.व्ही. 41	4.24000	4.24000	2.12000	2.10762	0.00000	4.22762	1	0	ग्रा.पं			
योग :-				4	16.96000	16.96000	8.48000	8.30959	0.00000	16.78959	4	0				

1	आर.सी.सी. पुलिया निर्माण बड़गांव पटेलपारा से शीतला मंदिर मार्ग पर	कोयलीवेडा	बड़गांव	बड़गांव	5.98000	5.98000	2.99000	2.39200	0.53900	5.92100	1	0	ग्रा.पं.	Non SCPSC/STSP	प्राप्त	
2	पुलिया निर्माण कार्य मारकानार	कोयलीवेडा	शंकर नगर	शंकर नगर	2.50000	2.50000	1.25000	1.24057	0.00000	2.49057	1	0	ग्रा.पं.	Non SCPSC/STSP	प्राप्त	
योग :-			2	8.48000	8.48000	4.24000	3.63257	0.53900	8.41157	2	0					
1	हार्ड स्कूल में बाउन्ड्रीवाल सह गेट निर्माण कार्य बड़गांव	कोयलीवेडा	बड़गांव	बड़गांव	5.93000	5.93000	2.96500	2.37200	0.00000	5.33700	1	0	ग्रा.पं.	Non SCPSC/STSP		
योग :-			1	5.93000	5.93000	2.96500	2.37200	0.00000	5.33700	1	0					
1	मुक्तिधाम निर्माण पी.व्ही. 10	कोयलीवेडा	कृष्ण नगर	कृष्ण नगर	1.50000	1.50000	0.75000	0.60000	0.14800	1.49800	1	0	ग्रा.पं.	Non SCPSC/STSP		
2	मुक्तिधाम निर्माण पी.व्ही. 12	कोयलीवेडा	कृष्ण नगर	कृष्ण नगर	1.50000	1.50000	0.75000	0.60000	0.15000	1.50000	1	0	ग्रा.पं.	Non SCPSC/STSP		
योग :-			2	3.00000	3.00000	1.50000	1.20000	0.29800	2.99800	2	0					
1	मितानिन प्रशिक्षण केन्द्र भवन निर्माण	कोयलीवेडा	कोयलीवेडा	कोयलीवेडा	9.60000	9.60000	4.80000	0.00000	0.00000	4.80000	0	1	ग्रा.पं.			
योग :-			1	9.60000	9.60000	4.80000	0.00000	0.00000	4.80000	0	1					
1	सायकल स्टेण्ड निर्माण कार्य	कोयलीवेडा	ऐसेवेडा	ऐसेवेडा	1.50000	1.50000	0.75000	0.75000	0.00000	1.50000	1	0		Non SCPSC/STSP		
योग :-			1	1.50000	1.50000	0.75000	0.75000	0.00000	1.50000	1	0					
1	शौचालय निर्माण कार्य कन्या आश्रम चारगांव	कोयलीवेडा	चारगांव	चारगांव	2.08000	2.08000	1.04000	1.04000	0.00000	2.08000	1	0	ग्रा.पं.	STSP		
2	शौचालय निर्माण कार्य बालक छात्रावास कुरेनार	कोयलीवेडा	कुरेनार	कुरेनार	2.08000	2.08000	1.04000	0.83200	0.20595	2.07795	1	0	ग्रा.पं.	STSP		
योग :-			2	4.16000	4.16000	2.08000	1.87200	0.20595	4.15795	2	0					
1	कौशल उन्नयन	कोयलीवेडा	कोयलीवेडा	कोयलीवेडा	20.00000	20.00000	20.00000	0.00000	0.00000	20.00000	1	0	ज.पं.			
योग :-			1	20.00000	20.00000	20.00000	0.00000	0.00000	20.00000	1	0					
महायोग :-			14	69.63000	69.63000	44.81500	18.13616	1.04295	63.99411	13	1					

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, नरहरपुर

क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	अनुमानित लागत राशि	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त राशि	द्वितीय किश्त की जारी राशि	अन्तिम किश्त की जारी राशि	कुल जारी राशि	कार्य की भौतिक प्रगति		क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम	उप योजना का नाम	सी.सी. प्राप्त	रिमार्क
											पूर्ण	अपूर्ण				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	आंगनवाडी भवन निर्माण कोटपारा	नरहरपुर	मुसुरपुट्टा	नयापारा कोटतरा	4.24000	4.24000	2.12000	1.69600	0.42400	4.24000	1	0	ग्रा.पं.	STSP	प्राप्त	
2	आंगनवाडी भवन निर्माण अमलीपारा	नरहरपुर	धनोरा	अमलीपारा ग्राम	4.24000	4.24000	2.12000	2.12000	0.00000	4.24000	1	0	ग्रा.पं.	STSP		
3	आंगनवाडी भवन निर्माण	नरहरपुर	मुसुरपुट्टा	मुसुरपुट्टा	4.24000	4.24000	2.12000	2.12000	0.00000	4.24000	1	0	ग्रा.पं.	STSP		
4	आंगनवाडी भवन निर्माण आवासपारा बतबनी	नरहरपुर	मारवाड़ी	बतबनी	4.24000	4.24000	2.12000	1.69600	0.39700	4.21300	1	0	ग्रा.पं.	STSP		
5	आंगनवाडी भवन निर्माण	नरहरपुर	डुमरपानी	डुमरपानी	4.24000	4.24000	2.12000	1.69600	0.42400	4.24000	1	0	ग्रा.पं.	STSP	प्राप्त	
योग :-				5	21.20000	21.20000	10.60000	9.32800	1.24500	21.17300	5	0				
1	आर.सी.सी. पुलिया निर्माण 4 मी. स्पान भरौपारा से आमगांव मार्ग पर ग्राम भरौपारा	नरहरपुर	बिहावपारा	भरौपारा	5.50000	5.50000	2.75000	2.67205	0.00000	5.42205	1	0	ग्रा.पं.	STSP	प्राप्त	
2	आर.सी.सी. पुलिया निर्माण 4 मी. स्पान ट्रेक्टर गढ़वा मार्ग पर	नरहरपुर	देवडोंगर	देवडोंगर	5.50000	5.50000	2.75000	2.73700	0.00000	5.48700	1	0	ग्रा.पं.	STSP	प्राप्त	
3	पुलिया निर्माण नयापारा से आच्छी डोगरी मार्ग पर	नरहरपुर	दुधावा	नयापारा	5.50000	5.50000	2.75000	2.84583	0.00000	5.59583	1	0	ग्रा.पं.	STSP	प्राप्त	
4	पुलिया निर्माण मांडाभरौ बडेझार से वांगावारी पहुच मार्ग पर	नरहरपुर	मांडाभरौ	मांडाभरौ	5.50000	5.50000	2.75000	2.67882	0.00000	5.42882	1	0	ग्रा.पं.	STSP	प्राप्त	

5	पुलिया निर्माण कार्य 3.0 स्नान महेशपुर से मूरूमतरा मार्ग पर	नरहरपुर	घोटियावाही	महेशपुर	5.50000	5.50000	2.75000	2.66676	0.00000	5.41676	1	0	ग्रा.पं	STSP	प्राप्त
6	आर.सी.सी. पुलिया निर्माण कार्य 4.0 मी. स्नान चारभाटा से कोतरीनाला मार्ग पर	नरहरपुर	डोमपदर	डोमपदर	5.50000	5.50000	2.75000	2.59693	0.00000	5.34693	1	0	ग्रा.पं	STSP	प्राप्त
7	आर.सी.सी. पुलिया निर्माण कार्य 4.0 मी. स्नान सुरही से सिहारी नाला खेत के पास	नरहरपुर	सुरही	सुरही	5.50000	5.50000	2.75000	2.68403	0.00000	5.43403	1	0	ग्रा.पं	STSP	प्राप्त
योग :-				7	38.50000	38.50000	19.25000	18.88142	0.00000	38.13142	7	0			
1	सी.सी. रोड निर्माण 250 मीटर शुक्लू घर से बीसाहू घर तक	नरहरपुर	बांगाबारी	बांगाबारी	5.01000	5.01000	2.50500	2.38549	0.00000	4.89049	1	0	ग्रा.पं	STSP	प्राप्त
2	सी.सी. रोड निर्माण 300 मीटर ईश्वर घर से टूरी नदी तक	नरहरपुर	कुम्हानखार	कुम्हानखार	6.00000	6.00000	3.00000	2.84659	0.00000	5.84659	1	0	ग्रा.पं	STSP	प्राप्त
3	सी.सी. रोड निर्माण थानसिंह घर से गजरू घर तक 250 मी.	नरहरपुर	कन्हनपुरी	कन्हनपुरी	5.00000	5.00000	2.50000	2.14358	0.00000	4.64358	1	0	ग्रा.पं	STSP	प्राप्त
4	सी.सी. रोड निर्माण जीवराखन घर से रामदयाल घर तक	नरहरपुर	घोटियावाही	गहरीनबांधा	5.00000	5.00000	2.50000	2.41386	0.00000	4.91386	1	0	ग्रा.पं	STSP	प्राप्त
5	सी.सी. रोड निर्माण कार्य	नरहरपुर	देवरी बालाजी	देवरी बालाजी	5.00000	5.00000	2.50000	2.44202	0.00000	4.94202	1	0	ग्रा.पं	STSP	प्राप्त
योग :-				5	26.01000	26.01000	13.00500	12.23154	0.00000	25.23654	5	0			
1	पी.डी.एस. गोदाम	नरहरपुर	गढियापारा	सुरही	5.99000	5.99000	2.99500	2.69179	0.00000	5.68679	1	0	ग्रा.पं.	STSP	प्राप्त
2	पी.डी.एस. गोदाम	नरहरपुर	मुसुरपुट्टा	मुसुरपुट्टा	5.99000	5.99000	2.99500	2.99500	0.00000	5.99000	1	0	ग्रा.पं.	STSP	प्राप्त
3	पी.डी.एस. गोदाम	नरहरपुर	सारंडा	कुम्हानखार	5.99000	5.99000	2.99500	2.39600	0.10445	5.49545	1	0	ग्रा.पं.	STSP	प्राप्त
योग :-				3	17.97000	17.97000	8.98500	8.08279	0.10445	17.17224	3	0			
1	यात्री प्रतिकालय निर्माण	नरहरपुर	करप	करप	1.50000	1.50000	0.75000	0.75000	0.00000	1.50000	1	0	ग्रा.पं.	Non SCPSC/STSP	प्राप्त
योग :-				1	1.50000	1.50000	0.75000	0.75000	0.00000	1.50000	1	0			

1	सायकल स्टेण्ड निर्माण कार्य	नरहरपुर	दुधावा	दुधावा	1.50000	1.50000	0.75000	0.74810	0.00000	1.49810	1	0	ग्रा.पं.	Non SCPSC/STSP	प्राप्त	
योग :-				1	1.50000	1.50000	0.75000	0.74810	0.00000	1.49810	1	0				
1	कौशल उन्नयन	नरहरपुर	नरहरपुर	नरहरपुर	20.00000	20.00000	20.00000	0.00000	0.00000	20.00000	1	0	ज.पं.			
योग :-				1	20.00000	20.00000	20.00000	0.00000	0.00000	20.00000	1	0				
महायोग :-				23	126.68000	126.68000	73.34000	50.02185	1.34945	124.71130	23	0				
समस्त जनपद पंचायत महायोग :-				125	700.3450	700.3450	420.1725	240.1549	17.4719	677.7993	120	5				

मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, अंतागढ़

क्र.	कार्य का नाम	जिला का नाम	विकासखंड का नाम	स्थल का नाम	अनुमानित लागत राशि	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किस्त राशि	द्वितीय किस्त की जारी राशि	अन्तिम किस्त की जारी राशि	कुल जारी राशि	कार्य की भौतिक स्थिति		क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम	उप योजना का नाम	सी.सी. प्राप्त	रिमार्क
											पूर्ण	अपूर्ण				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	यात्री प्रतिकालय निर्माण	कांकेर	अंतागढ़	वार्ड क्र. 1,3,5,14	9.80000	9.80000	4.90000	4.90000	0.00000	9.80000	1	0	न.पं.	Non SCPSC/STSP		
योग :-				1	9.80000	9.80000	4.90000	4.90000	0.00000	9.80000	1	0				

मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, चारामा

क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	स्थान का नाम	अनुमानित लागत राशि	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किस्त राशि	द्वितीय किस्त की जारी राशि	अन्तिम किस्त की जारी राशि	कुल जारी राशि	कार्य की भौतिक स्थिति		क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम	उप योजना का नाम	सी.सी. प्राप्त	रिमार्क	
										पूर्ण	अपूर्ण					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	काम्पलेक्स निर्माण कार्यालय नगर पंचायत चारामा के प्रथम तल	चारामा	चारामा	चारामा	19.64000	19.64000	9.82000	7.85600	1.96322	19.63922	1	0	न.पं.	Non SCPSC/STSP	प्राप्त	
2	बुनकर सहकारी समिति हेतु भवन निर्माण कार्य	चारामा	चारामा	चारामा	5.00000	5.00000	2.50000	2.00000	0.49437	4.99437	1	0	न.पं.	Non SCPSC/STSP	प्राप्त	
3	सी.सी. रोड निर्माण कार्य में मुरमीकरण एवं गेफ फिलिंग कार्य	चारामा	एन.एच. 30 से भाटापारा तालाब तक	चारामा	5.16000	5.16000	2.58000	2.06400	0.49600	5.14000	1	0	न.पं.	Non SCPSC/STSP	प्राप्त	
योग :-				3	29.80000	29.80000	14.90000	11.92000	2.95359	29.77359	3	0				

मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, भानुप्रतापपुर

क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	अनुमानित लागत राशि	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किस्त राशि	द्वितीय किस्त की जारी राशि	अन्तिम किस्त की जारी राशि	कुल जारी राशि	कार्य की भौतिक स्थिति		क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम	उप योजना का नाम	सी.सी. प्राप्त	रिमार्क
											पूर्ण	अपूर्ण				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	पेयजल पाईप लाईन विस्तार कार्य	कांकेर	भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर	10.0000	10.0000	5.0000	4.0000	1.0000	10.00000	1	0	न.पं.	Non SCPSC/STSP	प्राप्त	
योग :-				1	10.0000	10.0000	5.0000	4.0000	1.0000	10.0000	1	0				

मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, कांकेर

क्र.	कार्य का नाम	जिला का नाम	विकासखंड का नाम	स्थल का नाम	अनुमानित लागत राशि	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त राशि	द्वितीय किश्त की जारी राशि	अन्तिम किश्त की जारी राशि	कुल जारी राशि	कार्य की भौतिक		क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम	उप योजना का नाम	सी.सी. प्राप्त	रिमार्क
											पूर्ण	अपूर्ण				
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	कलेक्ट्रेट गार्डन का उन्नयन	कांकेर	कांकेर	कलेक्ट्रेट	8.00000	8.00000	4.00000	3.20000	0.00000	7.20000	0	1	न.पं.	Non SCPSC/STSP		
2	डडिया तालाब का सौदर्यीकरण पार्ट 1	कांकेर	कांकेर	डडिया तालाब	36.40000	36.40000	18.20000	0.00000	0.00000	18.20000	0	1	न.पं.	Non SCPSC/STSP		
योग :-				2	44.40000	44.40000	22.20000	3.20000	0.00000	25.40000	0	2				

मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, पखांजूर

क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	अनुमानित लागत राशि	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त राशि	द्वितीय किश्त की जारी राशि	अन्तिम किश्त की जारी राशि	कुल जारी राशि	कार्य की भौतिक		क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम	उप योजना का नाम	सी.सी. प्राप्त	रिमार्क
											पूर्ण	अपूर्ण				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	कार्यालय का बाउंड्रीवाल निर्माण एवं पानी टंकी	कांकेर	पखांजूर	पखांजूर	10.0000	10.0000	5.0000	4.0000	0.4103	9.41030	1	0	न.पं.	Non SCPSC/STSP	प्राप्त	
योग :-				1	10.0000	10.0000	5.0000	4.0000	0.4103	9.4103	1	0				

मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, नरहरपुर

क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	अनुमानित लागत राशि	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त राशि	द्वितीय किश्त की जारी राशि	अन्तिम किश्त की जारी राशि	कुल जारी राशि	कार्य की भौतिक		क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम	उप योजना का नाम	सी.सी. प्राप्त	रिमार्क
											पूर्ण	अपूर्ण				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

1	पेय जल व्यवस्था एवं पाईप लाइन विस्तार	कांकेर	नरहरपुर	वार्ड क्र. 01, 07, 11, 13, 14 एवं 15	5.00000	5.00000	2.50000	0.00000	0.00000	2.50000	1	0	न.पं.	Non SCPSC/STSP	प्राप्त	
2	विभिन्न वार्ड में ट्यूबलर पोल	कांकेर	नरहरपुर	नरहरपुर	10.00000	10.00000	5.00000	4.00000	0.50176	9.50176	1	0	न.पं.	Non SCPSC/STSP		
3	तालाब सौंदर्यीकरण	कांकेर	नरहरपुर	नरहरपुर	5.00000	5.00000	2.50000	2.00000	0.50000	5.00000	1	0	न.पं.	Non SCPSC/STSP	प्राप्त	
योग :-				3	20.00000	20.00000	10.00000	6.00000	1.00176	17.00176	3	0				
समस्त नगर पंचायत महायोग :-				11	124.00000	124.00000	62.00000	34.02000	5.36565	101.38565	9	2				

क्रेडा विभाग, कांकेर

क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	संख्या	अनुमानित लागत राशि	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त राशि	द्वितीय किश्त की जारी राशि	अन्तिम किश्त की जारी राशि	कुल जारी राशि	कार्य की भौतिक पूर्ण		क्रियान्वयन एजेन्सी का	उप योजना का नाम	सी.सी. प्राप्त	रिमार्क	
										पूर्ण	अपूर्ण					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	08 आश्रम/छात्रावासों में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना	कोयलीबेडा, अंता गढ़, भानुप्रतापपुर, नरहरपुर, चारामा	कोयलीबेडा, अंता गढ़, भानुप्रतापपुर, नरहरपुर, चारामा	8	79.83426	79.83426	79.83426	0.00000	0.00000	79.83426	1	0	क्रेडा	STSP	प्राप्त	
योग :-				1	79.83426	79.83426	79.83426	0.00000	0.00000	79.83426	1	0				

उप संचालक पशु सेवा चिकित्सालय सेवा, कांकेर

क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	अनुमानित लागत राशि	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त राशि	द्वितीय किश्त की जारी राशि	अन्तिम किश्त की जारी	कुल जारी राशि	कार्य की भौतिक पूर्ण		क्रियान्वयन एजेन्सी का	उप योजना का नाम	सी.सी. प्राप्त	रिमार्क
											पूर्ण	अपूर्ण				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	गोठान में ट्रेविस स्थापना 100 नग	कांकेर	कांकेर	कांकेर	15.00000	15.00000	7.50000	7.50000	0.00000	15.00000	1	0	उप संचा. पशु	Non SCPSC/STSP	प्राप्त	
2	दुग्ध उत्पादन हेतु कोल्ड चैन व्यवस्था हेतु रेफ्रिजरेटर	कांकेर	कांकेर	कांकेर	5.00000	5.00000	5.00000	0.00000	0.00000	5.00000	1	0	उप संचा. पशु	Non SCPSC/STSP	प्राप्त	
योग :-				2	20.00000	20.00000	12.50000	7.50000	0.00000	20.00000	2	0				

परियोजना समन्वयक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन कांकेर

क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	अनुमानित लागत राशि	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त राशि	द्वितीय किश्त की जारी राशि	अन्तिम किश्त की जारी राशि	कुल जारी राशि	कार्य की भौतिक पूर्ण		क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम	उप योजना का नाम	सी.सी. प्राप्त	रिमार्क
											पूर्ण	अपूर्ण				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	समस्त विकास खण्ड के 203 प्राथमिक शालाओं में आंतरिक विद्युतीकरण कार्य	समस्त विकास खण्ड	समस्त विकास खण्ड	समस्त विकास खण्ड	60.90000	60.90000	30.45000	10.15000	20.24107	60.84107	1	0	परियोजना समन्वयक		प्राप्त	
2	छात्र एवं छात्राओं को पी.ई. टी. एवं पी.एम.टी. कोचिंग हेतु कांकेर	कांकेर	कांकेर	कांकेर	25.50000	25.50000	25.50000	0.00000	0.00000	25.50000	1	0	जिला स्तरीय		प्राप्त	
3	छात्रों को पी.ई.टी. एवं पी. एम.टी. कोचिंग हेतु भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर	25.50000	25.50000	25.50000	0.00000	0.00000	25.50000	1	0	जिला स्तरीय		प्राप्त	
योग :-				3	111.90000	111.90000	81.45000	10.15000	20.24107	111.84107	3	0				

सहायक संचालक उद्यान, कांकेर

क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	अनुमानित लागत राशि	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त राशि	द्वितीय किश्त की जारी राशि	अन्तिम किश्त की जारी राशि	कुल जारी राशि	कार्य की भौतिक पूर्ण		क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम	उप योजना का नाम	सी.सी. प्राप्त	रिमार्क
											पूर्ण	अपूर्ण				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	जिला पंचायत उद्यान सुधार कार्य	कांकेर	कांकेर	कांकेर	3.98000	3.98000	2.78600	0.79600	0.00000	3.58200	1	0	उद्यान, कांकेर			
योग :-				1	3.98000	3.98000	2.78600	0.79600	0.00000	3.58200	1	0				
1	होल डीगर क्रय	कांकेर	कांकेर	02 नग	2.24000	2.24000	2.24000	0.00000	0.00000	2.24000	1	0	उद्यान, कांकेर		प्राप्त	
योग :-				1	2.24000	2.24000	2.24000	0.00000	0.00000	2.24000	1	0				
1	17 कृषकों के खेत में ड्रीप संयंत्र स्थापना	नरहरपुर	मासूलपानी	मासूलपानी	2.67655	2.67655	2.67655	0.00000	0.00000	2.67655	1	0	उद्यान, कांकेर			
योग :-				1	2.67655	2.67655	2.67655	0.00000	0.00000	2.67655	1	0				
1	सामुदायिक फलोद्यान रोपणी कार्य मं ट्यूब वेल खनन	अंतागढ़	कोदागांव	कोदागांव	1.25000	1.25000	1.25000	0.00000	0.00000	1.25000	1	0	उद्यान, कांकेर			
योग :-				1	1.25000	1.25000	1.25000	0.00000	0.00000	1.25000	1	0				
योग :-				4	10.146550	10.146550	8.952550	0.796000	0.000000	9.748550	4	0				

उप संचालक कृषि विभाग, कांकेर

क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	अनुमानित लागत राशि	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त राशि	द्वितीय किश्त की जारी राशि	अन्तिम किश्त की जारी राशि	कुल जारी राशि	कार्य की भौतिक पूर्णता		क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम	उप योजना का नाम	सी.सी. प्राप्त	रिमार्क
											पूर्ण	अपूर्ण				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	डीजल पम्प 35 नग	समस्त विकास खण्ड	समस्त विकास खण्ड	समस्त विकास खण्ड	9.4500	9.4500	4.7250	4.72500	0.0000	9.45000	1	0	उप संचालक		प्राप्त	
योग :-				1	9.4500	9.4500	4.7250	4.7250	0.0000	9.4500	1	0				
2	विद्युत पम्प 35 नग	समस्त विकास खण्ड	समस्त विकास खण्ड	समस्त विकास खण्ड	7.3500	7.3500	3.6750	3.675000	0.0000	7.35000	1	0	उप संचालक		प्राप्त	
योग :-				1	7.3500	7.3500	3.6750	3.6750	0.0000	7.3500	1	0				
3	सीताफल के मूल्य प्रवर्धन हेतु आईसक्रीम प्लांट स्थापन	कांकेर	कांकेर	कांकेर	20.0000	20.0000	10.0000	0.0000	0.0000	10.00000	1	0	उप संचालक			
योग :-				1	20.0000	20.0000	10.0000	0.0000	0.0000	10.0000	1	0				
4	रीपर क्रय 35 नग	समस्त विकास खण्ड	समस्त विकास खण्ड	समस्त विकास खण्ड	31.5000	31.5000	15.75000	15.7500	0.0000	31.50000	1	0	उप संचालक		प्राप्त	
योग :-				1	31.5000	31.5000	15.7500	15.7500	0.0000	31.5000	1	0				
5	सीड ड्रिल क्रय 35 नग	समस्त विकास खण्ड	समस्त विकास खण्ड	समस्त विकास खण्ड	15.7500	15.7500	7.8750	7.87500	0.0000	15.75000	1	0	उप संचालक		प्राप्त	
योग :-				1	15.7500	15.7500	7.8750	7.8750	0.0000	15.7500	1	0				
6	पावर टीलर 40 नग	समस्त विकास खण्ड	समस्त विकास खण्ड	समस्त विकास खण्ड	60.0000	60.0000	30.0000	30.0000	0.0000	60.00000	1	0	उप संचालक		प्राप्त	
योग :-				1	60.0000	60.0000	30.0000	30.0000	0.0000	60.0000	1	0				
7	पैडी टॉस प्लांटर 35 नग	समस्त विकास खण्ड	समस्त विकास खण्ड	समस्त विकास खण्ड	66.5000	66.5000	33.2500	33.2500	0.0000	66.50000	1	0	उप संचालक		प्राप्त	
योग :-				1	66.5000	66.5000	33.2500	33.2500	0.0000	66.5000	1	0				

8	सामुहिक ट्यूब वेल खनन 02 नग	नरहरपुर	मासुलपानी	दशरुराम, धनीराम, कचरुराम, धनसिंह, सुन्दरसिंह	2.50000	2.50000	1.25000	1.24675	0.00000	2.49675	1	0	उप संचालक	STSP	प्राप्त
9	सामुहिक ट्यूब वेल खनन 04 नग	नरहरपुर	मासुलपानी	सुखराम, मन्धाराम, अरुण, गनपत एवं सम्पत	5.00000	5.00000	2.50000	2.49312	0.00000	4.99312	1	0	उप संचालक	STSP	प्राप्त
योग :-					2	7.50000	7.50000	3.75000	3.73987	0.00000	7.48987	2	0		
योग :-					9	218.05000	218.05000	109.02500	99.01487	0.00000	208.03987	9	0		

उप संचालक हाथकरघा विभाग, जगदलपुर

क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	अनुमानित लागत राशि	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त राशि	द्वितीय किश्त की जारी राशि	अन्तिम किश्त की जारी राशि	कुल जारी राशि	कार्य की भौतिक पूर्णता		क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम	उप योजना का नाम	सी.सी. प्राप्त	रिमार्क
											पूर्ण	अपूर्ण				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	हाथकरघा उद्योग बाबूकोहका मे प्रशिक्षण एवं उपकरण व्यवस्था हेतु	चारामा	बाबूकोहका	बाबूकोहका	12.29500	12.29500	6.14750	4.91800	1.22950	12.29500	1	0	उप संचालक हाथकरघा	STSP	प्राप्त	
योग :-					1	12.29500	12.29500	6.14750	4.91800	1.22950	12.29500	1	0			

कार्यपालन अभियंता, पी.डब्ल्यू.डी. कांकेर

क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	अनुमानित लागत राशि	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त राशि	द्वितीय किश्त की जारी राशि	अन्तिम किश्त की जारी राशि	कुल जारी राशि	कार्य की भौतिक प्रगति		क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम	उप योजना का नाम	सी.सी. प्राप्त	रिमार्क
											पूर्ण	अपूर्ण				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	कोमलदेव जिला अस्पताल कांकेर में वेंटिंग हॉल, शौचाल नाली निर्माण कार्य	कांकेर	कांकेर	कांकेर	9.41000	9.41000	4.70500	3.76400	0.00000	8.46900	1	0	पी.डब्ल्यू.डी.	Non SCPSC/STSP	प्राप्त	
2	कोमलदेव जिला अस्पताल कांकेर वार्ड निर्माण	कांकेर	कांकेर	कांकेर	18.38000	18.38000	9.19000	7.35200	0.00000	16.54200	1	0	पी.डब्ल्यू.डी.	Non SCPSC/STSP		
3	कोमलदेव जिला अस्पताल कांकेर रेडक्रास एवं कैंटिन रूम निर्माण कार्य	कांकेर	कांकेर	कांकेर	7.45000	7.45000	3.72500	2.98000	0.54711	7.25211	1	0	पी.डब्ल्यू.डी.	Non SCPSC/STSP	प्राप्त	
4	नगर सेवा होम गार्ड परिसर में बाउंड्रीवाल निर्माण	कांकेर	कांकेर	कांकेर	7.57000	7.57000	3.78500	3.02800	0.34220	7.15520	1	0	पी.डब्ल्यू.डी.	Non SCPSC/STSP	प्राप्त	
5	पशु चिकित्सालय में बाउंड्रीवाल निर्माण	कांकेर	कांकेर	कांकेर	7.61000	7.61000	3.80500	3.04400	0.34440	7.19340	1	0	पी.डब्ल्यू.डी.	Non SCPSC/STSP	प्राप्त	
6	गौरव पथ मरम्मत कार्य 1326 मीटर	कांकेर	कांकेर	कांकेर	42.00000	42.00000	21.00000	16.80000	3.66874	41.46874	1	0	पी.डब्ल्यू.डी.	Non SCPSC/STSP	प्राप्त	
7	नव निर्मित जनसंपर्क कार्यालय में शौचालय निर्माण	कांकेर	कांकेर	कलेक्ट्रेट परिसर	6.53000	6.53000	3.26500	2.61200	0.00000	5.87700	1	0	पी.डब्ल्यू.डी.	Non SCPSC/STSP	प्राप्त	
8	जिला अस्पताल कांकेर भवन में शौचालय का मरम्मत कार्य	कांकेर	कांकेर	जिला अस्पताल कांकेर	4.99000	4.99000	2.49500	2.02031	0.00000	4.51531	1	0	पी.डब्ल्यू.डी.	Non SCPSC/STSP		
योग :-				8	103.94000	103.94000	51.97000	41.60031	4.90245	98.47276	8	0				

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, कांकेर

क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	स्थल का नाम	अनुमानित लागत राशि	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त राशि	द्वितीय किश्त की जारी राशि	अन्तिम किश्त की जारी राशि	कुल जारी राशि	कार्य की भौतिक प्रगति		क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम	उप योजना का नाम	सी.सी. प्राप्त	रिमार्क
											पूर्ण	अपूर्ण				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	कन्या आश्रम जूनवानी में विद्युतीकरण कार्य	चारामा	जूनवानी	जूनवानी	0.49879	0.49879	0.49879	0.00000	0.00000	0.49879	1	0	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास,		प्राप्त	
2	माध्यमिक शाला में विद्युतीकरण कार्य	भानुप्रतापपुर	बांसला, नरसिंहपुर, खासपाराकनेचुर, पेवारी, परवी, तुएगहन, केवटी	बांसला, नरसिंहपुर, खासपाराकनेचुर, पेवारी, परवी, तुएगहन, केवटी	3.21000	3.21000	3.21000	0.00000	0.00000	3.21000	1	0	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास,		प्राप्त	
3	माध्यमिक शाला में विद्युतीकरण कार्य	कोयलीवेड़ा	मरोडा, सावेर, वदि, हरनगढ़	मरोडा, सावेर, बादे	1.91600	1.91600	1.91600	0.00000	0.00000	1.91600	1	0	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास,		प्राप्त	
4	माध्यमिक शाला में विद्युतीकरण कार्य	दुर्गुकोन्दल	सुरंगदोह	सुरंगदोह	0.47900	0.47900	0.47900	0.00000	0.00000	0.47900	1	0	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास,		प्राप्त	
5	माध्यमिक शाला में विद्युतीकरण कार्य	अंतागढ़	कोलर	कोलर	0.47900	0.47900	0.47900	0.00000	0.00000	0.47900	1	0	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास,		प्राप्त	
6	माध्यमिक शाला में विद्युतीकरण कार्य	भानुप्रतापपुर	दाबकट्टा, केवटी, उच्चपानी, डोंगरकट्टा, चवेला, बोगर, चौगेल	दाबकट्टा, केवटी, उच्चपानी, डोंगरकट्टा, चवेला, बोगर, चौगेल	3.35300	3.35300	3.35300	0.00000	0.00000	3.35300	1	0	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास,		प्राप्त	
योग :-				6	9.93579	9.93579	9.93579	0.00000	0.00000	9.93579	6	0				
1	शौचालय में टाईल्स लगाना बालक छात्रावास अंतागढ़	अंतागढ़	अंतागढ़	अंतागढ़	1.00000	1.00000	0.50000	0.50000	0.00000	1.00000	1	0	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास,	STSP	प्राप्त	
योग :-				1	1.00000	1.00000	0.50000	0.50000	0.00000	1.00000	1	0				
1	अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य बालक आश्रम चरभट्टी वि. खं. नरहरपुर	नरहरपुर	चरभट्टी	चरभट्टी	12.00000	12.00000	6.00000	6.00000	0.00000	12.00000	1	0	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास,	STSP	11	
योग :-				1	12.00000	12.00000	6.00000	6.00000	0.00000	12.00000	1	0				

1	आहाता निर्माण एवं वार्वेड वॉयर फेंसिंग कार्य कन्या छात्रावास आमाबेडा के पीछे भाग में	अंतागढ़	आमाबेडा	आमाबेडा	3.67000	3.67000	1.83500	1.80727	0.00000	3.64227	1	0	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास,		प्राप्त	
2	आहाता निर्माण एवं वार्वेड वॉयर फेंसिंग कार्य कन्या छात्रावास नरहरपुर के पीछे भाग में	नरहरपुर	नरहरपुर	नरहरपुर	6.95000	6.95000	3.47500	3.47481	0.00000	6.94981	1	0	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास,		प्राप्त	
3	आहाता निर्माण कन्या छात्रावास	भानुप्रतापपुर	भानबेडा	भानबेडा	10.96000	10.96000	5.48000	5.43712	0.00000	10.91712	1	0	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास,		प्राप्त	
योग :-				3	21.58000	21.58000	10.79000	10.71920	0.00000	21.50920	3	0				
1	शौचालय निर्माण कार्य	कांकेर	धनेलीकन्हार	धनेलीकन्हार	2.08000	2.08000	1.04000	1.03598	0.00000	2.07598	1	0	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास,	STSP	प्राप्त	
2	संयुक्त आश्रम मरकाटोला वि.खं. नरहरपुर	नरहरपुर	मरकाटोला	मरकाटोला	2.08000	2.08000	1.04000	1.04000	0.00000	2.08000	1	0	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास,	STSP		
3	शौचालय निर्माण कार्य कन्या आश्रम दुर्गकोन्दल वि. खं. दुर्गकोन्दल	दुर्गकोन्दल	दुर्गकोन्दल	दुर्गकोन्दल	2.08000	2.08000	1.04000	0.98872	0.00000	2.02872	1	0	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास,	STSP	प्राप्त	

4	शौचालय निर्माण कार्य कन्या छात्रावास	भानुप्रतापपुर	भीरागांव	भीरागांव	2.08000	2.08000	1.04000	1.01615	0.00000	2.05615	1	0	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास,	STSP	प्राप्त	
	योग :-			4	8.32000	8.32000	4.16000	4.08085	0.00000	8.24085	4	0				
	योग :-			15	52.83579	52.83579	31.38579	21.30005	0.00000	52.68584	15	0				
कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग कांकेर																
क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का	ग्राम का नाम	अनुमानित लागत राशि	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किस्त राशि	द्वितीय किस्त की जारी राशि	अन्तिम किस्त की जारी राशि	कुल जारी राशि	कार्य की भौतिक		क्रियान्वयन एजेन्सी का	उप योजना का नाम	सी.सी. प्राप्त	रिमार्क
											पूर्ण	अपूर्ण				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	महिला बंदियों के लिए वर्क शेड निर्माण कांकेर	कांकेर	कांकेर	कांकेर	10.01000	10.01000	5.00500	4.00400	0.00000	9.00900	1	0	ग्रा.यां.सेवा	Non SCPSC/STSP	प्राप्त	
	योग :-			1	10.01000	10.01000	5.00500	4.00400	0.00000	9.00900	1	0				
1	किचन शेड निर्माण आदर्श स्त्रोत केन्द्र कांकेर	कांकेर	कांकेर	कांकेर	0.86000	0.86000	0.60200	0.20571	0.00000	0.80771	1	0	ग्रा.यां.सेवा		प्राप्त	
	योग :-			1	0.86000	0.86000	0.60200	0.20571	0.00000	0.80771	1	0				
1	अनुविभागीय दण्ड अधिकारी आवास गृह कांकेर बाउन्डीवाल कार्य	कांकेर	कांकेर	कांकेर	3.25000	3.25000	1.62500	1.30000	0.13011	3.05511	1	0	ग्रा.यां.सेवा	Non SCPSC/STSP	प्राप्त	
	योग :-			1	3.25000	3.25000	1.62500	1.30000	0.13011	3.05511	1	0				
1	कन्या महाविद्यालय कांकेर में शौचालय में पानी सप्लाई, विजली फिटिंग विस्तार कार्य	कांकेर	कांकेर	कन्या महाविद्यालय कांकेर	3.46000	3.46000	1.73000	1.70810	0.00000	3.43810	1	0	ग्रा.यां.सेवा	Non SCPSC/STSP	प्राप्त	
	योग :-			1	3.46000	3.46000	1.73000	1.70810	0.00000	3.43810	1	0				
1	किशोर न्यायालय सिंगारभाट कांकेर में नाली निर्माण एवं विद्युतीकरण कार्य	कांकेर	कांकेर	किशोर न्यायालय सिंगारभाट कांकेर	3.79427	3.79427	1.89714	1.51771	0.32625	3.74110	1	0	ग्रा.यां.सेवा	Non SCPSC/STSP	प्राप्त	
	योग :-			1	3.79427	3.79427	1.89714	1.51771	0.32625	3.74110	1	0				
1	कोसा केन्द्र बागोड में मच्छली पालन वि.खं. कांकेर	कांकेर	बागोड	बागोड	5.37000	5.37000	2.68500	1.97265	0.00000	4.65765	1	0	ग्रा.यां.सेवा	STSP		
	योग :-			1	5.37000	5.37000	2.68500	1.97265	0.00000	4.65765	1	0				

योग :-		6	26.74427	26.74427	13.54414	10.70817	0.45636	24.70867	6	0						
सहायक संचालक रेशम विभाग कांकेर																
क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	अनुमानित लागत राशि	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किस्त राशि	द्वितीय किस्त की जारी राशि	अन्तिम किस्त की जारी राशि	कुल जारी राशि	कार्य की भौतिक पूर्ण		क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम	उप योजना का नाम	सी.सी. प्राप्त	रिमार्क
											पूर्ण	अपूर्ण				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	कोसा सुखाने हेतु फर्श निर्माण कार्य 10 नग	चारामा, कांकेर, भानुप्रतापपुर, दुर्गकोन्दल एवं नरहरपुर	चारामा, परसोदा, कोडेजुगा, भीरागांव, नाथियानवागांव, बारदेवरी, कर्माड, बागोड, सालहेटोला, नवांगांव,	चारामा, परसोदा, कोडेजुगा, भीरागांव, नाथियानवागांव, बारदेवरी, कर्माड, बागोड, सालहेटोला, नवांगांव,	2.40000	2.40000	1.20000	1.20000	0.00000	2.40000	1	0	सहा.संचा. रेशम	STSP	प्राप्त	
योग :-				1	2.40000	2.40000	1.20000	1.20000	0.00000	2.40000	1	0				
1	बारवेड वायर फेंसिंग निर्माण कार्य 10 नग	चारामा, कांकेर, भानुप्रतापपुर, दुर्गकोन्दल एवं नरहरपुर	चारामा, परसोदा, कोडेजुगा, भीरागांव, नाथियानवागांव, बारदेवरी, कर्माड, बागोड, सालहेटोला, नवांगांव,	चारामा, परसोदा, कोडेजुगा, भीरागांव, नाथियानवागांव, बारदेवरी, कर्माड, बागोड, सालहेटोला, नवांगांव,	2.40000	2.40000	1.20000	1.20000	0.00000	2.40000	1	0	सहा.संचा. रेशम	STSP	प्राप्त	
योग :-				1	2.40000	2.40000	1.20000	1.20000	0.00000	2.40000	1	0				

1	बीज कृमिपालन कार्य 10 नग	चारामा, कांकेर, भानुप्रतापपुर, दुर्गकोन्दल एवं नरहरपुर	चारामा, परसोदा, कोडेजुगा, भीरागांव, नाथियानवागांव, बारदेवरी, करमाड, वागोड, साल्हेटोला, नवांगांव,	चारामा, परसोदा, कोडेजुगा, भीरागांव, नाथियानवागांव, बारदेवरी, करमाड, वागोड, साल्हेटोला, नवांगांव,	8.99500	8.99500	4.49750	4.49750	0.00000	8.99500	1	0	सहा.संचा. रेशम	STSP	प्राप्त	
योग :-				1	8.99500	8.99500	4.49750	4.49750	0.00000	8.99500	1	0				

1	मलबरी कृमिपालन में निरोगीकरण एवं हायजीन मेनटन कार्य 05 नग	अंतागढ़, कांकेर, कोयलीवेड़ा, चारामा, भानुप्रतापपुर	बोडगांव, माकडी, परसोदा, भीरागांव, कापसी	बोडगांव, माकडी, परसोदा, भीरागांव, कापसी	1.84900	1.84900	0.92450	0.92450	0.00000	1.84900	1	0	सहा.संचा. रेशम	STSP	प्राप्त	
योग :-					1	1.84900	1.84900	0.92450	0.92450	0.00000	1.84900	1	0			
योग :-					4	15.64400	15.64400	7.82200	7.82200	0.00000	15.64400	4	0			

कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कांकेर

क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	अनुमानित लागत राशि	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त राशि	द्वितीय किश्त की जारी राशि	तृतीय किश्त की जारी राशि	कुल जारी राशि	कार्य की भौतिक पूर्ण		क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम	उप योजना का नाम	सी.सी. प्राप्त	रिमार्क
											पूर्ण	अपूर्ण				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	सरंगपाल आर.सी.सी. उच्च स्तरीय टंकी निर्माण कार्य	कांकेर	सरंगपाल	सरंगपाल	16.29500	16.29500	6.61500	5.29200	2.75400	14.66100	0	1	लो.स्वा.यां.			
2	उमरादाह आर.सी.सी. उच्च स्तरीय टंकी निर्माण कार्य	नरहरपुर	उमरादाह	उमरादाह	16.39000	16.39000	6.61000	5.28800	2.85300	14.75100	0	1	लो.स्वा.यां.			
3	बोदेली आर.सी.सी. उच्च स्तरीय टंकी निर्माण कार्य	कांकेर	बोदेली	बोदेली	16.00300	16.00300	6.58500	7.59500	0.00000	14.18000	1	0	लो.स्वा.यां.			
4	खैरखेड़ा आर.सी.सी. उच्च स्तरीय टंकी निर्माण कार्य	चारामा	खैरखेड़ा	खैरखेड़ा	15.95000	15.95000	6.56500	6.38000	1.41000	14.35500	0	1	लो.स्वा.यां.			
5	हल्बा आर.सी.सी. उच्च स्तरीय टंकी निर्माण कार्य	नरहरपुर	हल्बा	हल्बा	16.12700	16.12700	6.53500	5.22800	2.75130	14.51430	0	1	लो.स्वा.यां.			
6	डोडकावाही आर.सी.सी. उच्च स्तरीय टंकी निर्माण कार्य	चारामा	डोडकावाही	डोडकावाही	15.81200	15.81200	6.52500	0.00000	0.00000	6.52500	0	1	लो.स्वा.यां.			
7	भैसाकन्हार आर.सी.सी. उच्च स्तरीय टंकी निर्माण कार्य	नरहरपुर	भैसाकन्हार	भैसाकन्हार	16.29000	16.29000	6.57500	6.51600	0.00000	13.09100	0	1	लो.स्वा.यां.			
8	कच्चे आर.सी.सी. उच्च स्तरीय टंकी निर्माण कार्य	भानुप्रतापपुर	कुरी	कुरी	16.05200	16.05200	6.60500	0.00000	0.00000	6.60500	0	1	लो.स्वा.यां.			
योग :-					8	128.91900	128.91900	52.61500	36.29900	9.76830	98.68230	1	7			

1	नलकुप खनन आमनाला के पास शीतलापारा थानाबोडी,	नरहरपुर	थानाबोडी	थानाबोडी	0.90574	0.90574	0.90574	0.00000	0.00000	0.90574	1	0	लो.स्वा.यां.			
2	नलकुप खनन संयुक्त आश्रम, कानागांव वि.खं. कांकेर	कांकेर	कानागांव	कानागांव	0.90574	0.90574	0.90574	0.00000	0.00000	0.90574	1	0	लो.स्वा.यां.			
3	नलकुप खनन संयुक्त आश्रम, पीढापाल वि.खं. कांकेर	कांकेर	पीढापाल	पीढापाल	0.90574	0.90574	0.90574	0.00000	0.00000	0.90574	1	0	लो.स्वा.यां.			
4	नलकुप खनन आंगनवाडी भवन, भानपुरी	चारामा	भानपुरी	भानपुरी	0.90574	0.90574	0.90574	0.00000	0.00000	0.90574	1	0	लो.स्वा.यां.			
5	हेण्ड पंप खनन वार्ड क्रमांक 15 ग्राम पंचायत कोयलीबेडा	कोयलीबेडा	कोयलीबेडा	वार्ड क्रमांक 15	0.90574	0.90574	0.90574	0.00000	0.00000	0.90574	1	0	लो.स्वा.यां.			
6	कन्या आश्रम सरण्डी नलकुप खनन कार्य	नरहरपुर	सरण्डी	सरण्डी	0.90574	0.90574	0.90574	0.00000	0.00000	0.90574	1	0	लो.स्वा.यां.			
7	कन्या आश्रम मण्डागांव नलकुप खनन कार्य	नरहरपुर	मण्डागांव	मण्डागांव	0.90574	0.90574	0.90574	0.00000	0.00000	0.90574	1	0	लो.स्वा.यां.			
8	हेण्डपम्प खनन कोसपराली, दुग्गापारा, दुर्गकोन्दल	दुर्गकोन्दल	कोसपराली, दुग्गापारा	कोसपराली, दुग्गापारा	0.90574	0.90574	0.90574	0.00000	0.00000	0.90574	1	0	लो.स्वा.यां.			
9	नलकुप खनन कार्य कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय अंतागढ़	अंतागढ़	अंतागढ़	अंतागढ़	0.90574	0.90574	0.90574	0.00000	0.00000	0.90574	1	0	लो.स्वा.यां.			
10	आंगनवाडी भवन में नलकुप खनन कार्य ग्राम पंचायत माचपल्ली वि.खं. कोयलीबेडा	कोयलीबेडा	माचपल्ली	माचपल्ली	0.90574	0.90574	0.90574	0.00000	0.00000	0.90574	1	0	लो.स्वा.यां.			
11	नलकुप खनन कार्य पीलाराम घर के पास तेन्दूपारा थानाबोडी	नरहरपुर	थानाबोडी	थानाबोडी	0.90574	0.90574	0.90574	0.00000	0.00000	0.90574	1	0	लो.स्वा.यां.			
12	हेण्ड पंप खनन वार्ड क्रमांक 11	चारामा	तुण्गहन	करिहा	0.90574	0.90574	0.90574	0.00000	0.00000	0.90574	1	0	लो.स्वा.यां.			
13	हेण्ड पंप खनन वार्ड क्रमांक 14	चारामा	तुण्गहन	करिहा	0.90574	0.90574	0.90574	0.00000	0.00000	0.90574	1	0	लो.स्वा.यां.			
14	कोसा वीज केन्द्र में ड्यूब वेल खनन कार्य परसोदा	चारामा	परसोदा	परसोदा	1.44000	1.44000	1.44000	0.00000	0.00000	1.44000	1	0	लो.स्वा.यां.	STSP		

	योग :-			14	13.21462	13.21462	13.21462	0.00000	0.00000	13.21462	14	0				
1	ट्यूब वेल खनन कोडेजुगां वि.खं. कांकेर	कांकेर	कोडेजुगां	कोडेजुगां	1.44000	1.44000	0.72000	0.00000	0.00000	0.72000	1	0	लो.स्वा.यां.	STSP		
	योग :-			1	1.44000	1.44000	0.72000	0.00000	0.00000	0.72000	1	0				
1	प्रि. मेटरिक कन्या छात्रावास में ट्यूब वेल खनन कार्य	दुर्गकोन्दल	जाडेकुर्से	जाडेकुर्से	1.25000	1.25000	1.25000	0.00000	0.00000	1.25000	0	1	लो.स्वा.यां.	Non scpsc/stsp		
	योग :-			1	1.25000	1.25000	1.25000	0.00000	0.00000	1.25000	0	1				
	योग :-			24	144.82362	144.82362	67.79962	36.29900	9.76830	113.86692	16	8				

कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, जिला कांकेर

क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	अनुमानित लागत राशि	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त राशि	द्वितीय किश्त की जारी राशि	अन्तिम किश्त की जारी राशि	कुल जारी राशि	कार्य की शैतिक		क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम	उप योजना का नाम	सी.सी. प्राप्त	रिमार्क
											पूर्ण	अपूर्ण				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	पुलिया निर्माण कार्य दौयी तट मुख्य नगर उजाला	कोयलीवेड़ा	उजाला	उजाला	12.12000	12.12000	12.12000	0.00000	0.00000	12.12000	1	0	जल.संसा.वि. कांकेर	Non scpsc/stsp		15.08.14 तक पूर्ण
2	पुलिया निर्माण कार्य बौयी तट मुख्य नगर में चैन क्रमांक 560 पर वि.ख. कोयलीवेड़ा	कोयलीवेड़ा	बडे कापसी	बडे कापसी	12.12000	12.12000	12.12000	0.00000	0.00000	12.12000	1	0	जल.संसा.वि. कांकेर	Non scpsc/stsp		
3	पुलिया निर्माण कार्य पी.व्ही. 124 और भिन्डाडार के मध्य वि.खं. कोयलीवेड़ा	कोयलीवेड़ा	भीगीडार	भीगीडार	19.21000	19.21000	19.21000	0.00000	0.00000	19.21000	1	0	जल.संसा.वि. कांकेर	Non scpsc/stsp		
	योग :-			3	43.45000	43.45000	43.45000	0.00000	0.00000	43.45000	3	0				
1	फुट ब्रिज/मिट्टी कार्य मुख्य नगर एल.वी.सी. चैन 182 से 222 तक	कोयलीवेड़ा	इरीक बुट्टा	खैरकट्टा	17.64000	17.64000	17.63000	0.00000	0.00000	17.63000	1	0	जल.संसा.वि. कांकेर	Non scpsc/stsp		15.08.14 तक पूर्ण

2	फुट ब्रिज/मिट्टी कार्य मुख्य नगर एल.बी.सी. चैन 264 से 284 तक तक वि.खं. कोयलीबेड़ा	कोयलीबेड़ा	पी.व्ही. 02	पी.व्ही. 02	9.29000	9.29000	9.29000	0.00000	0.00000	9.29000	1	0	जल.संसा.वि. कांकेर	Non scpsc/stsp	15.08.14 तक पूर्ण
योग :-				2	26.93000	26.93000	26.92000	0.00000	0.00000	26.92000	2	0			
योग :-				5	70.38000	70.38000	70.37000	0.00000	0.00000	70.37000	5	0			

कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, विभाग कांकेर

क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	अनुमानित लागत राशि	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त राशि	द्वितीय किश्त की जारी राशि	अन्तिम किश्त की जारी राशि	कुल जारी राशि	कार्य की भौतिक पूर्ण		क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम	उप योजना का नाम	सी.सी. प्राप्त	रिमार्क
											पूर्ण	अपूर्ण				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	सेनेटरी नेपकीन	कांकेर	कांकेर	कांकेर	12.48000	12.48000	6.24000	0.00000	0.00000	6.24000	0	1	कार्य.अधि.म.वा वि. कांकेर	STSP		मशीन स्थापित किया जाकर कार्य प्रारंभ राशि का
योग :-				1	12.48000	12.48000	6.24000	0.00000	0.00000	6.24000	0	1				

सी.एस.एस.डी.एम. कांकेर

क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	अनुमानित लागत राशि	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त राशि	द्वितीय किश्त की जारी राशि	अन्तिम किश्त की जारी राशि	कुल जारी राशि	कार्य की भौतिक पूर्ण		क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम	उप योजना का नाम	सी.सी. प्राप्त	रिमार्क
											पूर्ण	अपूर्ण				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	राष्ट्रीय आजीविका महाविद्यालय कांकेर	कांकेर	कांकेर	कांकेर	6.70000	6.70000	6.70000	0.00000	0.00000	6.70000	1	0	सी.एस.एस.डी.एम. कांकेर			
योग :-				1	6.70000	6.70000	6.70000	0.00000	0.00000	6.70000	1	0				

कार्यपालन अभियंता, सी.एस.ई.बी.विभाग, कांकेर

क्र.	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	अनुमानित लागत राशि	प्रशासकीय स्वीकृति	जारी प्रथम किश्त राशि	द्वितीय किश्त की जारी राशि	अन्तिम किश्त की जारी राशि	कुल जारी राशि	कार्य की भौतिक पूर्ण		क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम	उप योजना का नाम	सी.सी. प्राप्त	रिमार्क
											पूर्ण	अपूर्ण				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	असाध्य पंपों का उर्जीकरण 186 कृषकों का	समस्त विकास खण्ड	समस्त विकास खण्ड	समस्त विकास खण्ड	90.95333	90.95333	90.95333	0.00000	0.00000	90.95333	0	1	सी.एस.ई.बी. कांकेर			152 कृषकों को असाध्य पंपों का उर्जीकरण कार्य पूर्ण 34 शेष
योग :-				1	90.95333	90.95333	90.95333	0.00000	0.00000	90.95333	0	1				
1	अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापना हेतु 09 स्थान पर	नरहरपुर, चारामा, कांकेर, अंतागढ़	नरहरपुर, चारामा, कांकेर, अंतागढ़	नरहरपुर, चारामा, कांकेर, अंतागढ़	22.93180	22.93180	22.93180	0.00000	0.00000	22.93180	0	1	सी.एस.ई.बी. विभाग, कांकेर			

2	अतिरिक्त ट्रांसफारमर स्थापना हेतु 08 स्थान पर	कांकेर, कोयलीबेडा	कांकेर, कोयलीबेडा	कांकेर, कोयलीबेडा	22.58239	22.58239	22.58239	0.00000	0.00000	22.58239	0	1	सी.एस.ई.वी. विभाग, कांकेर		
3	अतिरिक्त ट्रांसफारमर स्थापना हेतु 01 स्थान पर	कोयलीबेडा	कोयलीबेडा	कोयलीबेडा	5.71721	5.71721	5.71721	0.00000	0.00000	5.71721	0	1	सी.एस.ई.वी. विभाग, कांकेर		
4	अतिरिक्त ट्रांसफारमर स्थापना हेतु 04 स्थान पर	नरहरपुर	सरोना	सरोना	4.35659	4.35659	4.35659	0.00000	0.00000	4.35659	0	1	सी.एस.ई.वी. विभाग, कांकेर		
5	अतिरिक्त ट्रांसफारमर स्थापना हेतु 03 स्थान पर	नरहरपुर, कोयलीबेडा	नरहरपुर, कोयलीबेडा	नरहरपुर, कोयलीबेडा	2.93085	2.93085	2.93085	0.00000	0.00000	2.93085	0	1	सी.एस.ई.वी. विभाग, कांकेर		
6	अतिरिक्त ट्रांसफारमर स्थापना हेतु 03 स्थान पर	चारामा	चारामा	चारामा	7.14019	7.14019	7.14019	0.00000	0.00000	7.14019	0	1	सी.एस.ई.वी. विभाग, कांकेर		
योग :-				6	65.65903	65.65903	65.65903	0.00000	0.00000	65.65903	0	6			
1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मे विद्युत व्यवस्था	कांकेर	धनेलीकन्हार	धनेलीकन्हार	3.80536	4.38238	4.38238	0.00000	0.00000	4.38238	1	0	सी.एस.ई.वी. विभाग, कांकेर	Non scpsc/stsp	
योग :-				1	3.80536	4.38238	4.38238	0.00000	0.00000	4.38238	1	0			
योग :-				8	160.41772	160.99474	160.99474	0.00000	0.00000	160.99474	1	7			
अन्य एजेन्सी का योग :-				92	1046.1912	1046.7682	714.73560	240.10840	36.59768	991.44168	76	16			
ज.पं./न.पं. अन्य एजेन्सी का महायोग :-				228	1870.5362	1871.1132	1196.9081	514.2833	59.4352	1770.6266	205	23			
1	शासन के विभिन्न योजनाओं के एन्ट्री हेतु व्यवस्था				31.45573	31.45573	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000					
महायोग :-				228	1901.99194	1902.56896	1196.90810	514.28329	59.43522	1770.62661	205	23			

04 कार्य पूर्ण (स्थान स्पष्ट नहीं)